CONTRATISTA:		AVANCE DEL MES: 28,41%
MVZ INGENIERIA	CONTRATO PARA LA RESTAURACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS - PLURIANUAL - LOTE N° 2 - PLAZA TENIENTE VALDEZ	AVANCE DE OBRA: 100,00%
		FISCALIZACION:
FECHA: 25 de junio de 2020	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 3	MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

N°	DESCRIPCION	CONTRATO						% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaranies		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	DIFERENCIA DE CANTIDAD	CANTIDAD REAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
1	Remodelacion de plaza/parque													
1.1	CARTEL DE OBRA DE ESTRUCTURA METALICA(2x2)m	Metros cuadrados	4	0,00	4,00	850.500	3.402.000	100	4,00	0,00	4,00	3.402.000	0	3.402.000
1.2	REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	9.118	0,00	9.118,00	1.418	12.929.324	100	9.118,00	0,00	9.118,00	12.929.324	0	12.929.324
1.3	EXCAVACION PARA LINEA DE DISTRIBUCION(PROTECCION MECANICA)	Metros cuadrados	269,7	0,00	269,70	75.600	20.389.320	100	269,70	0,00	269,70	20.389.320	0	20.389.320
2	EQUIPAMIENTOS						-							
2.1	BANCO DE HORMIGON PREFABRICADO CON REPOSTERA	Unidad	70	-28,00	42,00	567.000	23.814.000	100	20,00	22,00	42,00	11.340.000	12.474.000	23.814.000
3	INSTALACION ELECTRICA						-							
3.1	MONTAJE DE TABLERO Y GABINETE PRINCIPAL CON DISYUNTOR TERMO MAGNETICO DIFERENCIAL	Unidad	2	0,00	2,00	4.252.500	8.505.000	100	0,00	2,00	2,00	0	8.505.000	8.505.000
3.2	PROVISION Y COLOCACION DE ALUMBRADO TIPO LED 150w	Unidad	44	0,00	44,00	765.450	33.679.800	100	0,00	44,00	44,00	0	33.679.800	33.679.800
3.3	PROVISION Y COLOCACION DE POSTE HºAº TRONCO-CONICO 9x200 c/BRAZO DE CAÑO GALVANIZADO 2"PARA UNA LUMINARIA	Unidad	4	0,00	4,00	3.307.500	13.230.000	100	4,00	0,00	4,00	13.230.000	0	13.230.000
3.4	PROVISION Y COLOCACION DE POSTE HºAºTRONCO-CONICO 9x200 c/BRAZO DE CAÑO GALVANIZADO 2"PARA UNA LUMINARIA	Unidad	20	0,00	20,00	3.780.000	75.600.000	100	20,00	0,00	20,00	75.600.000	0	75.600.000
3.5	CABLEADO CON CABLE NYY 4x4 -0.6/1KB CON CAÑERIA PVC 2" ENTERRADO A 50 cm DE PROFUNDIDA COLCHON DE ARENA Y PROTECCION MECANICA CON LADRILLO COMUN	Metro lineal	1.798	0,00	1.798,00	113.400	203.893.200	100	700,00	1.098,00	1.798,00	79.380.000	124.513.200	203.893.200
3.6	PROVISION Y COLOCACION DE FOTOCELULA	Unidad	20	4,00	24,00	113.400	2.721.600	100	10,00	14,00	24,00	1.134.000	1.587.600	2.721.600
3.7	PROVISION Y COLOCACION DE CABLEADO PARA ALUMBRADO (TIPO NYY 2x2 mm)	Metro lineal	313,2	0,00	313,20	16.065	5.031.558	100	0,00	313,20	313,20	0	5.031.558	5.031.558
3.8	PROVISION Y COLOCACION DE FAROLAS DE 2 CABEZA	Unidad	40	0,00	40,00	1.984.500	79.380.000	100	0,00	40,00	40,00	0	79.380.000	79.380.000
3.9	JABALINA DE COBRE 2,40m x 5/8" CON CONECTOR DE 1/2-5/8", CON PUESTA ATIERRA	Unidad	64	0,00	64,00	113.400	7.257.600	100	0,00	64,00	64,00	0	7.257.600	7.257.600

MVZ INGENIERIA

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1

Lider Jiménez
Ing. Civ.
Reg. MOPC 1616

3.10	REGISTRO DE LADRILLO COMUN REVOCADO CON TAPA HºAº(40x40x50)	Unidad	64	0,00	64,00	330.750	21.168.000	100	64,00	0,00	64,00	21.168.000	0	21.168.000
4	PISOS INTERNOS (CAMINEROS Y AREA CENTRAL)						-							
4.1	REMOCION DE CORDON EXISTENTE	Metro lineal	3.041	-1.812,60	1.228,40	9.450	11.608.380	100	3.041,00	-1.812,60	1.228,40	28.737.450	-17.129.070	11.608.380
4.2	REMOCIONDE ADOQUIN EXISTENTE	Metros cuadrados	1.607	71,37	1.678,38	11.340	19.032.773	100	1.607,00	71,37	1.678,38	18.223.380	809.392	19.032.773
4.3	PROVISION Y COLOCACION CORDON DE HºAº 0,80x0,30x,10 CON ACABADO FINO	Metro lineal	3.041	-1.679,80	1.361,20	35.910	48.880.692	100	3.041,00	-1.679,80	1.361,20	109.202.310	-60.321.618	48.880.692
4.4	REPOSICION DE PISO DE ADOQUIN SOBRE ARENA LAVADA(INCLUYE PREPARACION Y COMPACTACION DEL TERRENO)	Metros cuadrados	1.607	120,67	1.727,67	61.425	106.121.823	100	1.607,00	120,67	1.727,67	98.709.975	7.411.848	106.121.823
4.5	PROVISION Y COLOCACION DE PISO DE ADOQUIN SOBRE ARENA LAVADA (INCLUYE PREPARACION Y COMPACTACION DEL TERRENO)	Metros cuadrados	915	231,20	1.146,20	113.400	129.979.080	100	915,00	231,20	1.146,20	103.761.000	26.218.080	129.979.080
5	PISOS EXTERNOS (VEREDA CAMINERO)						-							
5.1	CORDON DE HºAº 0,80x0,30x,10 CON ACABADO FINO	Metro lineal	1.411	-239,83	1.171,17	35.910	42.056.715	100	1.411,00	-239,83	1.171,17	50.669.010	-8.612.295	42.056.715
5.2	PISO DE HºAº DE 8 cm.DE ESPESOR - ARMADURA VARILLA ELECTROSOLDADA R=4.2 mm (INCLUYE PREPARACION Y COMPACTACION DEL TERRENO)	Metros cuadrados	2.541	493,70	3.034,70	108.675	329.795.479	100	2.541,00	493,70	3.034,70	276.143.175	53.652.304	329.795.479
6	ESTACIONAMIENTO						-							
6.1	CORDON DE HºAº 0,80x0,30x,10 CON ACABADO FINO	Metro lineal	98	0,00	98,00	35.910	3.519.180	100	98,00	0,00	98,00	3.519.180	0	3.519.180
6.2	PISO DE HºAº DE 10 cm. DE ESPESOR - ARAMDURA R=8 mm (INCLUYE PREPARACION Y COMPACTACION DEL TERRENO)	Metros cuadrados	400	-4,00	396,00	160.650	63.617.400	100	400,00	-4,00	396,00	64.260.000	-642.600	63.617.400
7	PINTURA						-							
7.1	LIMIPEZA CON HIDRO LAVADORA , PARA RETIRAR IMPUREZAS, DE PISO ADOQUIN EXISTENTE	Metros cuadrados	1.607	1.079,04	2.686,04	9.450	25.383.078	100	1.607,00	1.079,04	2.686,04	15.186.150	10.196.928	25.383.078
7.2	PINTURA SEÑALIZACION PARA BOX DE ESTACIONAMIENTO	Metros cuadrados	400	-5,35	394,65	23.625	9.323.606	100	0,00	394,65	394,65	0	9.323.606	9.323.606
8	JARDINERIA						-							
8.1	RELLENO DE TIERRA COLORADA AREA AFECTADA. DISTRIUCION Y ARMONIZACION, TALUDES	Metros cuadrados	1.155	728,36	1.883,36	51.975	97.887.390	100	1.155,00	728,36	1.883,36	60.031.125	37.856.265	97.887.390
8.2	PLANTACION DE EMPASTADO	Metros cuadrados	5.775	-2.117,45	3.657,55	16.065	58.758.541	100	0,00	3.657,55	3.657,55	0	58.758.541	58.758.541
8.3	JARDINERIA ORNAMENTACION	Metros cuadrados	300	0,00	300,00	47.250	14.175.000	100	0,00	300,00	300,00	0	14.175.000	14.175.000
9	LIMPIEZA FINAL						-							
9.1	RETIRO DE ESCOMBRO EN CONTENEDORES	Unidad	40	0,00	40,00	189.000	7.560.000	100	0,00	40,00	40,00	0	7.560.000	7.560.000
9.2	LIMPIEZA FINAL RETIRO DE ESCOMBROS Y IMPREVISTOS	Unidad Medida Global	1	0,00	1,00	11.812.500	11.812.500	100	0,00	1,00	1,00	0	11.812.500	11.812.500

MYZ INGENIERÍA

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1

Lider Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC

MONTOS TOTALES						1.490.513.038					1.067.015.399	423.497.639	1.490.513.038

A	TRABAJOS CERTIFICADOS:	
A.1	MONTOS ACUMULADOS DE CERTIFICADOS ANTERIORES	1.067.015.399
A.2	MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO	423.497.639
A.3	DESCUENTO DE FONDO DE REPARO 5%	21.174.882
A.4	MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO	402.322.757

	RESUMEN DEL CONTRATO	
B.1	MONTO DEL CONTRATO	1.490.513.038
B.2	MONTO TOTAL CERTIFICADOS	1.490.513.038
B.3	DESCUENTO DE FONDO DE REPARO 5%	74.525.652
B.4	SALDO DEL CONTRATO	0

CONTRATISTA

MYZ INGENIERIA

FISCAL DE OBRAS

Lider Jiménez
Ing. Civil
Reg. MOPC 3616

BRAMANTE S.A.
RUC: 80093023-1