CERTIFICADO Nº 1

L.P.N. Nº 02/22 CONTRATO Nº 66/2022 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS FONACIDE. PLURIANAL EJERCICIO 2022-2023 - ID Nº 401.156

OBRA : LOTE 15 REPARACION DE 1 AULAS NIVEL INICIAL

UBICACIÓN : ESCUELA BÁSICA Nº 1.533 CIUDAD NUEVA

FECHA: 07/03/2023

ITEM Nº	DESCRIPCION	ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO 1		SALDO
		U. MED.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		TOTAL MONTO	CANT.
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital	un	1,00	1.780.000	1.780.000	1,00	1.780.000	0,00
2	Desmonte de aberturas de madera. Según EE.TT.	un	2,00	44.500	89.000	2,00	89.000	0,00
3	Desmonte de tejas con recuperación de tirantes y tejuelones	m2	107,20	53.400	5.724.480	107,20	5.724.480	0,00
4	Demolición de pisos existentes. Según EE.TT.	m2	64,20	9.345	599.949	64,20	599.949	0,00
5	Desmonte de azulejo. Según EE.TT.	m2	26,54	10.680	283.447	26,54	283.447	0,00
6	Demolición de muros. Según EE.TT. (mesada ss.hh.)	m2	0,96	17.800	17.088	0,96	17.088	0,00
7	Inst. Sanitaria: Desmonte de Instalaciones Sanitarias e Hidraulicas (sanitario sexado hasta 6 boxes).	gl	1,00	1.335.000	1.335.000	1,00	1.335.000	0,00
8	Estructura de Hº Aº Vigas de galeria y paredes. Según EE.TT.	ml	6,90	227.840	1.572.096	6,90	1.572.096	0,00
9	Mamposteria de elevación de ladrillo comun de 0,15 para revocar.	m2	0,46	104.130	47.900	0,00	0	0,46
10	Revoques de paredes Según EE.TT. (ss.hh)	m2	0,92	44.500	40.940	0,00	0	0,92
11	Carpeta nueva de Hº con espesor de 3 cm.	m2	64,20	33.820	2.171.244	64,20	2.171.244	0,00
12	Provisión y colocación de pisos cerámico. Según EE.TT.	m2	64,20	97.900	6.285.180	0,00	0	64,20
13	Provisión y colocación de zocalo ceramico. Según EE.TT.	ml	40,04	31.150	1.247.246	0,00	0	40,04
14	Provisión y colocación de azulejos ceramico. Según EE.TT.	m2	32,32	97.900	3.164.128	0,00	0	32,32
15	Provisión y colocación de puerta metalica de 1,40x2,10 Según EE.TT.	un	1,00	1.246.000	1.246.000	0,00	0	1,00
16	Provisión y colocación de puerta metalica de 0,70x2,10. Según EE.TT.	un	1,00	801.000	801.000	0,00	0	1,00
17	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	m2	15,80	614.100	9.702.780	0,00	0	15,80
18	Provisión y colocación de rejas horizontales. Según EE.TT.	un	15,80	458.350	7.241.930	0,00	0	15,80
19	Provisión y colocación de puerta de madera para boxes- baño 0,60x1,80. Según EE.TT.	un	2,00	774.300	1.548.600	0,00	0	2,00
20	Pintura de paredes. Según EE.TT.	m2	171,20	44.500	7.618.400	0,00	0	171,20
21	Pintura de ladrillos vistos. Según EE.TT.	m2	98,12	31.150	3.056.438	0,00	0	98,12
22	Pintura de estructura de Hº . Según EE.TT.	m2	42,31	44.500	1.882.795	0,00	0	42,31
23	Pintura de canaletas Según EE.TT.	ml	47,55	40.050	1.904.378	0,00	0	47,55
24	Pintura para rampa. Según EE.TT.	m2	1,50	31.150	46.725	0,00	0	1,50
25	Provisión y colocación de Canaleta. Según EE.TT.	ml	47,55	72.090	3.427.880	0,00	0	47,55
26	Provisión y colocación de chapa termoacustica de 5 cm. Según EE.TT.	m2	107,20	204.700	21.943.840	20.871.212	20.871.212	5,24
27	Provisión y colocación de estructura metálica para techo. Según EE.TT.	m2	107,20	267.000	28.622.400	0,00	0	107,20
28	Provisión e instalación del sistema de agua corriente. Según EE.TT.	gl	1,00	2.047.000	2.047.000	0,00	0	1,00
29	Provisión e instalación del sistema de desagüe cloacal. Según EE.TT.	gl	1,00	2.158.250	2.158.250	0,00	0	1,00

Recibido 22 MAR 2023

Yamila Gonzalez
Fiscal de Obras

MB CONSTRUCTORA
RUC: 4965697-0

Ing. Gregorio Giménez C.
MOPC
Reg. Nº 5080

Municipalidad Ciudad del Este
Dirección de Área Urbana

Ing. Sonia Barrios
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E.

30	Construcción de cámara séptica. Según EE.TT.	UN	1,00	1.526.350	1.526.350	1,00	1.526.350	0,00
31	Construcción de pozo absorvente. Según EE.TT.	UN	1,00	2.516.030	2.516.030	1,00	2.516.030	0,00
32	Construcción de cámara de inspección. Según EE.TT.	UN	1,00	489.500	489.500	1,00	489.500	0,00
33	Provisión e instalación de mesada. Según EE.TT.	m2	1,34	680.850	912.339	0,00	0	1,34
34	Provisión e instalación de mueble de MDF. Según EE.TT.	ml	1,92	979.000	1.879.680	0,00	0	1,92
35	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: bacha de embutir de loza. Según EE.TT.	un	3,00	249.200	747.600	0,00	0	3,00
36	Provisión e instalación de artefactos sanitarios de nivel inicial: inodoro infantil con cisterna baja. Según EE.TT.	un	2,00	683.520	1.367.040	0,00	0	2,00
37	Provisión e instalación de artefactos sanitarios: kit de accesorios de loza. Según EE.TT.	un	2,00	167.320	334.640	0,00	0	2,00
38	Instalación eléctrica para reparaciones. Según EE.TT.	UN	1,00	1.557.500	1.557.500	0,00	0	1,00
39	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	Un.	7,00	144.625	1.012.375	0,00	0	7,00
40	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT.	un	4,00	89.000	356.000	0,00	0	4,00
41	Provisión e instalación de mampara de madera. Según EE.TT.	un	1,00	445.000	445.000	0,00	0	1,00
42	Provisión e instalación de baranda metálica. Según EE.TT.	ml	4,52	445.000	2.011.400	0,00	0	4,52
43	Pintura de baranda metalica. Según EE.TT.	m2	4,22	35.600	150.232	0,00	0	4,22
44	Pintura de techo. Según EE.TT.	m2	107,20	33.820	3.625.504	0,00	0	107,20
45	Servicio de limpieza general de la construccion	gl	1,00	1.780.000	1.780.000	0,00	0	1,00
	MONTO PARCIAL				**138.317.303**		**38.975.396**	
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**138.317.303**		**38.975.396**	

	38.975.396	28%
	-7.795.079	
	-1.948.770	
	29.231.547	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 1
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%

MONTO NETO A PERCIBIR

SON GUARANIES: VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE .---

Ciudad del Este Municipio
Yanina González
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
22 MAR 2023

Ing. Gregorio Giménez C.
MOPC
Reg. N° 5080

MB CONSTRUCTORA
RUC: 4965697-0
POR LA CONTRATISTA

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
¡RECONSTRUYAMOS!
Dirección de Área Urbana
ABG. SONIA BARRIOS
DIRECTORA DE AREA URBANA