PLANILLA DE CERTIFICACIÓN N°: 2

OBRA:"CONSTRUCCION DE CUNETAS DE H° con ID: 432565"
LOCALIDAD: Gral. Bernardino Caballero
CONTRATANTE: Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero
CONTRATISTA: CRISTIAN RAMON MARTINEZ
MONTO DEL CONTRATO (GS. IVA INCLUIDO): 189.596.979

Periodo de certificación: del 22/08/2023 al 05/09/2023
CONTRATO N°: 12/2023
Porcentaje de avance: 85%
FECHA: 05 / 09 / 2023

Ítem N°	Descripción*	Unidad	Contractual	Acumulada certificación anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	Limpieza de cuneta - CALLE GRAL. DIAZ / GRAL ESCOBAR	Unidad Medida Global	1	1		1,00	100%	3.465.000	3.465.000	3.465.000	0	3.465.000
2	Demolición de muro de PBC - CALLE GRAL. DIAZ / GRAL ESCOBAR	Metros cúbicos	5,28	5,28		5,28	100%	69.300	365.904	365.904	0	365.904
3	Levantamiento planimetrico - CALLE GRAL. DIAZ / GRAL ESCOBAR	Metro lineal	93,5	93,5		93,50	100%	14.850	1.388.475	1.388.475	0	1.388.475
4	Replanteo y marcacion -CALLE GRAL. DIAZ / GRAL ESCOBAR	Metros cuadrados	112,2	112,2		112,20	100%	14.850	1.666.170	1.666.170	0	1.666.170
5	Cuneta de H° con junta de dilatacion c/ 3m ,93,5 m x 1,2 m x 0,1 m - CALLE GRAL. DIAZ / GRAL ESCOBAR	Metros cúbicos	22,3	22,3		22,30	100%	1.485.000	33.115.500	33.115.500	0	33.115.500
6	Losa de H° A° en 1 acceso vehicular 5m x 3m x 0,2 m - CALLE GRAL. DIAZ / GRAL ESCOBAR	Metros cúbicos	3	3		3,00	100%	2.673.000	8.019.000	8.019.000	0	8.019.000
7	Limpieza final y retiro de escombros - CALLE GRAL. DIAZ / GRAL ESCOBAR	Metro lineal	60	60		60,00	100%	14.850	891.000	891.000	0	891.000
8	Limpieza de cuneta - CALLE GRAL. DIAZ / ASUNCIÓN	Unidad Medida Global	1	1		1,00	100%	2.475.000	2.475.000	2.475.000	0	2.475.000
9	Demolición de accesos existentes -CALLE GRAL. DIAZ / ASUNCIÓN	Unidad	2	2		2,00	100%	247.500	495.000	495.000	0	495.000
10	Levantamiento planimetrico - CALLE GRAL. DIAZ / ASUNCIÓN	Metro lineal	243	243		243,00	100%	9.900	2.405.700	2.405.700	0	2.405.700
11	Replanteo y marcacion -CALLE GRAL. DIAZ / ASUNCIÓN	Metros cuadrados	292	292		292,00	100%	14.850	4.336.200	4.336.200	0	4.336.200
12	Cuneta de H° con junta de dilatacion c/ 3m ,243 m x 1,2 m x 0,1 m - CALLE GRAL. DIAZ / ASUNCIÓN	Metros cúbicos	61	18,00	43,00	61,00	100%	1.485.000	90.585.000	26.730.000	63.855.000	90.585.000
13	Losa de H° A° en 4 accesos vehiculares 3m x 2m x 0,2 m - CALLE GRAL. DIAZ / ASUNCIÓN	Metros cúbicos	4,8		4,80	4,80	100%	2.673.000	12.830.400	0	12.830.400	12.830.400
14	Losa de H° A° en 4 accesos peatonales 1m x 2m x 0,12 m - CALLE GRAL. DIAZ / ASUNCIÓN	Metros cúbicos	0,96			0,00	0%	2.673.000	2.566.080	0	0	0
15	Losa de H° A° en cruce vehicular - CALLE GRAL. DIAZ / ASUNCIÓN	Metros cúbicos	8			0,00	0%	2.673.000	21.384.000	0	0	0
16	Limpieza final y retiro de escombros -CALLE GRAL. DIAZ / ASUNCIÓN	Metro lineal	243			0,00	0%	14.850	3.608.550	0	0	0
		TOTALES:							189.596.979	85.352.949	76.685.400	162.038.349

Menos fondo de reparo 5%:	3.834.270
Monto neto a pagar presente certificado:	72.851.130

CERTIFICADO APROBADO

CRISTIAN RAMON MARTINEZ
CONTRATISTA

PARAGUAY

FISCAL DE OBRAS
Arq. Katerine Solis
Fiscal de Obras
Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN N°: 3

OBRA:"CONSTRUCCION DE CUNETAS DE H° con ID: 432565"
LOCALIDAD: Gral. Bernardino Caballero
CONTRATANTE: Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero
CONTRATISTA: CRISTIAN RAMON MARTINEZ
MONTO DEL CONTRATO (GS. IVA INCLUIDO): 189.596.979

Periodo de certificación: del 05/09/2023 al 13/09/2023
CONTRATO N°: 12/2023
Porcentaje de avance: 100%
FECHA: 13 / 09 / 2023

Ítem N°	Descripción	Unidad	Contractual	Acumulada certificación anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	Limpieza de cuneta - CALLE GRAL. DIAZ / GRAL ESCOBAR	Unidad Medida Global	1	1		1,00	100%	3.465.000	3.465.000	3.465.000	0	3.465.000
2	Demolición de muro de PBC - CALLE GRAL. DIAZ / GRAL ESCOBAR	Metros cúbicos	5,28	5,28		5,28	100%	69.300	365.904	365.904	0	365.904
3	Levantamiento planimetrico - CALLE GRAL. DIAZ / GRAL ESCOBAR	Metro lineal	93,5	93,5		93,50	100%	14.850	1.388.475	1.388.475	0	1.388.475
4	Replanteo y marcacion -CALLE GRAL. DIAZ / GRAL ESCOBAR	Metros cuadrados	112,2	112,2		112,20	100%	14.850	1.666.170	1.666.170	0	1.666.170
5	Cuneta de H° con junta de dilatacion c/ 3m ,93,5 m x 1,2 m x 0,1 m - CALLE GRAL. DIAZ / GRAL ESCOBAR	Metros cúbicos	22,3	22,3		22,30	100%	1.485.000	33.115.500	33.115.500	0	33.115.500
6	Losa de H° A° en 1 acceso vehicular 5m x 3m x 0,2 m - CALLE GRAL. DIAZ / GRAL ESCOBAR	Metros cúbicos	3	3		3,00	100%	2.673.000	8.019.000	8.019.000	0	8.019.000
7	Limpieza final y retiro de escombros - CALLE GRAL. DIAZ / GRAL ESCOBAR	Metro lineal	60	60		60,00	100%	14.850	891.000	891.000	0	891.000
8	Limpieza de cuneta - CALLE GRAL. DIAZ / ASUNCIÓN	Unidad Medida Global	1	1		1,00	100%	2.475.000	2.475.000	2.475.000	0	2.475.000
9	Demolición de accesos existentes -CALLE GRAL. DIAZ / ASUNCIÓN	Unidad	2	2		2,00	100%	247.500	495.000	495.000	0	495.000
10	Levantamiento planimetrico - CALLE GRAL. DIAZ / ASUNCIÓN	Metro lineal	243	243		243,00	100%	9.900	2.405.700	2.405.700	0	2.405.700
11	Replanteo y marcacion -CALLE GRAL. DIAZ / ASUNCIÓN	Metros cuadrados	292	292		292,00	100%	14.850	4.336.200	4.336.200	0	4.336.200
12	Cuneta de H° con junta de dilatacion c/ 3m ,243 m x 1,2 m x 0,1 m - CALLE GRAL. DIAZ / ASUNCIÓN	Metros cúbicos	61	61,00		61,00	100%	1.485.000	90.585.000	90.585.000	0	90.585.000
13	Losa de H° A° en 4 accesos vehiculares 3m x 2m x 0,2 m - CALLE GRAL. DIAZ / ASUNCIÓN	Metros cúbicos	4,8	4,80		4,80	100%	2.673.000	12.830.400	12.830.400	0	12.830.400
14	Losa de H° A° en 4 accesos peatonales 1m x 2m x 0,12 m - CALLE GRAL. DIAZ / ASUNCIÓN	Metros cúbicos	0,96		0,96	0,96	100%	2.673.000	2.566.080	0	2.566.080	2.566.080
15	Losa de H° A° en cruce vehicular - CALLE GRAL. DIAZ / ASUNCIÓN	Metros cúbicos	8		8	8,00	100%	2.673.000	21.384.000	0	21.384.000	21.384.000
16	Limpieza final y retiro de escombros -CALLE GRAL. DIAZ / ASUNCIÓN	Metro lineal	243		243	243,00	100%	14.850	3.608.550	0	3.608.550	3.608.550
		TOTALES:							189.596.979	162.038.349	27.558.630	189.596.979

Menos fondo de reparo 5%:	1.377.932
Monto neto a pagar presente certificado:	26.180.699

CRISTIAN RAMÓN MARTINEZ
CONTRATISTA

VIAL-PARAGUAY

CERTIFICADO APROBADO

FISCAL DE OBRAS

Arq. Katerine Solis
Fiscal de Obras
Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero