MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO DIONISIO OTAÑO

CERTIFICADO N° 1 DE OBRA - 19 DE DICIEMBRE DE 2.022

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON SOBRE LA CALLE GRAL. COLMAN

N° de contrato: 23/2.022 — ID N° 420.819

Fiscalizador: Arq. Edgar Cuba. — Registro Prof. N°: 3.804

Ubicación de la obra: Mayor Otaño — Contratista: CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO

RUBROS EJECUTADOS			CONTRACTUAL				CERTIFICADO		
	Nº	DESCRIPCIÓN	UNI.	CANT.	P. UNIT.mat./m.o.	COSTO	CANT.	P. UNIT.mat./m.o.	COSTO
	1	Limpieza gral. Del terreno de obras	m2	2098,00	308	646.184	2098,00	308	646.184
	2	Replanteo y marcación de obra	m2	2098,00	498	1.044.804	2098,00	498	1.044.804
	3	Cartel identificatorio de obra	gl	1,00	758.667	758.667	1,00	758.667	758.667
	4	Carteles de señalizacion	un.	6,00	147.625	885.750	6,00	147.625	885.750
	5	Movimiento de suelo y perfilacion	m2	2098,00	1.146	2.404.308	2098,00	1.146	2.404.308
	6	Compactacion mecanica de suelo	m2	1776,00	1.921	3.411.696	1776,00	1.921	3.411.696
	7	Colchon de tierra para asiento de piedra	m2	1776,00	5.218	9.267.168	445,12	5.218	2.322.636
	8	Cordon Cuneta de hormigon	ml.	445,80	70.737	31.534.555	390,00	70.737	27.587.430
	9	Cordon escondido	ml.	14,60	55.525	810.665	0,00	55.525	0
	10	Pavimento tipo EMPEDRADO	m2	1776,00	30.312	53.834.112	445,12	30.312	13.492.477
	11	Baden de hormigon esp. 0,15	m3	7,35	953.333	7.006.998	0,00	953.333	0
	12	Compactacion inicial, diaria y final	m2	1776,00	1.613	2.864.688	0,00	1.613	0
	13	Limpieza gral. y final de obra	m2	2098,00	292	612.616	0,00	292	0
		TOTAL:				115.092.210			52.563.953

SON GUARANÍES: CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES.-

Constructora
SANTO DOMINGO
de José Domingo Ferreira M.
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN GRAL
CEL: (0985) 758 947

Edgar Gabriel Cuba Páez
ARQUITECTO
Reg. M.O.P.C. N° 3.804

Escaneado con CamScanner