Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la ANDE
Solidaridad y Seguridad para tu Bienestar

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES DE TRANSMISIÓN E INFRAESTRUCTURA
DIVISION DE SUPERVISION DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
GERENCIA TECNICA

ANDE

CERTIFICADO Nº 05

Licitación Pública Nacional CAJA ANDE N°02/2022- "Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Edificio Corporativo en la Ciudad de Yuty"

ID 410250 CONTRATO Nº 26/2022 CÓDIGO DE CONTRATACIÓN (CC): LP-24003-22-223884

CONTRATISTA: CONSTRUTEX S.A. RUC 80094073-3

0,00 FECHA: 31/05/2023

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES MEDIDAS				MONTOS EN GUARANÍES			MONTOS TOTALES CONTRATO
				Previsto Contrato	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	
1	TRABAJOS PRELIMINARES Y FINALES - Montaje y retiro de Obrador (Caseta para materiales, Caseta para vestuario del personal y baños, Caseta para fiscalización) incluyendo instalaciones sanitarias, eléctricas, vallado de obra, basurero clasificador, contenedor metálico y otros.	Metros cuadrados	392.488	36	36,00	-	36,00	14.129.568	-	14.129.568	14.129.568
2	TRABAJOS PRELIMINARES Y FINALES - Provisión y colocacion de cartel de obra, con iluminacion.	Metros cuadrados	265.005	4	4,00	-	4,00	1.060.020	-	1.060.020	1.060.020
3	TRABAJOS PRELIMINARES Y FINALES - Puesto de Medición provisorio monofásico con limitadora hasta 40A.	Unidad	1.468.191	1	1,00	-	1,00	1.468.191	-	1.468.191	1.468.191
4	TRABAJOS PRELIMINARES Y FINALES - Poda de árboles afectados por la construcción	Unidad	183.103	10	10,00	-	10,00	1.831.030	-	1.831.030	1.831.030
5	TRABAJOS PRELIMINARES Y FINALES - Destronque de árboles afectados por la construcción, incluye desraizamiento	Unidad	423.942	5	5,00	-	5,00	2.119.710	-	2.119.710	2.119.710
6	TRABAJOS PRELIMINARES Y FINALES - Destape de terreno h=20cm., incluye limpieza	Metros cuadrados	11.815	455	455,00	-	455,00	5.375.825	-	5.375.825	5.375.825
7	TRABAJOS PRELIMINARES Y FINALES - Replanteo y marcación-Patio (accesos, camineros, estacionamientos)	Metros cuadrados	3.533	3.396	2.864,00	**532,00**	3.396,00	10.118.512	**1.879.556**	11.998.068	11.998.068
8	TRABAJOS PRELIMINARES Y FINALES - Replanteo y marcación-Escalones externos	Metros cuadrados	3.533	20	-	-	-	-	-	-	70.660
9	TRABAJOS PRELIMINARES Y FINALES - Replanteo y marcación-Edificio Planta Baja	Metros cuadrados	3.561	178	178,00	-	178,00	633.858	-	633.858	633.858
10	TRABAJOS PRELIMINARES Y FINALES - Replanteo y marcación-Edificio Planta Alta	Metros cuadrados	3.561	178	-	-	-	-	-	-	633.858
11	TRABAJOS PRELIMINARES Y FINALES - Replanteo y marcación-Depósito y Caseta de Guardia	Metros cuadrados	3.561	277	277,00	-	277,00	986.397	-	986.397	986.397
12	TRABAJOS PRELIMINARES Y FINALES - Movimiento de suelo-Desmonte	Metros cúbicos	41.983	700	700,00	-	700,00	29.388.100	-	29.388.100	29.388.100
13	TRABAJOS PRELIMINARES Y FINALES - Movimiento de suelo-Relleno y compactación, con suelo del lugar.	Metros cúbicos	68.399	700	700,00	-	700,00	47.879.300	-	47.879.300	47.879.300
14	TRABAJOS PRELIMINARES Y FINALES - Movimiento de suelo-Relleno y compactación, con suelo fuera del lugar.	Metros cúbicos	94.260	100	100,00	-	100,00	9.426.000	-	9.426.000	9.426.000
15	TRABAJOS PRELIMINARES Y FINALES - Retiro de tierra sobrante fuera de la obra (al sector bajo del predio)	Metros cúbicos	36.961	10	10,00	-	10,00	369.610	-	369.610	369.610
16	TRABAJOS PRELIMINARES Y FINALES - Estudio de suelo con puntos de sondeo en el terreno y verificación y/o ajuste del Diseño Estructural de HºAº .	Metro lineal	127.087	30	30,00	-	30,00	3.812.610	-	3.812.610	3.812.610
17	TRABAJOS PRELIMINARES Y FINALES - Estudio hidrogeológico (sondeo) para Pozo Artesiano.	Unidad	6.018.080	1	1,00	-	1,00	6.018.080	-	6.018.080	6.018.080
18	TRABAJOS PRELIMINARES Y FINALES - Movilización y traslado de equipos y materiales para Pozo Artesiano.	Unidad	4.943.744	1	1,00	-	1,00	4.943.744	-	4.943.744	4.943.744
19	TRABAJOS PRELIMINARES Y FINALES - Perforación Sistema Rotatiivo 8 con Tricono o aleta. Engravado y entubado 100% con tubo de PVC soldable con centralizadores. Desarrollo y limpieza. Para Pozo Artesiano.	Metro lineal	594.096	60	60,00	-	60,00	35.645.760	-	35.645.760	35.645.760
20	TRABAJOS PRELIMINARES Y FINALES - Perforación en Roca en 6 a 8 con martillo. Abertura con aleta o tricono en 8 a 10 hasta techo de roca. Entubado en 128mm o pared desnuda de acuerdo a geología. Desarrollo y limpieza. Para Pozo Artesiano.	Metro lineal	636.056	30	30,00	-	30,00	19.081.680	-	19.081.680	19.081.680

CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80094073 - 3
Ing. Juan Pablo Cabral

Firma CONTRATISTA
Fecha:

Ing. Joaquin Otazu Seifart
Director Titular

Ing. Gaspar Maidana
Jefe Dpto. de Obras Civiles
Transmisión e Infraestructura

Firma ANDE
Fecha:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES MEDIDAS				MONTOS EN GUARANÍES			MONTOS TOTALES CONTRATO
				Previsto Contrato	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	
21	TRABAJOS PRELIMINARES Y FINALES - Aislación vertical, sello sanitario y terminación de pozo con soporte motor	Unidad	3.751.849	1	1,00	-	1,00	3.751.849	-	3.751.849	3.751.849
22	TRABAJOS PRELIMINARES Y FINALES - Ejecución de Perfilaje eléctrico (si la geología lo requiere)	Metro lineal	63.034	20	20,00	-	20,00	1.260.680	-	1.260.680	1.260.680
23	TRABAJOS PRELIMINARES Y FINALES - Provisión y montaje de electrobomba sumergible con tablero (trifásica o monfásica) de 3 HP, cable de 3.4mm, piola marina, caño de 15kg para electrobomba	Unidad	18.969.053	1	1,00	-	1,00	18.969.053	-	18.969.053	18.969.053
24	TRABAJOS PRELIMINARES Y FINALES - Provisión y colocación de Caseta metálica para tablero 40x40 y bomba	Unidad	2.341.824	1	1,00	-	1,00	2.341.824	-	2.341.824	2.341.824
25	TRABAJOS PRELIMINARES Y FINALES - Prueba de bombeo de 24hs con informe	Unidad	5.980.908	1	1,00	-	1,00	5.980.908	-	5.980.908	5.980.908
26	EDIFICIO DE OFICINAS - Excavacion para fundaciones	Metros cúbicos	49.772	40	40,00	-	40,00	1.990.880	-	1.990.880	1.990.880
27	EDIFICIO DE OFICINAS - Construcción de fundación de Hº Aº	Metros cúbicos	1.869.000	12	12,00	-	12,00	22.428.000	-	22.428.000	22.428.000
28	EDIFICIO DE OFICINAS - Construcción de vigas de fundación	Metros cúbicos	2.351.446	10	10,00	-	10,00	23.514.460	-	23.514.460	23.514.460
29	EDIFICIO DE OFICINAS - Construcción de troncos de zapatas (fustes) y pilares	Metros cúbicos	2.377.932	11	7,41	-	7,41	17.620.476	-	17.620.476	26.157.252
30	EDIFICIO DE OFICINAS - Construcción de vigas superiores	Metros cúbicos	2.351.446	7	-	**7,00**	√ 7,00	-	**16.460.122**	√ 16.460.122	16.460.122
31	EDIFICIO DE OFICINAS - Construcción de viga/losa/cenefa perimetral tipo canalón de H°A° para remate	Metros cúbicos	2.438.778	25	-	-	-	-	-	-	60.969.450
32	EDIFICIO DE OFICINAS - Construcción de escalera de H°A°	Metros cúbicos	1.856.531	4	-	**4,00**	√ 4,00	-	**7.426.124**	√ 7.426.124	7.426.124
33	EDIFICIO DE OFICINAS - Construcción de losa de H°A°	Metros cúbicos	2.125.719	2	-	-	-	-	-	-	4.251.438
34	EDIFICIO DE OFICINAS - Construcción de rampa peatonal de H°A, con terminación ranurada	Metros cúbicos	1.481.054	2	-	-	-	-	-	-	2.962.108
35	EDIFICIO DE OFICINAS - Construcción de escalones de H°A	Metros cúbicos	1.479.663	2	-	-	-	-	-	-	2.959.326
36	EDIFICIO DE OFICINAS - Construcción de losa alivianada (incluyendo carga de terminación)	Metros cuadrados	254.042	165	-	**165,00**	165,00	-	**41.916.930**	√ 41.916.930	41.916.930
37	EDIFICIO DE OFICINAS - Construcción de cimiento de piedra bruta colocada, incluye excavacion	Metros cúbicos	372.401	9	9,00	-	9,00	3.351.609	-	3.351.609	3.351.609
38	EDIFICIO DE OFICINAS - Construcción de mampostería de nivelación de 0,30m	Metros cuadrados	175.541	50	50,00	-	50,00	8.777.050	-	8.777.050	8.777.050
	ITEM 39 al 54 NO REGISTRAN MOVIMIENTO										
55	EDIFICIO DE OFICINAS - Construcción de contrapiso sobre terreno natural con espesor de 10cm en planta baja	Metros cuadrados	42.493	170	170,00	-	170,00	7.223.810	-	7.223.810	7.223.810
	ITEM 56 al 251 NO REGISTRAN MOVIMIENTO										
252	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Excavación para fundaciones	Metros cúbicos	49.772	60	60,00	-	60,00	2.986.320	-	2.986.320	2.986.320
253	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Construcción de fundación de Hº Aº	Metros cúbicos	1.869.000	14	14,00	-	14,00	26.166.000	-	26.166.000	26.166.000
254	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Construcción de vigas de fundación	Metros cúbicos	2.351.446	13	13,00	-	13,00	30.568.798	-	30.568.798	30.568.798
255	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Construcción de troncos de zapatas (fustes) y pilares	Metros cúbicos	2.377.932	11	7,21	-	7,21	17.144.890	-	17.144.890	26.157.252
256	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Construcción de vigas superiores	Metros cúbicos	2.351.446	12	-	**11,63**	11,63	-	**27.347.317**	√ 27.347.317	28.217.352
257	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Construcción de viga/losa/cenefa perimetral tipo canalón de H°A° para remate	Metros cúbicos	2.438.778	9	-	-	-	-	-	-	21.949.002
258	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Construcción de losa de H°A°	Metros cúbicos	2.125.719	2	-	-	-	-	-	-	4.251.438

CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80094073 - 3
Ing. Juan Pablo Cabral

Firma CONTRATISTA
Fecha:

Ing. Joaquin Otazu Seifart
Director Titular

Ing. Gaspar Maidana J
Jefe Dpto. de Obras Civiles
Transmisión e Infraestructura

Firma ANDE
Fecha:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES MEDIDAS				MONTOS EN GUARANIES			MONTOS TOTALES CONTRATO
				Previsto Contrato	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	
259	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Construcción de rampa peatonal de H°A, con terminación ranurada	Metros cúbicos	1.481.054	2	-	-	-	-	-	-	2.962.108
260	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Construcción de losa alivianada (incluyendo carga de terminación)	Metros cuadrados	254.042	80	-	**80,00**	80,00	-	**20.323.360**	20.323.360	20.323.360
	ITEM 261 al 277 NO REGISTRAN MOVIMIENTO										
278	DEPÓSITO Y CASETA DE GUARDIA - Construcción de contrapiso sobre terreno natural con espesor de 10cm	Metros cuadrados	42.493	279	279,00	-	279,00	11.855.547	-	11.855.547	11.855.547
	ITEM 279 al 479 NO REGISTRAN MOVIMIENTO										
SON GUARANÍES: Ciento quince millones trescientos cincuenta y tres mil cuatrocientos nueve (I.V.A. INCLUIDO).-				**TOTAL GENERAL**				**400.220.149**	**115.353.409**	**515.573.558**	**2.867.985.806**

CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80094073 - 3
Ing. Juan Pablo Cabral

Ing. Joaquin Otazu Seifart
Director Titular

Firma CONTRATISTA
Fecha:

Ing. Gaspar Maidana
Jefe Dpto. de Obras Civiles
Transmisión e Infraestructura

Firma ANDE
Fecha: