Acta de Recepción de Servicios

En la ciudad de Asunción, a los 12 días del mes de agosto del año dos mil veintitrés, según lo adjudicado en el Contrato UOC Nº 05/23, Contratación Directa Nº 05/23 "Mantenimiento de Transformador de 400 KVA", suscripto con la empresa **TRAFOSUR S.A.** *con ID Nº 427.485, se deja constancia que:*

- *La empresa ha realizado el mantenimiento del Transformador de 400 KVA de la marca MECOM, acorde a lo establecido en las especificaciones técnicas, y conforme a la Orden de Servicios N° 59/23, de fecha 09/08/2023.*

Por lo expuesto se corrobora que el servicio fue recepcionado a entera satisfacción y conformidad.

Felipe Cano González
Jefe de Servicios Generales

Arq. Francisco Martínez
Administrador del Contrato

Trafosur

FICHA DE SERVICIO

Código: GC-P-004
Versión: 00 0005072
Fecha de vigencia: 08/05/2020

☐ Adecuación ☐ Mto. in situ ☐ Mto. en Fabrica ☐ Otros
☐ Garantía ☐ Reclamos ☐ Asistencia ☐ Inst PD Nuevo

Fecha de trabajo: 12/08/2023 Hora: 3:__ a __:__
Hora de corte de energía: __:__ a __:__
OT Nº: Nº de Reclamo:
Grúa: ATEGO
Cliente: Vicepresidencia de la R
Dirección: Asunción

Marca: MECON
Número de Fab: D1504
Número de ANDE: ——
Potencia: (400) 315 KVA
Fases:

tension AT:
__.__.__.__ : V

Tension BT:
__.__ V

ENSAYOS Y VERIFICACIONES

Tensión lado BT en vacío

POSICION	ANTERIOR	POSTERIOR
FASE - FASE =	400	400
FASE - NEUTRO =	230	230

Marcación de los terminales mirando desde el lado de BT de Izq a der.:

AT: H3 – H2 – H1
BT: X3 – X2 – X1 – X0

Resistencia del Bobinado AT

Escala = 2 K
H1-H2= 0,97 H2-H3= 0,97 H3-H1= 0,97

Resistencia de aislamiento

	AT - tierra		BT - Tierra		AT - BT
Volts	5000		5000		5000
Megohms	1400		1000		1600
Tiempo	1 min		1 min		1 min

Resistencia de Puesta a Tierra

NO ES SOLICITADO

Inspecciones

Conductor de bajada de Fase:
Conductor de bajada del Neutro:
Conductor de puesta a tierra:
Llave Termomagnética: A ☐ Fija ☐ Regulable
Tablero:
Fusible:
Cruceta:
Seccionador:
Descargador:
Responsable: Firma: Aclaración:

Estado de accesorios

Aisladores de AT:
Conectores de AT:
Aisladores de BT:
Conectores de BT:
Conmutador tipo:
Estado de la caja:
Ruedas:
Termómetro:
Tanque de expansión:
Relé:
Silicagel:
Mufa:

Descripción de Trabajos Realizados

* CORTE EN MT.
* Filtrado Integral del ACEITE con mejoras de TEMPERATURA
* Limpieza y Reajustes de los componentes externos BT y MT
* Medición de Aislación con megger de 5000 VTS
* Retiro de una muestra de ACEITE para su verificación
* Verificación Final y Puesta en Servicio

Material utilizado

☐ TRAFOSUR ☐ CLIENTE

* Trapo
* Tela
* ACEITE

Facturar ☐ Si ☐ No

Observaciones

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SERVICIOS GENERALES

FELIPE CANO G.
Servicios Generales
Vicepresidencia de la Rca.

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ADM. FRANCISCO A. MARTINEZ D.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VICEPRESIDENCIA DE LA RCA.

ORIGINAL: Blanco - DUPLICADO: Verde - TRIPLICADO: Amarillo

05 Tal. de 50x3 del 5.001 al 5.250 - 18/2023