Certificado 2

Refacción de palacete municipal					Cantidades			Montos IVA incluido			
Descripción	unidad	superfici	Precio unita	precio total	Anterior	Presente	acumulad	Anterior	Presente	Acumulado	%
Replanteo	m2	220	3.429	754.380	220,00		220,00	754.380	0	754.380	100%
Demolición sin recuperación de mampostería	m2	12	30.140	361.680	12,00		12,00	361.680	0	361.680	100%
Demolición de techo de chapa	m3	139,5	30.010	4.186.395	139,50		139,50	4.186.395	0	4.186.395	100%
Demolición, cielo raso de machimbre	m2	60,48	15.400	931.392	60,48		60,48	931.392	0	931.392	100%
Demolición de revoque afectado por humedad	m2	21,5	15.547	334.261	21,50		21,50	334.261	0	334.261	100%
Provisión y colocación de chapa n° 26	m2	139,5	90.733	12.657.254	139,50		139,50	12.657.254	0	12.657.254	100%
Reparación de techo de chapa	m2	210	53.065	11.143.650	210,00		210,00	11.143.650	0	11.143.650	100%
Contra viga de estructura metálica doble C 140*100	ml	14	193.893	2.714.502	-	14,00	14,00	0	2714502	2.714.502	100%
Revoque filtrado	m2	23,5	36.410	855.635	23,50		23,50	855.635	0	855.635	100%
Desmonte de instalación eléctrica	g l	1	720.121	720.121	1,00		1,00	720.121	0	720.121	100%
Lámpara tipo panel	bc	8	75.680	605.440	-	0,00	0,00	0	0	0	0%
circuito eléctrico	un	8	76.120	608.960	-	0,00	0,00	0	0	0	0%
Reposición de cerradura	un	1	97.973	97.973	-	0,00	0,00	0	0	0	0%
Puerta placa de 0.80	un	1	721.893	721.893	-	0,00	0,00	0	0	0	0%
Pintura de puerta y ventana a barniz	m2	35	28.820	1.008.700	-	0,00	0,00	0	0	0	0%
Pintura de marco a barniz	ml	38,5	10.560	406.560	-	0,00	0,00	0	0	0	0%
Pintura de mampostería color maíz	m2	510	22.560	11.505.600	-	0,00	0,00	0	0	0	0%
Tratamiento de ladrillo visto con patinal D	m2	22,9	22.880	523.952	-	0,00	0,00	0	0	0	0%
Pintura de baranda metálica de escalera	ml	7,8	34.320	267.696	-	0,00	0,00	0	0	0	0%
Reparación de cielo raso de machimbre	m2	65	16.720	1.086.800	-	0,00	0,00	0	0	0	0%
Cielo raso de yeso	m2	62,48	98.560	6.158.029	-	0,00	0,00	0	0	0	0%
Limpieza final	gl	1	233.332	233.332	0,50		0,50	116.666	0	116.666	50%
Pintura exterior a látex	m2	680	21.047	14.311.960	68,00		68,00	1.431.196	0	1.431.196	10%
Reparación de grieta	ml	9,5	48.400	459.800	9,50		9,50	459.800	0	459.800	100%
Tratamiento de ladrillo visto con patinal D	m3	95	22.880	2.173.600	-	0,00	0,00	0	0	0	0%

Arq. Alfredo Gustavo Medina Nuñez
Registro M.O.P.C. N° 3833

CONSTRUCCIONES
RUC: 4216094-4

Vereda de hormigón ciclópeo frente de edificio municipal	m3	11	1.672.000	18.392.000	5,00	6,00	11,00	8.360.000	10032000	18.392.000	100%
Señalética, pintura y marcación con pintura vial	gl	292	16.647	4.860.924	-	0,00	0,00	0	0	0	0%
Reposición y colocación de canaleta	ml	16,5	88.000	1.452.000	3,30		3,30	290.400	0	290.400	20%
Reposición y colocación de zócalo calcáreo	ml	4,5	23.547	105.962	-	0,00	0,00	0	0	0	0%
Puerta metálica de 0.70	un	1	572.293	572.293	-	0,00	0,00	0	0	0	0%
Tratamiento de ladrillo convoco con patinal D	m2	560	21.000	11.760.000	56,00	504	560,00	1.176.000	10584000	11.760.000	100%
Pintura de mampostería a látex	m2	1125	25.300	28.462.500	112,50	1012,5	1.125,00	2.846.250	25616250	28.462.500	100%
Portón corrediza de 3.5 ml.	gl	1	2.640.000	2.640.000	1,00		1,00	2.640.000	0	2.640.000	100%
TOTAL GENERAL				**143.075.242**				**49.265.079**	**48.946.752**	**98.211.831**	**69%**

	Anterior	Presente	Acumulado
MONTO DE LOS TRABAJOS BASICOS	49.265.079	48.946.752	98.211.831
DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO	0	0	0
DESCUENTO DEL FONDO DE REPARO (5%)	2.463.254	2.447.338	4.910.592
AJUSTES	0	0	0
MULTAS O PENALIZACIONES	0	0	0
TOTAL	**46.801.825**	**46.499.414**	**93.301.239**

Monto: Cuarenta y seis millones cuatrocientos noventa y nueve mil cuatrocientos catorce (IVA INCLUIDO)

Arq. Alfredo Gustavo Medina Núñez
Registro M.O.P.C. Nº 3833

CONSTRUCCIONES
RUC: 4216094-4