MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santani para Todos" 2015-2020

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

MEMORANDUM

Para: **Lic. Agustín Ovando Espínola.**
Intendente Municipal de San Estanislao.

De: Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra

Motivo: **INFORME DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SEXADO EN LA ESCUELA BASICA Nº 2742 NAZARETH – I.D. Nº I.D. Nº 428277 – C.D. Nº: 09/2023.-**

Fecha: 10 de abril 2023.-

Por la presente se le informa a usted y por su intermedio a donde corresponda, acerca de los trabajos de; **REFERENCIA: "CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SEXADO EN LA ESCUELA BASICA Nº 2742 NAZARETH" con I.D. Nº 428277.-**

Haciendo una inspección "in Situ "de los trabajos mencionados, se ha podido constatar avance en obra descriptas en el Certificado N° 01.-

Es mi informe,

Fiscal de Obras
Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra
Reg. Prof. Nº 2321
RUC: Nº 1192707-0

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
INTENDENCIA

Lic. Agustín Ovando Espínola
Intendente

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santani para Todos" 2015-2020

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

REFERENCIA: "CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SEXADO EN LA ESCUELA BASICA Nº 2742 NAZARETH" - C.D. Nº 09/2023.- CERTIFICADO N° 01 10/04/2023 I.D. Nº 428277

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDADES			EN MONTOS		
						Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual
1	a-Limpieza y preparacion de terreno	M2	15,7	4.000	62.800	0	15,7	15,7	0	62.800	62.800
2	b-Replanteo	M2	15,7	10.000	157.000	0	15,7	16	0	157.000	157.000
3	Excavación y Carga de Cimiento c/ P.B.C	M3	4	500.000	2.000.000	0	4	4	0	2.000.000	2.000.000
4	a-Encadenado HºAº superior de (13 x 27)	M3	0,75	2.500.000	1.875.000	0	0,75	0,75	0	1.875.000	1.875.000
5	a- De 0,30 m. armada con 4 * 6 mm.	M2	7,9	161.400	1.275.060	0	7,9	7,9	0	1.275.060	1.275.060
6	Relleno y Compactación	M3	4,15	93.900	389.685	0	4,15	4,15	0	389.685	389.685
7	a-0,15 Horizontal	M2	9,4	77.444	727.974	0	9,4	9,4	0	727.974	727.974
8	a- De 0,15 para revocar	M2	28,5	110.000	3.135.000	0	28,5	28,5	0	3.135.000	3.135.000
9	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	M2	40,8	130.000	5.304.000	0	40,8	40,8	0	5.304.000	5.304.000
10	a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2 x 6 con liston de boca.	M2	26	250.000	6.500.000	0	26	26	0	6.500.000	6.500.000
11	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	93	39.000	3.627.000	0	93	93	0	3.627.000	3.627.000
12	b- Moldura lineal en balancines	ML	4,4	35.000	154.000	0	4,4	4,4	0	154.000	154.000
13	Contrapiso de Hº de cascotes 10 cms.	M2	14,4	45.000	648.000	0	14,4	14,4	0	648.000	648.000
14	Piso baldosa calcarea	M2	14,4	100.000	1.440.000	0	14,4	14,4	0	1.440.000	1.440.000
15	a- De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 metal	M2	3,36	656.622	2.206.250	0	3,36	3,36	0	2.206.250	2.206.250
16	b- De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,50	UN	3	750.000	2.250.000	0	3	3	0	2.250.000	2.250.000
17	a- Ventanas balancines	M2	0,5	350.000	175.000	0	0,5	0,5	0	175.000	175.000
18	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	4	11.150	44.600	0	4	4	0	44.600	44.600
19	a- De paredes a la Latex	M2	85,8	15.000	1.287.000	0	85,8	85,8	0	1.287.000	1.287.000
20	b- De paredes revocadas al latex	M2	85,8	28.000	2.402.400	0	85,8	85,8	0	2.402.400	2.402.400
21	c- De aberturas de madera con barniz sintético	M2	2,7	43.604	117.731	0	2,7	2,7	0	117.731	117.731
22	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,1	33.110	201.971	0	6,1	6,1	0	201.971	201.971
23	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico	M2	40,8	29.000	1.183.200	0	40,8	40,8	0	1.183.200	1.183.200
24	f- De tejuelones con barniz	M2	20,8	32.000	665.600	0	20,8	20,8	0	665.600	665.600
25	g- De tirantes y listón de boca de Hº Aº sintética	M2	16,3	20.200	329.260	0	16,3	16,3	0	329.260	329.260

Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra
Reg. Prof. Nº 2321
RUC: Nº 1192707-0

SAN EXPEDITO
Consultora
RUC 1513152 - 1

Lic. Agustín Ovando Espínola
Intendente

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
INTENDENCIA

26	h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	14	35.000	490.000	0	14	14	0	490.000	490.000
27	a- De azulejos de 0,30 x 0,15 m.	M2	29	95.000	2.755.000	0	29	29	0	2.755.000	2.755.000
28	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	0,5	190.000	95.000	0	0,5	0,5	0	95.000	95.000
29	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML	14	70.000	980.000	0	14	14	0	980.000	980.000
30	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	9,1	85.000	773.500	0	9,1	9,1	0	773.500	773.500
31	Instalacion electrica completa	GL	1	2.000.000	2.000.000	0	1	1	0	2.000.000	2.000.000
32	Alimentacion 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	MTS	25	36.000	900.000	0	25	25	0	900.000	900.000
33	Registro electrico de 30 x 30 x 70 cms.	UN	3	360.000	1.080.000	0	3	3	0	1.080.000	1.080.000
34	a-Agua corriente - desague clocal-camara de Inspeccion - espejo y artefactos sanitarios	GL	1	6.000.000	6.000.000	0	1	1	0	6.000.000	6.000.000
35	b- Camara Septica 1,35 x 1,95 x 1,20	GL	1	6.786.969	6.786.969	0	1	1	0	6.786.969	6.786.969
36	c- Pozo Absorbente Tipo 1 de 2,00 x 2,50	GL	1	5.500.000	5.500.000	0	1	1	0	5.500.000	5.500.000
37	Limpieza final	M2	15,7	1.700	26.690	0	15,7	15,7	0	26.690	26.690
38	Cartel de Obra	GL	1	900.000	900.000	0	1	1	0	900.000	900.000
Precio Total					**66.445.689**				**0**	**66.445.689**	**66.445.689**

	Certificación anterior				0
	Certificación acumulada				66.445.689
	Certificación actual				**66.445.689**
	Retención por fondo de reparo 5 %				3.322.284
	Total Neto a cobrar (sin deducciones impositivas)				**63.123.405**

Ing. Marcelo J. Ramírez Gamarra
Reg. Prof. Nº 2321
RUC: Nº 1192707-0

SAN EXPEDITO
Consultora
RUC 1513152 - 1

Lic. Agustín Ovando Espínola
Intendente

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO
INTENDENCIA