Representante y Distribuidor
PAMAQ S.A.

Fernando de la Mora - Paraguay 0000803 km 17 Lado Monday - Minga Guazu
Tel.: (0644) 20355 - Cel.: (0981) 646 557

Cliente: Ministerio Publico	**Fecha:** 30/12/2019 **OT. Nº:**
Dirección: Puerto D'higgins c/ Transchaco - LOMA PYTA	**Maquina:** Molino de Agua
Teléfono:	**N° de serie:** SOF-2006001
Lugar de Servicio: Mesa de entrada - Presidencia	**Marca:** WP-1000 - AQUAMAQ
N° de Patrimonio: 7305-07-1775 0235	**Modelo:** Doble WP-1000
Obs.:	

CERTIFICADO DE SERVICIO

Mantenimiento y/ o Reparación de Bebederos Eléctricos.	MARCAR CON UNA (X), EL TRABAJO A SER REALIZADO.
1.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL. (Detalle de lo que incluye la Asistencia Técnica).	
Sanitación (higienización y desinfección) del equipo.	
Sanitación con gas de ozono del tanque.	
Limpieza de los tanques.	
Limpieza interna y externa del equipo.	
Control de ductos.	
Control de cañerías.	
Control del sistema eléctrico.	
Control de agua fria.	
Control de agua caliente.	
Control de llave de paso.	
Control de grifo de agua fría.	
Control de grifo de agua caliente o natural.	
Control de filtros.	
2.- SERVICIO DE REPARACION Y/O CAMBIO (SUSTITUCIÓN) DE PARTES. (Incluye monte y desmonte de equipo).	
Cambio de llave de paso SV1 o SV3.	
Cambio **(C)** o Reparación **(R)** de ductos.	
Cambio de cañería de cobre de ¼ o 5/8 por metro.	
Cambio del sistema de agua: fria y caliente.	
Cambio del filtro con silica del gas refrigerante.	
Cambio de conector codo de ¼ para tipo cañeria.	
Cambio de unión conector.	
Cambio de manguera por metro	
Cambio **(C)** o Reparación **(R)** de flotador	
Cambio de grifo para agua fria	X
Cambio de grifo para agua caliente o natural.	X
Cambio **(C)** o Reparación **(R)** de niple de agua fria.	
Cambio **(C)** o Reparación **(R)** de niple de agua caliente.	
Cambio **(C)** o Reparación **(R)** de termostato de frio.	
Cambio de bimetálicos.	
Cambio de resistencia.	
Cambio de motor	
Cambio **(C)** o Reparación **(R)** de placa electrónica.	
Cambio de pulsadores electrónicos.	
Cambio de pico pulsador.	
Cambio de filtro purificador: pre-sedimento.	
Cambio de filtro purificador: sedimento.	X
Cambio de filtro purificador: pre-carbón.	
Cambio de filtro purificador: post-carbón.	X
Cambio de filtro purificador: membrana de ultrafiltración.	X
Cambio de filtro purificador: carbón activado	
Cambio de transformador.	
Cambio **(C)** o Reparación **(R)** de carcaza	
Cambio o Provisión de porta vasos	
Cambio de rejillas	
Cambio de tapón de desagüe del tanque	
Cambio del motor del ventilador	
Cambio de sensor de temperatura	
Carga de Gas Refrigerante Freón 134a.	
Cambio de tanque de agua fría o de agua caliente o natural.	
Reparación de tanque de agua fría o de agua caliente o natural.	
Cambio **(C)** o Reparación **(R)** de interruptor	
Cambio **(C)** o Reparación **(R)** del sistema eléctrico.	TRABAJO CONCLUIDO
Cambio de lugar del equipo, reinstalación y puesta en marcha	VERIFICADO - PAMAQ S.A.
Cambio de domicilio, incluye reinstalación y puesta en marcha	
Instalación de equipo, 5 mt.de manguera y puesta en marcha.	
Pintura	
Otro (especificar):	
OBSERVACIONES:	

Ing. Lourdes F. Aquino
Enc. Adm. y de G.T.H.
Ministerio Público

Conformidad del Cliente:.....Departamento Técnico:.....

Firma, Sello y aclaración:.....Firma, Sello y aclaración:.....