MORA CONSTRUCCIONES
de Gustavo Ramón Mora Fariña

Actividades de servicios de arquitectura
Construcción de otros proyectos de ingeniería civil n.c.p.
Construcción de edificios
Construcción de proyectos de servicios públicos

Km. 9 Acaray - Fracción Ronaldiño
E-mail: gustmora21@gmail.com
Cel.: (0983) 264 579
Ciudad del Este - Paraguay

RECIBO DE DINERO

RUC: 805889 - 0

0000129

FACTURA N°	IMPORTE
001-001-0000443	18.617.041
TOTAL	18.617.041

12 de Enero de 2022

Recibimos de: Universidad Nacional del Este

R.U.C.: 80007900-0 Tel.:

Dirección:

La Cantidad en letras Gs. (X) U$S ( ): Dieciocho millones seiscientos diecisiete mil cuarenta y uno

En Concepto: Cancelación de Factura Nro: 001-001-0000443

Forma de Pago	N°	Banco	Vencimiento	Importe
Efectivo				
Cheque al día				
Cheque diferido				

MORA CONSTRUCCIONES
RUC 805889-0

FIRMA AUTORIZADA

GRAFICA DIESTRO de EMPRENDIMIENTOS DIESTRO S.A. - RUC 80093351 - 8 - Tte. Adolfo Rojas Silva E/ Abdon Palacios y Cnal. Enrique Gimenez - C.H.I.N° 2.143
01 Tal 50 x 2 - 101 al 150

ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO: Arch. Trib

MORA CONSTRUCCIONES
de Gustavo Ramón Mora Fariña

Actividades de servicios de arquitectura
Construcción de otros proyectos de ingeniería civil n.c.p.
Construcción de edificios
Construcción de proyectos de servicios públicos

Km. 9 Acaray - Fracción Ronaldiño
E-mail: gustmora21@gmail.com
Cel.: (0983) 264 579
Ciudad del Este - Paraguay

N° de Timbrado: 14.827.731
RUC: 805889 - 0
Fecha Inicio Vigencia 05/05/2021
Fecha Fin Vigencia 31/05/2022

FACTURA

N° 001-001-0000443

23 DE DICIEMBRE DE 2021 / COND. DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

SEÑOR (ES): UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE R.U.C.: 80007900-0

DIRECCIÓN: TELÉFONO

NOTA DE REMISIÓN N°: FECHA: / / COND. VENTA:

CANT.	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VENTAS		
			Exentas	5%	10%
1	Pago del tercer Certificado de la obra: Construcción de Acceso, Rejas y Estacionamiento con I.D.: 401733	19.596.885			19.596.885
	522-FF-30-88				
	Id=35690				
SUB - TOTALES					19.596.885

TOTAL A PAGAR Gs.: (X) U$ ( ) (En letras) Diecinueve millones quinientos noventa y seis mil ochocientos ochenta y cinco 19.596.885

LIQUIDACIÓN DEL IVA - (5%): - (10%): 1.781.535 TOTAL IVA: 1.781.535

GRAFICA DIESTRO de EMPRENDIMIENTOS DIESTRO S.A. - RUC 80093351 - 6 - Tte. Adolfo Rojas Silva E/ Abdon Palacios y Cnal. Enrique Gimenez - C.H.I.N° 2.143
01 Tal 50 x 3 - 401 al 450

ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO: Arch. Trib.
TRIPLICADO: Contabilidad (No valido para crédito Fiscal)

CD-206979

28-02 Universidad Nacional del Este
GESTION ADMINISTRATIVA RECTORADO - UNE
DPTO. DE SUMINISTROS

ORDEN DE SERVICIO

Nº:303/2021

Nro. PAC : --
Llamado: --
Fecha de Orden: 23/12/2021
Plazo Entrega: 23/12/2021

Código Contratación: --
Fecha de Adjudicación: --
Plazo Contractual: --
Monto Adjudicado: --

Señor/es: MORA CONSTRUCCIONES, sirvase en proveer los Bienes y/o Servicios que a continuación se mencionan, con plazo de entrega hasta: 23/12/2021, coforme a las especificaciones técnicas ofertadas y contratadas:

Item	Catálogo	Descripción	Cantidad	Precio	Monto:
505)	--	AMPLIACION DE ESTACIONAMIENTO TECHADO DEL RECTORADO	1.0	19.596.885	19.596.885
			Total General..:		19.596.885

Firma Ordenador:	Auditoria Interna:	Registro Presupuesto:	Recibi Conforme:
Dr. Osvaldo De la Cruz Caballero Rector	Lic. Lidia Galeano Auditor		

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY

28-02 Universidad Nacional del Este
GESTION ADMINISTRATIVA RECTORADO - UNE
DPTO. SUMINISTROS

PEDIDO INTERNO - PROVEEDORES

N°:303/2021

Fecha Pedido: 23/12/2021
Dependencia Solicitante: Direccion Gral. de Infraestructura y Obras
Local de Salida: Dpto . Suministros

Item	Código	Descripción	Cantidad Solicitada	Precio Referencial	Candidad Entregada
1)	522042	AMPLIACION DE ESTACIONAMIENTO TECHADO DEL RECTORADO	1.0	19.596.885	1

Por la presente, declaramos haber recibido los bienes / servicios mencionados mas arriba:

Fecha Recepción

CARLOS VIRGILIO CUEVAS MARTINEZ
Firma Solicitante

Lic. Pedro Pablo Samudio
Firma Enc. Suministros

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección Administrativa y Financiera SUMINISTRO Y COMPRAS

MORA CONSTRUCCIONES
De: Gustavo Ramón Mora Fariña

Actividades de servicios de arquitectura (Arquitecto)
Construcción de edificios
Construcción de proyectos de servicios públicos
Construcción de otros proyectos de ingeniería civil n.c.p.
Ruc: 805.889-0
Tel: (0983) 264 579
Email: gustmora21 @gmail.com

CERTIFICADO DE OBRAS CONTRATO Nº 17/2021

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ACCESO, REJAS Y ESTACIONAMIENTO con ID: 401733

DISTRITO: Ciudad del Este.

UBICACIÓN: Km. 8 Lado Acaray.

23/12/2021

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 03							
						CANTIDADES				IMPORTES			SALDOS
ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT. ANT	CANT. PRESENT	CANT. ACUM.	IMPORTE ANT.	IMPORTE ACTUAL	IMPORTE ACUMULADO	SALDO
1	**REJAS Y ACCESO A PREDIO**												
	PRELIMINARES												
1.1	Obrador	gl	1,00	4.641.316	4.641.316	gl	1,00	0,00	1	4.641.316	0	4.641.316	0
1.2	Demolición de cordón de hormigon existente	ml	16,00	18.018	288.288	ml	16,00	0,00	16	288.288	0	288.288	0
1.3	Demolición de postes de hormigón y tejido de alambre	ml	405,00	11.550	4.677.750	ml	405,00	0,00	405	4.677.750	0	4.677.750	0
1.4	Demolición de reja existente	gl	1,00	1.488.666	1.488.666	gl	1,00	0,00	1	1.488.666	0	1.488.666	0
1.5	Demolición de piso existente	m2	302,00	13.462	4.065.524	m2	302,00	0,00	302	4.065.524	0	4.065.524	0
1.6	Desmonte de estructura metálica existente	gl	1,00	1.501.500	1.501.500	gl	1,00	0,00	1	1.501.500	0	1.501.500	0
1.7	Desmonte de suelo existente	m2	117,00	19.250	2.252.250	m2	117,00	0,00	117	2.252.250	0	2.252.250	0
1.8	Relleno de suelo en sector a interveneir	m2	172,00	25.795	4.436.740	m2	172,00	0,00	172	4.436.740	0	4.436.740	0
1.9	Cartel Indicador de obra con estructura metálica y pilares de perfi C de 1,5 pulg con bastidor y cantonera metálica	gl	1,00	3.157.000	3.157.000	gl	1,00	0,00	1	3.157.000	0	3.157.000	0
1.10	Compactación de suelo con equipo mecánico compactador	m2	172,00	17.903	3.079.316	m2	172,00	0,00	172	3.079.316	0	3.079.316	0
1.11	Vallado de Obra	gl	1,00	3.622.209	3.622.209	gl	1,00	0,00	1	3.622.209	0	3.622.209	0
	PISO DE Hº.Aº							0,00					
1.12	Piso de hormigón armado de 20 cm y Fck=210 con terminación con alizadora mecánica	m2	105,00	161.059	16.911.195	m2	105,00	0,00	105	16.911.195	0	16.911.195	0
	MAMPOSTERIA							0,00					
1.13	Colocación de muro de mampostería de ladrillo laminado con sardinel y base de C.P.B.C.	ml	15,00	108.455	1.626.825	ml	15,00	0,00	15	1.626.825	0	1.626.825	0

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obra

MORA CONSTRUCCIONES
De: Gustavo Ramón Mora Fariña

Actividades de servicios de arquitectura (Arquitecto)
Construcción de edificios
Construcción de proyectos de servicios públicos
Construcción de otros proyectos de ingeniería civil n.c.p.
Ruc: 805.889-0
Tel: (0983) 264 579
Email: gustmora21@gmail.com

CERTIFICADO DE OBRAS CONTRATO Nº 17/2021

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ACCESO, REJAS Y ESTACIONAMIENTO con ID: 401733

DISTRITO: Ciudad del Este.

UBICACIÓN: Km. 8 Lado Acaray.

23/12/2021

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 03							
						CANTIDADES				IMPORTES			SALDOS
ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT. ANT	CANT. PRESENT	CANT. ACUM.	IMPORTE ANT.	IMPORTE ACTUAL	IMPORTE ACUMULADO	SALDO
	CARPINTERIA METALICA							0,00					
1.14	Colocación de rejas conforme a la existente	ml	405,00	261.671	105.976.755	ml	405,00	0,00	405	105.976.755	0	105.976.755	0
1.15	Colocación de reja con portón de abrir	m2	35,00	303.008	10.605.280	m2	35,00	0,00	35	10.605.280	0	10.605.280	0
	REVESTIMIENTOS							0,00					
1.16	Colocación de piso de adoquín en paralelepipedo de color rojo con dos rampas de accesos para capacidades diferentes	m2	198,00	168.374	33.338.052	m2	198,00	0,00	198	33.338.052	0	33.338.052	0
1.17	Colocación de piso de baldoson tipo taquito de 40 x 40 cm	m2	106,00	89.012	9.435.272	m2	106,00	0,00	106	9.435.272	0	9.435.272	0
	CARTELERIA							0,00					
1.18	Cartelería metálica vertical indicativa Acceso y Pare en la salida conforme a normas de MOPC	gl	1,00	5.638.966	5.638.966	gl	1,00	0,00	1	5.638.966	0	5.638.966	0
	PINTURA							0,00					
1.19	Pintura de cordones	ml	64,00	16.324	1.044.736	ml	64,00	0,00	64	1.044.736	0	1.044.736	0
1.20	Pintura de rejas y portones	m2	810,00	26.821	21.725.010	m2	810,00	0,00	810	21.725.010	0	21.725.010	0
	VARIOS							0,00					
1.21	Limpieza periódica y final de obra	Gl	1,00	2.027.666	2.027.666	Gl	1,00	0,00	1	2.027.666	0	2.027.666	0
								0,00					
2	SECTORES VARIOS							0,00					

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

MORA CONSTRUCCIONES
De: Gustavo Ramón Mora Fariña

Actividades de servicios de arquitectura (Arquitecto)
Construcción de edificios
Construcción de proyectos de servicios públicos
Construcción de otros proyectos de ingeniería civil n.c.p.
Ruc: 805.889-0
Tel: (0983) 264 579
Email: gustmora21@gmail.com

CERTIFICADO DE OBRAS CONTRATO Nº 17/2021

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ACCESO, REJAS Y ESTACIONAMIENTO con ID: 401733

DISTRITO: Ciudad del Este.

UBICACIÓN: Km. 8 Lado Acaray.

23/12/2021

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 03							
						CANTIDADES				IMPORTES			SALDOS
ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT. ANT	CANT. PRESENT	CANT. ACUM.	IMPORTE ANT.	IMPORTE ACTUAL	IMPORTE ACUMULADO	SALDO
	PRELIMINAR							0,00					
2.1	Obrador	Gl	1,00	4.641.316	4.641.316	Gl	1,00	0,00	1	4.641.316	0	4.641.316	0
2.2	Cartel Indicador de obra con estructura metálica y pilares de perfi C de 1,5 pulg con bastidor y cantonera metálica	gl	1,00	3.157.000	3.157.000	gl	1,00	0,00	1	3.157.000	0	3.157.000	0
	CARPINTERIA METALICA							0,00					
2.3	Colocación de rejas conforme a la existente	ml	405,00	254.741	103.170.105	ml	405,00	0,00	405	103.170.105	0	103.170.105	0
2.4	Cubierta de techo de chapas trapezoidal y doblez estructural, con vigas y correas. Pilares de perfiles.	m2	145,00	259.105	37.570.225	m2	145,00	0,00	145	37.570.225	0	37.570.225	0
	SECTOR CAMINERO							0,00					
2.5	Colocación de muro de mampostería de ladrillo laminado con sardinel y base de C.P.B.C.	ml	15,00	108.455	1.626.825	ml	15,00	0,00	15	1.626.825	0	1.626.825	0
2.6	Contrapiso seco de cascote de ladrillo, piezas no mayores a 6 cm apisonado con cordón de ladrillo	m2	182,00	26.436	4.811.352	m2	182,00	0,00	182	4.811.352	0	4.811.352	0
2.7	Carpeta para asiento de piso con condón de borde	m2	182,00	24.871	4.526.522	m2	182,00	0,00	182	4.526.522	0	4.526.522	0
2.8	Colocación de piso de baldoson tipo taquito de 40 x 40 cm color rojo	m2	182,00	124.278	22.618.596	m2	182,00	0,00	182	22.618.596	0	22.618.596	0
	SECTOR ACCESO A EDIFICIO							0,00					
2.9	Demolición de piso existente	m2	23,00	13.462	309.626	m2	23,00	0,00	23	309.626	0	309.626	0
2.10	Carpeta para colocación de piso	m2	23,00	25.154	578.542	m2	23,00	0,00	23	578.542	0	578.542	0

Ing. Carlos V. Cuellar M.
Director Gral. Infraestructura y Obra

MORA CONSTRUCCIONES
De: Gustavo Ramón Mora Fariña

Actividades de servicios de arquitectura (Arquitecto)
Construcción de edificios
Construcción de proyectos de servicios públicos
Construcción de otros proyectos de ingeniería civil n.c.p.
Ruc: 805.889-0
Tel: (0983) 264 579
Email: gustmora21 @gmail.com

CERTIFICADO DE OBRAS CONTRATO Nº 17/2021

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ACCESO, REJAS Y ESTACIONAMIENTO con ID: 401733

DISTRITO: Ciudad del Este.

UBICACIÓN: Km. 8 Lado Acaray.

23/12/2021

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 03							
						CANTIDADES				IMPORTES			SALDOS
ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT. ANT	CANT. PRESENT	CANT. ACUM.	IMPORTE ANT.	IMPORTE ACTUAL	IMPORTE ACUMULADO	SALDO
2.11	Colocación de piso de granito pulido de color gris, según muestra existente	m2	23,00	386.669	8.893.387	m2	23,00	0,00	23	8.893.387	0	8.893.387	0
2.12	Zócalo de granito pulido	ml	10,00	53.900	539.000	ml	10	0,00	10	539.000	0	539.000	0
2.13	Retiro de vidrios templados existentes	Gl	1,00	2.233.000	2.233.000	Gl	1,00	0,00	1	2.233.000	0	2.233.000	0
2.14	Prov. y Coloc. de Puerta de 04 hojas, con 02 hojas corredizas centrales en cristal templado de 10mm espejado, dos laterales fijos y bandera fija superior en cristal templado de 10mm espejado, colocados con estructuras de tubos de 100x50 en aluminio anodizado bronce y herrajes color bronce viejo. Incluye 01 puerta con sistema salida de emergencia, sistema de automatización de procedencia europea.	m2	17,93	2.194.500	39.347.385	m2	9	8,93	17,93	19.750.500	19.596.885	39.347.385	0
	PINTURA												
2.15	Pintura de rejas y portones	m2	810,00	26.821	21.725.010	m2	810,00	0,00	810	21.725.010	0	21.725.010	0
2.16	Excavación para colocación de caño de 2 pulg. Roscable de 10 kg.	m3	40,00	30.544	1.221.760	m3	40,00	0,00	40	1.221.760	0	1.221.760	0
2.17	Colocación de caño de 2 pulg, roscable de 10 Kg con llave de paso media vuelta	ml	510,00	40.489	20.649.390	ml	510,00	0,00	510	20.649.390	0	20.649.390	0
2.18	Registro de 0,5 m x 0,50 m	un	5,00	128.334	641.670	un	5,00		5	641.670	0	641.670	0
	VARIOS												
2.19	Limpieza periódica y final de obra	Gl	1,00	2.027.666	2.027.666	Gl	1,00		1	2.027.666	0	2.027.666	0
	SUB TOTAL				521.828.693					502.231.808	19.596.885	521.828.693	-

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obra

MORA CONSTRUCCIONES
De: Gustavo Ramón Mora Fariña

Actividades de servicios de arquitectura (Arquitecto)
Construcción de edificios
Construcción de proyectos de servicios públicos
Construcción de otros proyectos de ingeniería civil n.c.p.
Ruc: 805.889-0
Tel: (0983) 264 579
Email: gustmora21@gmail.com

CERTIFICADO DE OBRAS CONTRATO Nº 17/2021

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ACCESO, REJAS Y ESTACIONAMIENTO con ID: 401733

DISTRITO: Ciudad del Este.

UBICACIÓN: Km. 8 Lado Acaray.

23/12/2021

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 03							
						CANTIDADES				IMPORTES			SALDOS
ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT. ANT	CANT. PRESENT	CANT. ACUM.	IMPORTE ANT.	IMPORTE ACTUAL	IMPORTE ACUMULADO	SALDO
	TOTAL ADJUDICADO GS				521.828.693					502.231.808	19.596.885	521.828.693	0

Total Certificado:	19.596.885
Descuento de Anticipo (30%)	-
Retención Caucional 5% (Fondo de Reparo)	979.844
Total a Pagar:	18.617.041

Son Guaraníes: Diez y ocho millones seiscientos diez y siete mil cuarenta y uno

MORA CONSTRUCCIONES
RUC: 805889-0

Representante Legal de la Empresa

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras