essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN.

GERENCIA TÉCNICA.

ACTA DE RECEPCIÓN Nº: 008/2022.

Contratista: "PROEL INGENIERIA" **Contrato Nº 64/2021.**

L.P.N. N°: 10/2021" Servicios de cambios de tubería de red de agua potable, extensiones para anillados de red y sectorización de red, ramales domiciliarios y tareas afines en Asunción y Gran Asunción con provisión de tuberías y accesorios" - ID: 390.962.

Ubicación:

- El Dorado entre Dr. Zanotti Cavazoni y Avda. Brasilia.
- Tte. 2º Ross entre El Dorado y José Berges
- Paí Titi entre El Dorado y Dr. Zanotti Cavazoni
- Dr. Zanotti Cavazoni entre Avda. España y Tte. Cocco Riveros
- Naciones Unidas entre El Dorado y Callejón

Orden de Trabajo Nº 08/2021.
Fecha: 18/07/2022.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS	CANT	UNID.
1	Cambio de Cañería de Ø 2".		
1.1	Asfalto, H° A°, adoquín.	736,08	ml.
1.2	Empedrado.	175,60	ml.
2	Cambio de Cañería de Ø 4".		
2.1	Asfalto, H° A°, adoquín.	782,50	ml.
6	Cambio de ramal de Ø 3/4" sobre cañería 2", realizados en pavimento empedrado.	411,50	ml.
8	Cambio de ramal Ø 3/4" sobre cañería Ø 4", realizados pavimento empedrado.	376,00	ml.
11	Reparación de Vereda.		
11.1	Veredita común (amarillo, negro Ka'a)	270,00	m²
11.3	Hormigón Simple e=0,12m. Fck=180 kg/cm².	37,00	m²
11.4	Alisado e=0,02 m.	33,00	m²
11.6	Baldosa Canto Rodado.	42,00	m²
11.9	Reposición de empedrado	1107,01	m²
11.10	Reposición de asfalto	1924,08	m²
14	Tubería de Propileno Tricapa color rojo de 3/4"	787,50	ml.
19	Tubería PVC-PVA 10kg/cm² color marrón de 2"	911,68	ml.
20	Tubería PVC-O de 16kg/cm color azul de 4.	782,50	m
21	Abrazadera Ø 60mm x 3/4" (para PVC-PBA) junta de goma y rosca, PN 16. NBR 11821	64,00	Unid.
23	Abrazadera Ø 110mm x 3/4" (para PVC-PBA) junta de goma y rosca, PN 16. NBR 11821	86,00	Unid.
26	Unión a compresión sin tope de Ø 3/4", PN 10/16.	150,00	Unid.
28	Unión a compresión sin tope de Ø 2", PN 10/16.	6,00	Unid.
31	Enlace universal/manguito de 2" (rango 60 a 64mm) transición PN16.	20,00	Unid.
32	Tapón de compresión de 3/4" polipropileno PN 16.	150,00	Unid.
34	Tapón de compresión de 2" polipropileno PN 16.	20,00	Unid.

ING. CARLOS RAMIREZ GERENTE TÉCNICO essap sa

José Baez
Unidad de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica - ESSAP S.A.
Supervisor

Ing. Civil Víctor Ortellado
Jefe Unidad de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica ESSAP S.A.

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.
essap

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN.

GERENCIA TÉCNICA.

ACTA DE RECEPCIÓN Nº: 008/2022.

Contratista: "PROEL INGENIERIA" **Contrato Nº 64/2021.**

L.P.N. N°: 10/2021" Servicios de cambios de tubería de red de agua potable, extensiones para anillados de red y sectorización de red, ramales domiciliarios y tareas afines en Asunción y Gran Asunción con provisión de tuberías y accesorios" - ID: 390.962.

38	Unión Gibault para tuberías de 110mm con pintura epoxi de 250 micras	6,00	Unid.
39	Válvula de hierro dúctil para PVC 60mm PVC-PBA BOLSA-BOLSA (cierre horario).	3,00	Unid.
40	Válvula de hierro dúctil para PVC-O 110mm BOLSA-BOLSA (cierre horario).	2,00	Unid.
41	Cajas de válvulas Cuerpo corto de 4" Hº Fº - altura regulable, sección circular.	5,00	Unid.

José Báez
Unidad de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica - ESSAP S.A.
Supervisor

Ing. Civil Víctor Ortellado
Jefe Unidad de Fiscalización y Supervisión
Gerencia Técnica ESSAP S.A.

ING. CARLOS RAMÍREZ
GERENTE TÉCNICO
essap sa

El presente documento ha sido confeccionado en base a las verificaciones de los trabajos realizados en los lugares indicados más arriba. La responsabilidad de la Unidad de Fiscalización y Supervisión se limita exclusivamente a lo descripto en la presente Planilla de Verificación, observando que toda la documentación: presupuestos, facturas, remisiones, etc, así también aclaraciones o comentarios a los ítems descritos anexados posterior a la misma ya no es competencia de esta Unidad de Fiscalización.