Dirección General de Obras
Dirección de Vialidad
Unidad de Laboratorio

Municipalidad de Asunción

#ASUNCIÓN EN ORDEN

Asunción, 08 de mayo de 2024

INFORME TECNICO

El presente informe tiene por objeto presentar los resultados de ensayos realizados a una muestra de mezcla asfáltica en frió, que fue proveído por la empresa Ortellado Toniolo S.A, , en fecha 06/05/2024, según Orden de Bienes y/o Servicio Nº 10/2024, para la Municipalidad de Asunción, Dirección de Vialidad.

ENSAYO CON LA MEZCLA ASFALTICA EN FRIO

.Promedio de ensayo Marshall	Resultado
Densidad aparente Kg/cm3	2,416
Desidad de J Rice Kg/cm3	2,508
Vacios totales %	6.6
Vacios del Agregados - Mineral	12,52
Relacio Asfaltos - Vacios %	76,45
Estabilidad Marshall Kilos	628
Fluencia mm	3,6
Pelación Estabilidad - Fluencia Kg/cm	2318
Volumen de Asfalto en le Probeta cm3	61,32
Altura de la Probeta cm	6,8
Porcentaje de Asfalto	3,91
Peso al aire de la probeta en gr	1200,0

OBSERVACIONES:

- los resultados obtenidos cumplen las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas.-

Nelson Chavez
Técnico Vial
Dirección de Vialidad

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Ing. Civil Mg. Edgardo Gómez
Director
Dirección de Vialidad