POLICIA NACIONAL DEL PARAGUAY

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

22

Instituto Superior de Educación Policial
Sub Unidad de Administración Financiera
Actividad 001.06 "Formación y Capacitación"
Avda. Del Cadete y Ofic. Leongino Santacruz
Telefax: 595 21 670 978
Luque – Paraguay

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

En la ciudad de Villarrica a los treinta días del mes de Diciembre del año dos mil veinte, se procede a dar constancia para la recepción definitiva de los trabajos correspondientes a la CONSTRUCCION DEL COLEGIO DE POLICIA, FILIAL VILLARRICA PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA - PRIMERA ETAPA EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 28/2020-ID 375478. CONTRATO N° 102/2020 EJECUTADAS POR LA FIRMA COIN (Conceptos Industriales y Navales) de CARLOS PERALES RUC 2347092-5

Por ello, se da fe del 100% de los trabajos realizados , sobre lo estipulado en la planilla original del contrato por parte de la POLICIA NACIONAL como ente fiscalizador a pedido del ING CARLOS PERALES, Propietario de la empresa adjudicada.

Se firman en dos copias de un mismo tenor y en total acuerdo entre los representantes de la POLICIA NACIONAL y el Contratista.

COIN
Ing. Carlos A. Perales, C.

ING CARLOS PERALES
Propietario

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

MARILIA R. NAVARRO
Funcionaria
Fiscal de Obras

HUGO A. NOGUERA ARROYO
Comisario MGAP.
Jefe – SUAF 1.1.6

POLICIA NACIONAL
CONTRATO N° 102/2020
LPN por Subasta a la Baja Electronica N° 28/2020 "CONSTRUCCION DEL COLEGIO DE POLICIA, FILIAL VILLARRICA PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA - PRIMERA ETAPA" con ID: 375.478
EMPRESA CONTRATISTA: COIN (Conceptos Industriales y Navales)
FECHA: 26/11/2020
CERTIFICADO DE OBRA N°2

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidades			Montos			PORCENTAJE DE AVANCE
						Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	
1	Preparación de obra	Metros cuadrados	13	462.500	6.012.500	13	0	13	6.012.500	0	6.012.500	100%
2	Preparación de obra	Metros cuadrados	16	462.500	7.400.000	16	0	16	7.400.000	0	7.400.000	100%
3	Cartel luminoso	Unidad	1	1.775.000	1.775.000	1	0	1	1.775.000	0	1.775.000	100%
4	Preparación de obra	Metro lineal	380	85.000	32.300.000	380	0	380	32.300.000	0	32.300.000	100%
5	Servicios de limpieza de terrenos	Unidad	35	450.000	15.750.000	25	10	35	11.250.000	4.500.000	15.750.000	100%
6	instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad Medida Global	1	948.960	948.960	1	0	1	948.960	0	948.960	100%
7	Instalación de fontanería sanitaria	Unidad Medida Global	1	250.000	250.000	1	0	1	250.000	0	250.000	100%
8	Estudio de suelo	Unidad	8	1.050.000	8.400.000	8	0	8	8.400.000	0	8.400.000	100%
9	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1	10.800.000	10.800.000	1	0	1	10.800.000	0	10.800.000	100%
10	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1	7.450.000	7.450.000	1	0	1	7.450.000	0	7.450.000	100%
11	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1	5.300.000	5.300.000	1	0	1	5.300.000	0	5.300.000	100%
12	Construcción e instalaciones eléctricas	Unidad	1	1.300.000	1.300.000	0	1	1	0	1.300.000	1.300.000	100%
13	Instalación de artefactos de energía eléctrica	Unidad Medida Global	1	5.300.000	5.300.000	1	0	1	5.300.000	0	5.300.000	100%
14	Tanque de metal para agua	Unidad	1	104.000.000	104.000.000	1	0	1	104.000.000	0	104.000.000	100%
15	Perforación de pozo	Unidad	1	33.000.000	33.000.000	1	0	1	33.000.000	0	33.000.000	100%
16	Instalación de fontanería sanitaria	Unidad Medida Global	1	12.500.000	12.500.000	0	1	1	0	12.500.000	12.500.000	100%
17	Preparación de obra	Metros cuadrados	1071,4	5.500	5.892.700	1071,4	0	1071,4	5.892.700	0	5.892.700	100%
18	Viga de hormigón	Metros cúbicos	490,92	63.000	30.927.960	490,92	0	490,92	30.927.960	0	30.927.960	100%
19	Colocación de hormigón armado	Metros cúbicos	216,27	1.360.000	294.127.200	216,27	0	216,27	294.127.200	0	294.127.200	100%
20	Colocación de hormigón armado	Metros cúbicos	4,65	1.067.000	4.961.550	4,65	0	4,65	4.961.550	0	4.961.550	100%
21	Viga de hormigón	Metro lineal	476,13	153.000	72.847.890	476,13	0	476,13	72.847.890	0	72.847.890	100%
22	Colocación de hormigón armado	Metros cúbicos	29,39	1.636.000	48.082.040	29,39	0	29,39	48.082.040	0	48.082.040	100%
23	Viga de hormigón	Metros cúbicos	179,09	1.636.000	292.991.240	50	129,09	179,09	81.800.000	211.191.240	292.991.240	100%
24	Escalera	Metros cúbicos	2,88	1.992.000	5.736.960	0	2,88	2,88	0	5.736.960	5.736.960	100%
25	Viga de hormigón	Metro lineal	450	93.000	41.850.000	450	0	450	41.850.000	0	41.850.000	100%
26	Colocación de hormigón armado	Metros cúbicos	288,36	57.500	16.580.700	288,36	0	288,36	16.580.700	0	16.580.700	100%
27	Relleno y compactación de terreno	Metros cúbicos	278,56	46.000	12.813.760	278,56	0	278,56	12.813.760	0	12.813.760	100%
28	Aislación	Metro lineal	474,33	17.500	8.300.775	474,33	0	474,33	8.300.775	0	8.300.775	100%
29	Mampostería	Metros cuadrados	426,9	68.000	29.029.200	426,9	0	426,9	29.029.200	0	29.029.200	100%
30	Mampostería	Metros cuadrados	1446,71	60.500	87.525.955	1446,71	0	1446,71	87.525.955	0	87.525.955	100%
31	Construcción yentreo colación de dinteles	Metro lineal	55	17.500	962.500	55	0	55	962.500	0	962.500	100%

COIN
Ing. Carlos A. Peraios. O

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

32	Mampostería	Metros cuadrados	48,6	47.000	2.284.200	0	48,6	48,6	0	2.284.200	2.284.200	100%
33	Instalación de desagüe cloacal	Unidad	2	2.200.000	4.400.000	2	0	2	4.400.000	0	4.400.000	100%
34	Instalación de desagüe cloacal	Unidad	2	3.100.000	6.200.000	2	0	2	6.200.000	0	6.200.000	100%
35	Preparación de obra	Metros cuadrados	972,77	5.400	5.252.958	972,77	0	972,77	5.252.958	0	5.252.958	100%
36	Viga de hormigón	Metros cúbicos	29,39	1.636.000	48.082.040	29,39	0	29,39	48.082.040	0	48.082.040	100%
37	Viga de hormigón	Metros cúbicos	28,31	1.636.000	46.315.160	28,31	0	28,31	46.315.160	0	46.315.160	100%
38	Viga de hormigón	Metro lineal	450	93.000	41.850.000	450	0	450	41.850.000	0	41.850.000	100%
39	Aislación	Metros cuadrados	82,22	90.000	7.399.800	0	82,22	82,22	0	7.399.800	7.399.800	100%
40	Mampostería	Metros cuadrados	1560,25	60.500	94.395.125	1560,25	0	1560,25	94.395.125	0	94.395.125	100%
41	Construcción yentreo colación de dinteles	Metro lineal	45,3	17.500	792.750	45,3	0	45,3	792.750	0	792.750	100%
42	Mampostería	Metros cuadrados	48,6	47.000	2.284.200	12,47749	36,122511	48,6	586.442	1.697.758	2.284.200	100%
43	Preparación de obra	Metros cuadrados	578,14	5.400	3.121.956	578,14	0	578,14	3.121.956	0	3.121.956	100%
44	Viga de hormigón	Metros cúbicos	258,29	63.000	16.272.270	258,29	0	258,29	16.272.270	0	16.272.270	100%
45	Colocación de hormigón armado	Metros cúbicos	116,64	1.360.000	158.630.400	116,64	0	116,64	158.630.400	0	158.630.400	100%
46	Colocación de hormigón armado	Metros cúbicos	3,15	1.067.000	3.361.050	3,15	0	3,15	3.361.050	0	3.361.050	100%
47	Viga de hormigón	Metro lineal	190,99	153.000	29.221.470	190,99	0	190,99	29.221.470	0	29.221.470	100%
48	Colocación de hormigón armado	Metros cúbicos	15,85	1.636.000	25.930.600	15,85	0	15,85	25.930.600	0	25.930.600	100%
49	Colocación de hormigón armado	Metros cúbicos	91,05	1.636.000	148.957.800	55	36,05	91,05	89.980.000	58.977.800	148.957.800	100%
50	Escalera	Metros cúbicos	2,88	1.992.000	5.736.960	0	2,88	2,88	0	5.736.960	5.736.960	100%
51	Viga de hormigón	Metro lineal	189,19	93.000	17.594.670	189,19	0	189,19	17.594.670	0	17.594.670	100%
52	Colocación de hormigón armado	Metros cúbicos	155,52	57.500	8.942.400	155,52	0	155,52	8.942.400	0	8.942.400	100%
53	Relleno y compactación de terreno	Metros cúbicos	150,32	46.000	6.914.720	150,32	0	150,32	6.914.720	0	6.914.720	100%
54	Aislación	Metro lineal	189,19	17.500	3.310.825	189,19	0	189,19	3.310.825	0	3.310.825	100%
55	Mampostería	Metros cuadrados	170,27	68.000	11.578.360	170,27	0	170,27	11.578.360	0	11.578.360	100%
56	Mampostería	Metros cuadrados	577,03	60.500	34.910.315	577,03	0	577,03	34.910.315	0	34.910.315	100%
57	Construcción yentreo colación de dinteles	Metro lineal	58,8	17.500	1.029.000	58,8	0	58,8	1.029.000	0	1.029.000	100%
58	Mampostería	Metros cuadrados	33,57	47.000	1.577.790	0	33,57	33,57	0	1.577.790	1.577.790	100%
59	Instalación de desagüe cloacal	Unidad	1	2.200.000	2.200.000	1	0	1	2.200.000	0	2.200.000	100%
60	Instalación de desagüe cloacal	Unidad	1	3.100.000	3.100.000	1	0	1	3.100.000	0	3.100.000	100%
61	Preparación de obra	Metros cuadrados	607,5	5.400	3.280.500	0	607,5	607,5	0	3.280.500	3.280.500	100%
62	Viga de hormigón	Metros cúbicos	15,85	1.636.000	25.930.600	0	15,85	15,85	0	25.930.600	25.930.600	100%
63	Viga de hormigón	Metros cúbicos	11,37	1.636.000	18.601.320	11,37	0	11,37	18.601.320	0	18.601.320	100%
64	Viga de hormigón	Metro lineal	189,19	93.000	17.594.670	189,19	0	189,19	17.594.670	0	17.594.670	100%
65	Aislación	Metros cuadrados	121	90.000	10.890.000	0	121	121	0	10.890.000	10.890.000	100%
66	Mampostería	Metros cuadrados	747,3	60.500	45.211.650	747,3	0	747,3	45.211.650	0	45.211.650	100%
67	Construcción yentreo colación de dinteles	Metro lineal	58,8	17.500	1.029.000	58,8	0	58,8	1.029.000	0	1.029.000	100%
68	Mampostería	Metros cuadrados	33,57	55.000	1.846.350	0	33,57	33,57	0	1.846.350	1.846.350	100%
69	Preparación de obra	Metros cuadrados	578,14	5.400	3.121.956	0	578,14	578,14	0	3.121.956	3.121.956	100%
70	Viga de hormigón	Metros cúbicos	263,11	63.000	16.575.930	263,11	0	263,11	16.575.930	0	16.575.930	100%
71	Colocación de hormigón armado	Metros cúbicos	116,64	1.360.000	158.630.400	116,64	0	116,64	158.630.400	0	158.630.400	100%
72	Colocación de hormigón armado	Metros cúbicos	3,15	1.067.000	3.361.050	3,15	0	3,15	3.361.050	0	3.361.050	100%
73	Viga de hormigón	Metro lineal	234,84	153.000	35.930.520	234,84	0	234,84	35.930.520	0	35.930.520	100%
74	Colocación de hormigón armado	Metros cúbicos	15,85	1.636.000	25.930.600	0	15,85	15,85	0	25.930.600	25.930.600	100%
75	Viga de hormigón	Metros cúbicos	91,05	1.636.000	148.957.800	62	29,05	91,05	101.432.000	47.525.800	148.957.800	100%
76	Escalera	Metros cúbicos	2,88	1.992.000	5.736.960	0	2,88	2,88	0	5.736.960	5.736.960	100%

Ing. Carlos A. Peralta, C

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras

77	Viga de hormigón	Metro lineal	189,19	93.000	17.594.670	189,19	0	189,19	17.594.670	0	17.594.670	100%
78	Colocación de hormigón armado	Metros cúbicos	155,52	57.500	8.942.400	155,52	0	155,52	8.942.400	0	8.942.400	100%
79	Relleno y compactación de terreno	Metros cúbicos	150,32	46.000	6.914.720	0	150,32	150,32	0	6.914.720	6.914.720	100%
80	Aislación	Metro lineal	233,04	17.500	4.078.200	233,04	0	233,04	4.078.200	0	4.078.200	100%
81	Mampostería	Metros cuadrados	209,74	68.000	14.262.320	209,74	0	209,74	14.262.320	0	14.262.320	100%
82	Mampostería	Metros cuadrados	710,77	60.500	43.001.585	0	710,77	710,77	0	43.001.585	43.001.585	100%
83	Construcción yentreo colación de dinteles	Metro lineal	58,8	17.500	1.029.000	0	58,8	58,8	0	1.029.000	1.029.000	100%
84	Instalación de desagüe cloacal	Unidad	1	2.200.000	2.200.000	1	0	1	2.200.000	0	2.200.000	100%
85	Instalación de desagüe cloacal	Unidad	1	3.100.000	3.100.000	1	0	1	3.100.000	0	3.100.000	100%
86	Preparación de obra	Metros cuadrados	607,5	5.400	3.280.500	0	607,5	607,5	0	3.280.500	3.280.500	100%
87	Viga de hormigón	Metros cúbicos	15,85	1.636.000	25.930.600	0	15,85	15,85	0	25.930.600	25.930.600	100%
88	Viga de hormigón	Metros cúbicos	11,37	1.636.000	18.601.320	0	11,37	11,37	0	18.601.320	18.601.320	100%
89	Viga de hormigón	Metro lineal	189,19	93.000	17.594.670	189,19	0	189,19	17.594.670	0	17.594.670	100%
90	Aislación	Metros cuadrados	121	90.000	10.890.000	0	121	121	0	10.890.000	10.890.000	100%
91	Mampostería	Metros cuadrados	747,3	60.500	45.211.650	0	747,3	747,3	0	45.211.650	45.211.650	100%
92	Construcción yentreo colación de dinteles	Metro lineal	58,8	17.500	1.029.000	0	58,8	58,8	0	1.029.000	1.029.000	100%
93	Mampostería	Metros cuadrados	33,57	55.000	1.846.350	0	33,57	33,57	0	1.846.350	1.846.350	100%
				Precio Total	**2.694.900.000**				**2.100.000.001**	**594.899.999**	**2.694.900.000**	100%

Monto a facturar guaranies: Quinientos noventa y cuatro millones ochocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve. **594.899.999**

del Ing. Carlos A. Peralta, C
Cel.: (0981) 803 016

Marilia Navarro
Fiscalización de Obras