PLANILLA DE CERTIFICACION N°: 3

OBRA:REPARACION DE BLOQUE DE TRES AULAS EN LA ESCUELA BASICA N° 622 PADRE ADRIANO FORMOSO– ID 435.899

UBICACIÓN: COMUNIDAD DE CALLE 2 - SAN COSME Y DAMIÁN **DPTO: ITAPUA**

CONTRATANTE:MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

CONTRATISTA: ANDRES VILLALBA RAMIREZ **RUC. : 3.553.668-3**

MONTO DEL CONTRATO (GS. IVA INCLUIDO): 107.597.246 **FECHA: 14/Marzo/2.024**

ITEM N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD/ CONTRACTUAL	PRECIO UNITARIO (IVA Incluído)	PRECIO TOTAL	CANTIDAD CERTIFICADO ANTERIOR	CANTIDAD CERTIFICADO PRESENTE	CANTIDAD CERTIFICADO ACUMULADO	PORCENTAJE SEGÚN AVANCE	CERTIFICADO ANTERIOR ACUMULADO	CERTIFICADO PRESENTE	ACUMULADO CERTIFICADO PRESENTE
1	Preparacion de Obra	m2	198,72	4.910	975.715	198,72		198,72	100%	975.715	-	975.715
2	Cartel de Obra	un	1,00	1.111.000	1.111.000	1,00		1,00	100%	1.111.000	-	1.111.000
3	Desmonte de techo	m2	228,00	16.430	3.746.040	228,00		228,00	100%	3.746.040	-	3.746.040
4	Desmonte de Instalacion Electrica, ventiladores, artefactos electricos	gl	1,00	934.432	934.432	1,00		1,00	100%	934.432	-	934.432
5	Colocacion de H°A°: viga 20x25 cm de H°A° para apoyo de tirantes	ml	22,60	112.841	2.550.207	22,60		22,60	100%	2.550.207	-	2.550.207
6	Mamposteria: de 0,15 con ladrillo comun para macizada	m2	5,40	88.166	476.096	5,40		5,40	100%	476.096	-	476.096
7	Revoque: de viga 15*25 cm y macizada de tijeras	m2	21,60	40.106	866.290	21,60		21,60	100%	866.290	-	866.290
8	Guarda Obra Perimetral	m2	38,24	97.400	3.724.576	38,24		38,24	100%	3.724.576	-	3.724.576
9	Rampa de Hormigon	m2	4,00	265.030	1.060.120	4,00		4,00	100%	1.060.120	-	1.060.120
10	Techo: con chapa cinz Trapezoidal N° 26 sobre tejuelones, y membrana	m2	228,00	149.000	33.972.000	220,00	8,00	228,00	100%	32.780.000	1.192.000	33.972.000
11	Canaleta: Reparacion Bajadas Pluviales de chapa galvanizada	ml	67,20	48.800	3.279.360	40,00	27,20	67,20	100%	1.952.000	1.327.360	3.279.360
12	Pintura Interior al Latex	m2	274,00	19.500	5.343.000	194,00	80,00	274,00	100%	3.783.000	1.560.000	5.343.000
13	Pintura Exterior	m2	168,00	19.500	3.276.000	150,00	18,00	168,00	100%	2.925.000	351.000	3.276.000
14	Pintura de Techo: Tejuelones y maderamen	m2	228,00	18.800	4.286.400	200,00	28,00	228,00	100%	3.760.000	526.400	4.286.400
15	Provisión y colocación de puertas tablero de 0,80 x 2,10.- Con cerraduras sobre marco existete. Incluye pintura al barniz.	Un	3,00	655.500	1.966.500	1,50	1,50	3,00	100%	983.250	983.250	1.966.500
16	Artefacto Lumínico con campana Metalico con foco Tipo Led de 85 W	Un	18,00	234.000	4.212.000	6,00	12,00	18,00	100%	1.404.000	2.808.000	4.212.000
17	Instalacion Electrica: ducteado cableado, sobre norma ANDE, colocacion de placas, tomas y puntos, llaves de ventiladores, tableros, llaves TM	GL	1,00	5.950.000	5.950.000	0,80	0,20	1,00	100%	4.760.000	1.190.000	5.950.000
18	Ventilador de techo de 56" con alimentación y tablero de comando	Un	12,00	502.000	6.024.000	0,00	12,00	12,00	100%	-	6.024.000	6.024.000
19	Instalacion de Aire Acondicionado 12000 BTU	Un	6,00	2.900.000	17.400.000	0,00	6,00	6,00	100%	-	17.400.000	17.400.000
20	Mantenimiento de ventanas tipo balancín, cambios de vidrios , limpieza de las mismas. Pintura al sintético	m2	14,40	119.000	1.713.600	0,00	14,40	14,40	100%	-	1.713.600	1.713.600
21	Colocacion de mueble: Mobiliario Pizarra Acrilica, 1,40 * 4,00	Un	3,00	1.310.000	3.930.000	0,00	3,00	3,00	100%	-	3.930.000	3.930.000
22	Limpieza Final Obra	gl	1,00	800.000	800.000	0,00	1,00	1,00	100%	-	800.000	800.000
23	Anticipo My Pimes	gl	1,00	-21.519.449	-21.519.449	0,45	0,55	1,00	100%	-9.683.752	-11.835.697	-21.519.449
PRECIO TOTAL					**107.597.246**				**100,00%**	**58.107.974**	**39.805.610**	**107.597.336**
DESCUENTO DE ANTICIPO											**27.969.913**	**86.077.887**
FONDO DE REPARO 5%											**1.398.496**	**4.303.894**
MONTO TOTAL A COBRAR											**26.571.417**	**81.773.992**

ANDRES VILLALBA
CONTRATISTA

FISCAL DE OBRAS
Ricardo Joel Caballero García
Ingeniero Civil
Reg. Prof. N°: 5302