CERTIFICADO Nº 1

LPN Nº 02/2023 – CONTRATO Nº 30/2023 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE.-

OBRA - LOTE 1: REPARACION DE 4 AULAS.- FECHA: 30/ 11/ 2023

UBICACION: ESCUELA BASICA Nº 1017 VIRGEN DE FATIMA.- HOJA: 1/2

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	ADJUDICADO CANT.	ADJUDICADO PRECIO UNITARIO	ADJUDICADO PRECIO TOTAL	CERTIFICADO 1 CANT.	CERTIFICADO 1 TOTAL MONTO	SALDO CANT.
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital. Según EE.TT	un	1,00	1.843.000	1.843.000	1,00	1.843.000	0,00
2	Limpieza y preparación de terreno. Según EE.TT	m2	316,38	5.141	1.626.510	316,38	1.626.510	0,00
3	Desmonte de techo de teja existente. Según EE.TT.	m2	345,45	24.978	8.628.650	345,45	8.628.650	0,00
4	Desmonte de aberturas de madera. Según EE.TT.	un	5,00	51.733	258.665	5,00	258.665	0,00
5	Desmonte de ventanas. Según EE.TT.	un	13,00	51.733	672.529	13,00	672.529	0,00
6	Desmonte de rejas. Según EE.TT	un	1,00	25.899	25.899	1,00	25.899	0,00
7	Encuadre de aberturas. Según EE.TT.	m2	47,08	79.928	3.763.010	47,08	3.763.010	0,00
8	Demolición de pisos existentes. Según EE.TT.	m2	270,63	10.491	2.839.179	270,63	2.839.179	0,00
9	Demolición de pilares. Según EE.TT.	un	13,00	107.961	1.403.493	13,00	1.403.493	0,00
10	Demolición de zapatas. Según EE.TT.	un	13,00	132.958	1.728.454	13,00	1.728.454	0,00
11	Demolición de muros. Según EE.TT.	m2	84,10	19.698	1.656.602	84,10	1.656.602	0,00
12	Demolición de viga de Hº. Según EE.TT.	ml	26,85	84.131	2.258.917	26,85	2.258.917	0,00
13	Remoción de pintura. Según EE.TT.	m2	685,75	3.497	2.398.068	685,75	2.398.068	0,00
14	Estructura de Hº Aº- Zapatas. Según EE.TT.	m3	9,00	2.946.534	26.518.806	9,00	26.518.806	0,00
15	Estructura de Hº Aº-Pilares de Hº Aº. Según EE.TT.	m3	7,83	3.163.351	24.769.038	7,83	24.769.038	0,00
16	Estructura de Hº Aº Vigas superiores. Según EE.TT.	m3	14,94	3.434.770	51.315.464	14,94	51.315.464	0,00
17	Estructura de Hº Aº - Losa. Según EE.TT.	m3	30,00	3.264.364	97.930.920	30,00	97.930.920	0,00
18	Carpeta de losa. Según EE.TT.	m2	286,55	39.072	11.196.082	0,00	0	286,55
19	Contrapiso para losa de 0,7 cm. Según EE.TT.	m2	286,55	54.617	15.650.501	0,00	0	286,55
20	Aislación de losa con Pintura. Según EE.TT.	m2	286,55	80.988	23.207.111	0,00	0	286,55
21	Aislación asfaltica de paredes. Según EE.TT.	m2	6,14	63.050	387.127	0,00	0	6,14
22	Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8. Según EE.TT.	ml	42,50	45.461	1.932.093	42,50	1.932.093	0,00
23	Remoción de revoque. Según EE.TT.	m2	590,00	12.469	7.356.710	590,00	7.356.710	0,00
24	Revoque de losa interior. Según EE.TT.	m2	286,55	61.692	17.677.843	0,00	0	286,55
25	Mamposteria de elevación de ladrillo comun de 0,15 para revocar. Según EE.TT.	m2	115,98	120.280	13.950.074	0,00	0	115,98
26	Revoques de paredes. Según EE.TT.	m2	794,20	51.410	40.829.822	0,00	0	794,20
27	Revoque de estructuras de Hº. Según EE.TT.	m2	205,26	51.410	10.552.417	0,00	0	205,26
28	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm. Según EE.TT.	m2	271,08	54.495	14.772.505	271,08	14.772.505	0,00
29	Carpeta nueva de Hº con espesor de 3cm. Según EE.TT.	m2	271,08	39.072	10.591.638	271,08	10.591.638	0,00
30	Provisión y colocación de pisos ceramico. Según EE.TT.	m2	271,08	113.102	30.659.690	0,00	0	271,08
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				428.400.816		264.290.149	

Sofía Molinas
FISCAL DE OBRAS

FANN S.A.
R.U.C. 80050215-9

Municipalidad del Este Municipio
Dirección de Área Urbana

Flaminio Medina S.
Reg. MOPC 5552
Director Area Urbana
Municipalidad C.D.E.

Escaneado con CamScanner

CERTIFICADO Nº 1

LPN Nº 02/2023 – CONTRATO Nº 30/2023 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE.-

OBRA - LOTE 1: REPARACION DE 4 AULAS.- FECHA: 30/ 11/ 2023

UBICACION: ESCUELA BASICA Nº 11017 VIRGEN DE FATIMA.- HOJA: 2/2

		ADJUDICADO				CERTIFICADO 1		SALDO
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
31	Provisión y colocación de zocalo ceramico. Según EE.TT.	ml	158,35	35.987	5.698.541	0,00	0	158,350
32	Provisión y colocación de baldozon. Según EE.TT.	m2	30,28	141.761	4.292.523	0,00	0	30,280
33	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Según EE.TT.	un	4,00	2.757.645	11.030.580	0,00	0	4,000
34	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,80 x 2,10. Según EE.TT.	un	1,00	2.202.547	2.202.547	0,00	0	1,000
35	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	m2	37,00	709.458	26.249.946	0,00	0	37,000
36	Provisión y colocación de rejas horizontales. Según EE.TT.	m2	37,00	450.817	16.680.229	0,00	0	37,000
37	Pintura de paredes. Según EE.TT.	m2	794,20	47.530	37.748.326	0,00	0	794,200
38	Pintura de estructura de Hº . Según EE.TT.	m2	205,26	47.530	9.756.008	0,00	0	205,260
39	Pintura de losa. Según EE.TT.	m2	267,63	46.900	12.551.847	0,00	0	267,630
40	Pintura de rejas. Según EE.TT.	m2	37,00	41.128	1.521.736	0,00	0	37,000
41	Pintura para rampa. Según EE.TT.	m2	4,50	35.987	161.942	0,00	0	4,500
42	Construcción de rampa de Hº . Según EE.TT.	m2	4,50	210.781	948.515	4,50	948.515	0,000
43	Provisión y colocación de bajada de caño de PVC de 100mm.	ml	24,00	55.852	1.340.448	0,00	0	24,000
44	Provisión e instalación de pizarrón de acrílico. Según EE.TT.	un	4,00	1.733.067	6.932.268	0,00	0	4,000
45	Acometida. Según EE.TT	un	1,00	1.688.479	1.688.479	0,00	0	1,000
46	Instalación eléctrica para aula . Según EE.TT.	un	5,00	1.799.350	8.996.750	0,00	0	5,000
47	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	un	18,00	188.778	3.398.004	0,00	0	18,000
48	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT.	un	12,00	105.665	1.267.980	0,00	0	12,000
49	Instalación de Ventilador de techo 56" caja metalica. Según EE.TT	un	9,00	705.520	6.349.680	0,00	0	9,000
50	Instalación de aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU .Según EE.TT.	un	4,00	6.099.113	24.396.452	0,00	0	4,000
51	Limpieza final	gl	1,00	1.978.800	1.978.800	0,00	0	1,000
	MONTO PARCIAL				**185.191.600**		**948.515**	
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**613.592.417**		**265.238.664**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 1	**265.238.664**	**43%**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	**-53.047.733**	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	**-13.261.933**	
MONTO NETO A PERCIBIR	**198.928.998**	

Son Guaraníes: CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.-----

POR LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

ARQ. SOFIA MOLINAS
Fiscal de Obra

ING. FLAMINIO MEDINA
Director
Dirección de Área Urbana

Municipalidad de Ciudad del Este
Dirección de Área Urbana

FANN S.A.
R.U.C. 80050215-9

Escaneado con CamScanner