CERTIFICADO Nº 2

LPN Nº 02/2022 – CONTRATO Nº 67/2022 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE. PLURIANUAL EJERCICIOS 2022 - 2023 - ID Nº 401156.-

OBRA - LOTE 10: CONSTRUCCION DE 2 AULAS.-

UBICACION: ESCUELA BASICA Nº 5421 MARIA AUXILIADORA.-

FECHA: 24/ 04/ 2023

ITEM Nº	DESCRIPCION	ADJUDICACIÓN				CERT. 1	RUBROS NO EJECUT.A COMPENSAR		CERTIFICADO Nº 2		SALDO
		U. MED.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital.	un	1,000	2.000.000	2.000.000	1,000	0,000	0	0,000	0	0,000
2	Desmonte de aberturas de madera. Según EE.TT.	un	2,000	50.000	100.000	2,000	0,000	0	0,000	0	0,000
3	Desmonte de ventanas. Según EE.TT.	un	4,000	50.000	200.000	4,000	0,000	0	0,000	0	0,000
4	Demolición de pisos existentes. Según EE.TT.	m2	85,000	10.500	892.500	85,000	0,000	0	0,000	0	0,000
5	Demolición de pilares. Según EE.TT.	un	3,000	105.000	315.000	3,000	0,000	0	0,000	0	0,000
6	Desmonte de techo de teja existente. Según EE.TT.	m2	140,000	25.000	3.500.000	140,000	0,000	0	0,000	0	0,000
7	Estructura de H° A°-Pilares de H° A°. Según EE.TT.	m3	2,000	3.022.000	6.044.000	2,000	0,000	0	0,000	0	0,000
8	Estructura de H° A° Vigas de galeria y paredes. Según EE.TT.	ml	22,000	256.000	5.632.000	22,000	0,000	0	0,000	0	0,000
9	Estructura de H° A° Vigas superiores. Según EE.TT.	m3	2,000	3.850.000	7.700.000	1,750	0,250	962500	0,000	0	0,000
10	Aislación asfaltica de paredes. Según EE.TT.	m2	30,000	60.000	1.800.000	5,000	3,700	822000	11,300	678.000	0,000
11	Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8. Según EE.TT.	ml	22,000	35.000	770.000	22,000	0,000	0	0,000	0	0,000
12	Provisión y colocación de chapa termoacustica de 5 cm. Según EE.TT.	m2	280,000	230.000	64.400.000	280,000	0,000	0	0,000	0	0,000
13	Provisión y colocación de estructura metálica para techo. Según EE.TT.	m2	280,000	300.000	84.000.000	280,000	0,000	0	0,000	0	0,000
14	Mamposteria de elevación de ladrillo comun de 0,15 para revocar.	m2	130,000	117.000	15.210.000	120,000	0,000	0	10,000	1.170.000	0,000
15	Mampostería de elevación de 0,15 para macizar. Según EE.TT.	m2	25,000	117.000	2.925.000	25,000	0,000	0	0,000	0	0,000
16	Revoques de paredes. Según EE.TT.	m2	260,000	50.000	13.000.000	200,000	0,000	0	60,000	3.000.000	0,000
17	Revoque zona refuerzos. Según EE.TT.	m2	50,000	60.000	3.000.000	50,000	0,000	0	0,000	0	0,000
18	Revoque de estructuras de H°. Según EE.TT.	m2	35,000	50.000	1.750.000	0,000	0,000	0	35,000	1.750.000	0,000
19	Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm.	m2	190,000	38.000	7.220.000	150,000	0,000	0	40,000	1.520.000	0,000
20	Provisión y colocación de pisos ceramico. Según EE.TT.	m2	190,000	110.000	20.900.000	0,000	0,000	0	190,000	20.900.000	0,000
21	Provisión y colocación de zocalo ceramico. Según EE.TT	ml	125,400	35.000	4.389.000	0,000	0,000	0	125,400	4.389.000	0,000
22	Provisión y colocación de puerta metalica de 0,90x2,10. Según EE.TT.	un	4,000	1.220.000	4.880.000	0,000	0,000	0	4,000	4.880.000	0,000
23	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	m2	16,500	690.000	11.385.000	0,000	0,000	0	16,500	11.385.000	0,000
24	Provisión y colocación de rejas horizontales. Según EE.TT.	m2	16,500	515.000	8.497.500	0,000	0,000	0	16,500	8.497.500	0,000
25	Pintura de paredes. Según EE.TT.	m2	710,000	50.000	35.500.000	0,000	0,000	0	710,000	35.500.000	0,000
26	Pintura de estructura de H° . Según EE.TT.	m2	40,000	50.000	2.000.000	0,000	0,000	0	40,000	2.000.000	0,000
27	Pintura de canaletas. Según EE.TT.	ml	120,000	45.000	5.400.000	0,000	0,000	0	120,000	5.400.000	0,000
28	Pintura para escalones. Según EE.TT.	m2	30,000	35.000	1.050.000	0,000	0,000	0	30,000	1.050.000	0,000
29	Pintura de baranda metalica. Según EE.TT.	m2	46,500	40.000	1.860.000	0,000	4,240	169600	42,260	1.690.400	0,000
30	Provisión e instalación de baranda metálica. Según EE.TT	ml	23,250	500.000	11.625.000	0,000	2,120	1.060.000	21,130	10.565.000	0,000
31	Provisión y colocación de Canaleta. Según EE.TT.	ml	120,000	81.000	9.720.000	0,000	0,000	0	120,000	9.720.000	0,000
32	Instalación eléctrica para aula nueva. Según EE.TT.	un	2,000	2.500.000	5.000.000	0,000	0,000	0	2,000	5.000.000	0,000
33	Provisión e instalación de artefactos electricos para aula nueva. Según EE.TT.	un	2,000	3.500.000	7.000.000	0,000	0,000	0	2,000	7.000.000	0,000
34	Instalación eléctrica para reparaciones. Según EE.TT.	un	2,000	1.750.000	3.500.000	0,000	0,000	0	2,000	3.500.000	0,000
35	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	un	6,000	162.500	975.000	0,000	0,000	0	6,000	975.000	0,000
36	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT.	un	3,000	100.000	300.000	0,000	0,000	0	3,000	300.000	0,000
37	Servicio de limpieza general de la construccion	gl	1,000	2.000.000	2.000.000	0,000	0,000	0	1,000	2.000.000	0,000
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				356.440.000			3.014.100		142.869.900	

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
28 ABR 2023
RECIBIDO

Ciudad del Este Municipio
Div. Obras Municipales
Fiscal de Obras

FANN S.A.
RUC: 80050215-9

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

Arq. Sonia Barrios
Directora de Area Urbana
Municipalidad C.D.E.

CERTIFICADO Nº 2

LPN Nº 02/2022 – CONTRATO Nº 67/2022 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE. PLURIANUAL EJERCICIOS 2022 - 2023 - ID Nº 401156.-

OBRA - LOTE 10: CONSTRUCCION DE 2 AULAS.-

UBICACION: ESCUELA BASICA Nº 5421 MARIA AUXILIADORA.-

FECHA: 24/ 04/ 2023
HOJA:2/2

RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION S/ ACTA DE ACUERDO

ITEM Nº	DESCRIPCION	SEGÚN ACTA DE ACUERDO				RUBROS EJECUT.A MAS EN COMPENSACION		RUBROS EJECUT. EN COMPENSACION - C 2		SALDO
		U. MED.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
18	Revoque de estructuras de Hº. Según EE.TT.	m2	40,400	50.000	2.020.000	*0,00*	*0*	*40,40*	*2.020.000*	*0,00*
26	Pintura de estructura de Hº . Según EE.TT.	m2	88,140	50.000	4.407.000	*70,022*	*3.501.100*	*18,118*	*905.900*	*0,00*
	TOTAL MONTO - RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION				**6.427.000**		**3.501.100**		**2.925.900**	

	3.501.100	145.795.800
	70,022	-29.159.160
		-7.289.790
		109.346.850

41%

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 2
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%

MONTO NETO A PERCIBIR

Son Guaraníes: CIENTO NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL.----------

Ciudad del Este Municipio – Div. Obras Municipales

GABRIELA NUÑEZ
Fiscal de Obra

ABOG. SONIA BARRIOS
Directora
Dirección de Area Urbana

FANN S.A.
RUC: 80050215-9

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE – CIUDAD DEL ESTE – 28 ABR 2023 – TESORERIA – PAGADO