CONTRATISTA:	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN BLOQUE DE 4 AULAS CON GALERÍA Y TECHOS DE TEJAS EN EL COLEGIO NACIONAL CMDTE. CARMELO PERALTA	AVANCE DE OBRA:	64	%
LA CONSTRUCTORA O.R			FISCALIZACION	
FECHA: 25/11/2022	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 1		Arq. Nicolás Duarte	

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
	Cartel de Obra	un	1,00	1.400.000	1.400.000	100%		1,00	1,00		1.400.000	1.400.000
	Marcación y Replanteo	m2	400	3.500	1.400.000	100%		400,00	400,00		1.400.000	1.400.000
	Pintura Techo	m2	400	28.500	11.400.000	70%		280,00	280,00		7.980.000	7.980.000
	Envarillado de mampostería en fisuras existentes	m	22,00	45.500	1.001.000	100%		22,00	22,00		1.001.000	1.001.000
	Rampa	un	1	600.000	600.000	100%		1,00	1,00		600.000	600.000
	Revoque	m2	30,00	56000	1.680.000	100%		30,00	30,00		1.680.000	1.680.000
	Reposición de Tejas en zonas dañadas	m2	40,00	106.500	4.260.000	38%		15,00	15,00		1.597.500	1.597.500
	Regrueso de Alfagía - Soporte Tejuelita	m2	436,50	46.500	20.297.250	30%		130,00	130,00		6.045.000	6.045.000
	Pintura Mampostería Interior y Exterior	m2	1240	25.500	31.620.000	61%		760,00	760,00		19.380.000	19.380.000
	Pintura Aberturas	m2	70	25.500	1.785.000	0%			0,00		0	0
	Reparación Aberturas	un	5	120.000	600.000	100%		5,00	5,00		600.000	600.000
	Reacondicionamiento de Instalación Eléctrica										0	0
	Verificación y Reacond. Instalación de tableros de comando TC	boc.	8,00	86.000	688.000	100%		8,00	8,00		688.000	688.000
	Verificación y Reacond. Alimentación de los circuitos de luces	boc.	10,00	87.500	875.000	100%		10,00	10,00		875.000	875.000
	Verificación y Reacond. Alimentación de los circuitos de tomas	boc.	6,00	87.000	522.000	100%		6,00	6,00		522.000	522.000
	Verificación y Reacond. Alimentación de los circuitos de ventiladores	boc.	8,00	90.000	720.000	100%		8,00	8,00		720.000	720.000
	Artefacto Colgante c/ Foco Led 40w	un	12	320.000	3.840.000	0%			0,00		0	0
	Alumbrado Led c/ Panel Solar 90w c/ Soporte.	un	3	757.000	2.271.000	0%			0,00		0	0
	Guardaobra Perimetral	m2	27,5	62.500	1.718.750	100%		27,50	27,50		1.718.750	1.718.750
	Demolición Piso Cerámica Esmaltada	m2	400,2	17.500	7.003.500	100%		400,20	400,20		7.003.500	7.003.500
	Regularización de Contrapiso	m2	150,00	12.000	1.800.000	100%		150,00	150,00		1.800.000	1.800.000
	Piso Baldosa Calcárea	m2	400,20	124.000	49.624.800	80%		320,00	320,00		39.680.000	39.680.000
	Zócalo Calcáreo	m	120	32.000	3.840.000	42%		50,00	50,00		1.600.000	1.600.000
	Limpieza Final	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	0%			0,00		0	0
	MONTO TOTAL				151.446.300						96.290.750	96.290.750

LA CONSTRUCTORA "OR"
Itá - Paraguay
RUC: 1.683.567-0

Arquitecto
Reg. MOPC 2610
Universidad Nacional de Asunción

A	TRABAJOS CERTIFICADOS:	MONTOS
A.1	MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO	96.290.750
A.2	FONDO DE REPARO	4.814.538
A.3	MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO	91.476.213

B	RESUMEN DEL CONTRATO	MONTOS
B.1	MONTO DEL CONTRATO	151.446.300
B.2	MONTO TOTAL CERTIFICADOS	96.290.750
B.2	FONDO DE REPAROS ACUMULADOS	4.814.538
B.4	SALDO DEL CONTRATO	55.155.550