CERTIFICADO N° 1

L.P.N. N.º 03/2023 CONTRATO N.º 09/2024 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE 2024 - ID N.º 438.611

OBRA : LOTE 15: REPARACION DE 2 AULAS

UBICACIÓN : ESC. BAS. N° 5443 (13293) - GERARDO AGUINAGALDE

FECHA: 30/08/2024

		ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO N° 1		SALDO
ÍTEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Provisión y colocación de cartel de obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital. Según EE.TT	UN	1	2.024.810	2.024.810	1	2.024.810	0,00
2	Limpieza y preparación de terreno. Según EE.TT	M2	125	5.752	719.000	125	719.000	0,00
3	Replanteo y marcación. Según EE.TT	M2	125	9.210	1.151.250	125	1.151.250	0,00
4	Trabajo de Maquina. Según EE.TT	HS	12	341.895	4.102.740	12	4.102.740	0,00
5	Desmonte de techo de teja existente. Según EE.TT.	M2	155	28.708	4.449.740	155	4.449.740	0,00
6	Desmonte de aberturas de madera. Según EE.TT.	UN	2	55.874	111.748	2	111.748	0,00
7	Desmonte de ventanas. Según EE.TT.	Uni	6	55.486	332.916	6	332.916	0,00
8	Excavación. Según EE.TT.	M3	35,5	71.537	2.539.564	0	0	35,50
9	Estructura de H° A°- Zapatas. Según EE.TT.	M3	7,1	3.341.489	23.724.572	7,1	23.724.572	0,00
10	Estructura de H° A°-Pilares de H° A°. Según EE.TT.	M3	2,95	3.443.618	10.158.673	0	0	2,95
11	Estructura de H° A° Vigas superiores. Según EE.TT.	M3	3,06	3.644.662	11.152.666	0	0	3,06
12	Estructura de H° A° Vigas inferiores. Según EE.TT.	M3	3,06	3.644.662	11.152.666	3,06	11.152.666	0,00
13	Aislación asfaltica de paredes. Según EE.TT.	M2	18,7	70.230	1.313.301	18,7	1.313.301	0,00
14	Muro de nivelación de 0,30. Según EE.TT.	M2	22	231.978	5.103.516	22	5.103.516	0,00
15	Mamposteria de elevación de 0,30 para revoque ambas caras. Según EE.TT.	M2	26	246.687	6.413.862	0	0	26,00
16	Mamposteria de elevación de ladrillo comun de 0,15 para revocar. Según EE.TT.	M2	151,2	146.704	22.181.645	0	0	151,20
17	Provisión y colocación de chapa termoacústica de 5cm. Según EE.TT.	M2	155	272.226	42.195.030	0	0	155,00
18	Provisión y colocación de estructura metálica para techo. Según EE.TT.	M2	155	361.007	55.956.085	0	0	155,00
19	Provisión y colocación de Viga Cumbrera Metálica. Según EE.TT	ML	15,45	221.598	3.423.689	0	0	15,45
20	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm. Según EE.TT.	M2	118	61.029	7.201.422	0	0	118,00
21	Carpeta nueva de H° con espesor de 3cm. Según EE.TT.	M2	118	43.844	5.173.592	0	0	118,00
22	Provisión y colocación de pisos mosaico granítico pulido 0.30x0.30. Según EE.TT.	M2	118	253.492	29.912.056	0	0	118,00
23	Provisión y colocación de zocalo granítico pulido. Según EE.TT.	ML	67	98.710	6.613.570	0	0	67,00
24	Provisión y colocación de piso podotactil. Según EE.TT.	M2	14,3	151.606	2.167.966	0	0	14,30
25	Revoques de paredes. Según EE.TT.	M2	367,1	61.804	22.688.248	0	0	367,10
26	Mocheta de revoque. Según EE.TT.	ML	24	56.661	1.359.864	0	0	24,00
27	Pintura de paredes. Según EE.TT.	M2	374,66	51.200	19.182.592	0	0	374,66
28	Pintura de canaletas. Según EE.TT.	ML	52,35	51.226	2.681.681	0	0	52,35
29	Pintura de baranda metalica. Según EE.TT.	M2	8,8	46.870	412.456	0	0	8,80
30	Pintura para rampa. Según EE.TT.	M2	3,63	43.914	159.408	0	0	3,63
31	Pintura de rejas. Según EE.TT.	M2	24	46.771	1.122.504	0	0	24,00
32	Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Según EE.TT.	Un	2	2.977.480	5.954.960	0	0	2,00
33	Provisión y colocación de ventanas con vidrio templado de 8mm. Según EE.TT.	M2	12	839.247	10.070.964	0	0	12,00
	SUB - TOTALES				322.908.756		54.186.259	

Sofía Molinas
FISCAL DE OBRAS

ELIAN CONSTRUCCIONES
Tel: 574293
Km. 6 Bo. Don Bosco - Av. Fortín Toledo
Ciudad del Este - Paraguay

Ciudad del Este Municipalidad
CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

Rodrigo González
Ing. Civil
Director Area Urbana

Escaneado con CamScanner

CERTIFICADO N° 1

L.P.N. N.° 03/2023 CONTRATO N.° 09/2024 OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE CON FONDOS DEL FONACIDE 2024 - ID N.° 438.611

OBRA : LOTE 15: REPARACION DE 2 AULAS

UBICACIÓN : ESC. BAS. N° 5443 (13293) - GERARDO AGUINAGALDE

FECHA: 30/08/2024

		ADJUDICACIÓN				CERTIFICADO N° 1		SALDO
ÍTEM N°	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
34	Provisión y colocación de rejas. Según EE.TT.	M2	12	542.248	6.506.976	0	0	12,00
35	Provisión e instalación de pizarrón de acrílico. Según EE.TT.	UN	2	1.557.389	3.114.778	0	0	2,00
36	Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8. Según EE.TT.	ML	33,6	52.705	1.770.888	0	0	33,60
37	Provisión y colocación de Canaleta - D: 40cm. Según EE.TT.	ML	52,35	97.986	5.129.567	0	0	52,35
38	Provisión y colocación de caño de PVC de 150mm para desague pluvial. Según EE.TT.	ML	9,5	70.086	665.817	0	0	9,50
39	Provisión y colocación de rejilla corrida para desague pluvial. Según EE.TT.	ML	15	183.880	2.758.200	0	0	15,00
40	Provisión y colocación de registro pluvial 30x30. Según EE.TT. Según EE.TT.	UN	1	294.524	294.524	0	0	1,00
41	Provisión y colocación de baldozon. Según EE.TT.	M2	33	158.437	5.228.421	0	0	33,00
42	Construcción de rampa de Hº . Según EE.TT.	M2	3,63	235.953	856.509	0	0	3,63
43	Provisión e instalación de baranda metálica. Según EE.TT.	ML	4,4	577.926	2.542.874	0	0	4,40
44	Acometida. Según EE.TT	UN	1	1.926.473	1.926.473	0	0	1,00
45	Instalación eléctrica para aula . Según EE.TT.	UN	2	2.111.771	4.223.542	0	0	2,00
46	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	UN	12	214.844	2.578.128	0	0	12,00
47	Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w.Según EE.TT.	UN	10	150.364	1.503.640	0	0	10,00
48	Provision e instalación de aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU .Según EE.TT.	UN	2	7.449.247	14.898.494	0	0	2,00
49	Provision e instalación de Ventilador de techo 56" caja metalica. Según EE.TT	UN	4	791.093	3.164.372	0	0	4,00
50	Servicio de limpieza general de la construccion	gl	1	2.174.740	2.174.740	0	0	1,00
	SUB - TOTALES				59.337.943		0	
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				382.246.699		54.186.259	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 1	54.186.259	14%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	10.837.252	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	2.709.313	
MONTO NETO A PERCIBIR	40.639.694	

SON GUARANIES: CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO.

ARQ. SOFIA MOLINAS
FISCAL DE OBRA

ELIAN CONSTRUCCIONES
POR LA CONTRATISTA

ELIAN CONSTRUCCIONES
Telef: 574293
Km. 6 Bc. Don Bosco - Av. Fortin Toledo
Ciudad del Este - Paraguay

ARQ. RICHARD FERNANDEZ
JEFE DE FIZCALIZACION

ING. RODRIGO GONZALEZ
DIRECTOR DE AREA URBANA

Ciudad del Este Municipalidad
CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Area Urbana

Escaneado con CamScanner