CONTRATISTA: SAN EXPEDITO CONSULTORA de Rolando Amarilla Servian	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 07/2022 "REPARACIONES VARIAS DE 4 AULAS, UNA VICEDIRECCIÓN, UN SANITARIO SEXADO CON TECHO DE TEJAS Y OBRAS EXTERIORES ESC. BÁS. Nº 295 PANAMERICANA DE YAGUARÓN, CON ID Nº 419.324	FISCALIZACION Arq. ANGEL LOPEZ MONGES
9 de diciembre de 2022	CERTIFICACION N° 1 A	

ÍTEM Nº	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UN	CANT	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	Avance %	CANTIDADES CERTIF ACTUAL	MONTO EN GS. CERTIFIC ACTUAL	CANT. CERTIFICAC ACUMULADA	MONTO CERTIFICAC ACUMULADA	MONTO OBRA PENDIENTE
	BLOQUE 1. VICE-DIRECCION, AULA 1 Y AULA 2										
1	Desmonte de tejas y tejuelones afectados	M2	120	29.000	3.480.000	100%	120,00	3.480.000	120,00	3.480.000	0
2	Envarillado de paredes en Z	ML	10	31.000	310.000	100%	10,00	310.000	10,00	310.000	0
3	Revoque exterior a una capa con hidrófugo	M2	18	32.000	576.000	100%	18,00	576.000	18,00	576.000	0
4	Reposición de techo de teja española sobre tejuelon y maderamen de yvyra pyta existente	M2	120	250.000	30.000.000	58%	70,00	17.500.000	70,00	17.500.000	12.500.000
5	Ajustes de aberturas de madera y herrajes	UN	1	318.000	318.000	0%		0	0,00	0	318.000
6	Pintura de techo, tejuelon y madera con barniz	M2	120	25.000	3.000.000	0%		0	0,00	0	3.000.000
7	Pintura de pared al látex 1 aula	M2	90	29.000	2.610.000	0%		0	0,00	0	2.610.000
8	Pintura de balancín con esmalte	M2	12	31.093	373.116	0%		0	0,00	0	373.116
9	Canaleta de chapa Nº 26 y bajada	ML	32	155.000	4.960.000	0%		0	0,00	0	4.960.000
	BLOQUE 2. TECHO DE GALERIA										
10	Acondicionamiento de pilar	GL	1	220.205	220.205	0%		0	0,00	0	220.205
11	Envarillado de paredes	ML	6	29.711	178.266	0%		0	0,00	0	178.266
12	Pintura de pared al látex	M2	25	29.267	731.675	0%		0	0,00	0	731.675
13	Pintura de puerta con barniz previa lijada	M2	7	33.323	233.261	0%		0	0,00	0	233.261
	AULA 1 Y AULA 3										
14	Reparación de desmonte parcial tejas del techo	M2	15	221.000	3.315.000	0%		0	0,00	0	3.315.000
15	Reposición de techo de teja española sobre tejuelon y maderamen de yvyra pyta existente	M2	15	143.000	2.145.000	0%		0	0,00	0	2.145.000
16	Desmonte de Instalación eléctrica. y artefactos	GL	1	131.853	131.853	0%		0	0,00	0	131.853
17	Instalación eléctrica Boca con 3 puntos	UN	1	167.200	167.200	0%		0	0,00	0	167.200
18	Instalación eléctrica Boca con 1 punto	UN	3	93.368	280.104	0%		0	0,00	0	280.104
19	Instalación eléctrica Boca con 1 toma corriente	UN	3	102.503	307.509	0%		0	0,00	0	307.509
20	Instalación eléctrica Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 2 x 40w	UN	5	136.752	683.760	0%		0	0,00	0	683.760
21	Pintura de techo de tejuelon, tejuelon y madera con barniz	M2	50	22.876	1.143.800	0%		0	0,00	0	1.143.800
22	Pintura de pared al látex 1 aula	M2	92	29.920	2.752.640	0%		0	0,00	0	2.752.640
23	Pintura de balancín con esmalte	M2	12	25.227	302.724	0%		0	0,00	0	302.724
	BLOQUE 3 BAÑO SEXADO										
24	Reparación y desmoNte parcial de tejas del techo	M2	6	222.347	1.334.082	0%		0	0,00	0	1.334.082
25	Desmonte de instalación eléctrica. Y artefactos	GL	1	201.960	201.960	0%		0	0,00	0	201.960
26	Demolición de azulejos rotos	M2	30	27.573	827.190	0%		0	0,00	0	827.190
27	Demolición de revoque	M2	10	18.187	181.870	0%		0	0,00	0	181.870
28	Envarillado de paredes en Z	ML	6	24.640	147.840	0%		0	0,00	0	147.840
29	Revoque interior a 1 capa	M2	10	32.000	320.000	0%		0	0,00	0	320.000
30	Revoque exterior a 1 capa con hidrofugo	M2	10	33.000	330.000	0%		0	0,00	0	330.000
31	Ajuste de ventana tipo balancín con vidrios	UN	2	75.093	150.186	0%		0	0,00	0	150.186
32	Cambio de puerta interior	UN	5	500.000	2.500.000	0%		0	0,00	0	2.500.000
33	Cambio de puerta exterior tipo tablero	UN	3	870.000	2.610.000	0%		0	0,00	0	2.610.000
34	Reparación de registro exterior	GL	1	66.880	66.880	0%		0	0,00	0	66.880

SAN EXPEDITO
Consultora
RUC 1513152 - 1

Arq. Angel López Monges
Fiscal de Obras y Proyecto
Municipalidad de Yaguarón

35	Instalación de mingitorios	UN	3	385.515	1.156.545	0%		0	0,00	0	1.156.545
36	Instalación de inodoro con sus accesorios	UN	5	304.685	1.523.425	0%		0	0,00	0	1.523.425
37	Instalación de lavaderos con sus accesorios	UN	5	387.834	1.939.170	0%		0	0,00	0	1.939.170
38	Reposición de azulejos rotos	UN	30	145.000	4.350.000	0%		0	0,00	0	4.350.000
39	Pintura de techo, tejuelón y madera con barniz	M2	32	24.930	797.760	0%		0	0,00	0	797.760
40	Pintura de pared al látex	M2	150	29.000	4.350.000	0%		0	0,00	0	4.350.000
41	Pintura de puerta con barniz	M2	10	27.573	275.730	0%		0	0,00	0	275.730
42	Pintura de balancín con esmalte	M2	7	25.813	180.691	0%		0	0,00	0	180.691
43	Instalación eléctrica boca de luz	UN	10	114.400	1.144.000	0%		0	0,00	0	1.144.000
44	Instalación eléctrica, provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1 x 40w	UN	4	118.800	475.200	0%		0	0,00	0	475.200
45	Colocación de espejos	M2	2	176.000	352.000	0%		0	0,00	0	352.000
46	Guarda obra, incluye nivelación, relleno, contrapiso y alisada	M2	16	102.000	1.632.000	0%		0	0,00	0	1.632.000
	MUROS Y ENCAUSADORES					0%		0	0,00	0	0
47	Muro de contención de PBC. Patio interior	M3	20	345.000	6.900.000	0%		0	0,00	0	6.900.000
48	Relleno de escombros. Patio interior	M3	24	73.000	1.752.000	0%		0	0,00	0	1.752.000
49	Muro de contención. cerca de portón de acceso.	M3	5	450.000	2.250.000	0%		0	0,00	0	2.250.000
50	Relleno de escombros. Cerca del portón de acceso	M3	10	150.000	1.500.000	0%		0	0,00	0	1.500.000
	VARIOS							0	0,00	0	0
51	Provisión y colocación de cartel de obra	UN	1	1.100.000	1.100.000	0%		0	0,00	0	1.100.000
52	Limpieza final	GL	1	1.401.400	1.401.400	0%		0	0,00	0	1.401.400
	TOTAL				**99.970.042**	**21,9%**		**21.866.000**		21.866.000	78.104.042

A	**TRABAJOS CERTIFICADOS**	
A-1	MONTOS ACUMULADOS DE CERTIFICADOS ANTERIORES	0
A-2	MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO	**21.866.000**
A-3	RETENCION EN CONCEPTO DE FONDO DE REPARO 5%	1.093.300
A-4	**MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO**	**20.772.700**

B	**RESUMEN**	
B-1	MONTO DEL CONTRATO	99.970.042
B-2	MONTO TOTAL DE CERTIFICADOS	21.866.000
B-3	**SALDO DEL CONTRATO**	**78.104.042**
C	**RETENCIONES**	
C-1	RETENCION CONCEPTO DE FONDO DE REPAROS Cert. Nº 1	**1.093.300**
C-4	**RETENCION ACUMULADA EN CONCEPTO DE FONDO DE REPAROS**	**1.093.300**

SAN EXPEDITO
Consultora
RUC 1513152 - 1

Arq Angel López Monge
Fiscal de Obras y Proyecto
Municipalidad de Yaguaro

CONTRATISTA **FISCAL DE OBRA**