GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 08/2023

LICITACION PUBLICA NACIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS GRAN ASUNCION E INTERIOR Y MOTORES ELECTRICOS DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE Y CENTROS DE DISTRIBUCION - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS - PLURIANUAL - IDN° 406.003

CONTRATO N° 75/2022. VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 01/12/2022 HASTA 01/12/2023

CONVENIO MODIFICATORIO N°01/2023

CONTRATISTA: HIDRAÚLICA PARAGUAYA S.A. | FECHA: 10/10/2023

SECTOR SOLICITANTE: GERENCIA DE OPERACIONES.-COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO.

C.I.N°: CME Y E/514/2023.

LOTE: 4

PLANILLA DE VERIFICACIÓN N° 98/2023

EQUIPO: N° 9, BOMBA DE CAPTACIÓN.

UBICACIÓN: PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA JARDÍN, TOMA DE AGUA CRUDA.

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DÍAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM N.º 9	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	REPARACIONES DE LAS BOMBAS DE LAVADOS				
9.1	Reparación total del Impulsor, en bronce SAE 64, según indicaciones.	1	UNIDAD	500.000	500.000
9.3	Colocación de impulsor según muestra.	1	UNIDAD	2.001	2.001
9.4	Rellenado con soldadura CrNi de la carcaza, insitu segun necesidad e indicaciones.	2	UNIDAD	439.460	878.920
9.5	Confeccion y maquinado de bujes asiento de empaquetadura en bronce SAE 64, segun muestra	1	UNIDAD	200.000	200.000
9.6	Colocacion de bujes de asiento de empaquetadura	1	UNIDAD	10.986	10.986
9.7	Rectificacion de bujes asiento de empaquetadura en bronce SAE 64, segun indicacion	1	UNIDAD	2.001	2.001
9.8	Confeccion y maquinado de tuercas seguro de bujes en bronce en SAE 64, segun muestra	1	UNIDAD	86.699	86.699
9.9	Colocación de tuercas seguro de bujes	1	UNIDAD	2.001	2.001
9.12	Confección y maquinado de topes de bujes en bronce en SAE 64, según muestra.	1	UNIDAD	86.699	86.699
9.13	Colocación de topes de bujes de bronce	1	UNIDAD	2.001	2.001
9.14	Confección y maquinado de anillos desgastables en bronce SAE 64, según muestra.	1	UNIDAD	180.000	180.000
9.15	Colocación de anillos desgastables	1	UNIDAD	2.001	2.001
9.17	Rellenado del asiento del anillo desgastable, en soldadura CrNi.	1	UNIDAD	300.000	300.000
9.18	Confeccion y maquinado de anillos fijos en bronce SAE 64, segun muestra.	1	UNIDAD	373.272	373.272
9.19	Colocacion de anillos fijos	1	UNIDAD	10.986	10.986
9.21	Verificacion del estado de las cajas de rodamientos.	1	UNIDAD	2.001	2.001
9.22	Encamisado de la caja de rodamiento, segun indicacion.	1	UNIDAD	142.959	142.959
9.23	Verificacion del estado del asiento de rodamientos, segun indicacion.	1	UNIDAD	2.001	2.001
9.24	Rellenado del asiento de rodamientos, con soldadura en rototek	1	UNIDAD	193.179	193.179
9.25	Provisión de rodamientos, según muestra.	1	UNIDAD	262.061	262.061
9.26	Colocación de rodamientos, según muestra.	1	UNIDAD	10.986	10.986
9.32	Reparacion de la chavetera, segun indicacion.	1	UNIDAD	43.946	43.946

Ing. Delia Ramírez
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Econ. Gerardo D. Benítez A.
Gerente Administrativo
essap sa

GERENCIA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIO Nº 08/2023

LICITACION PUBLICA NACIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS, EQUIPOS ELECTROMECANICOS GRAN ASUNCION E INTERIOR Y MOTORES ELECTRICOS DE LA PLANTA DE VIÑAS CUE Y CENTROS DE DISTRIBUCION - CONTRATO ABIERTO POR MONTOS MINIMOS Y MAXIMOS - PLURIANUAL - IDN° 406.003

CONTRATO N° 75/2022. VIGENCIA DEL CONTRATO: DESDE EL 01/12/2022 HASTA 01/12/2023

CONVENIO MODIFICATORIO N°01/2023

CONTRATISTA: HIDRAÚLICA PARAGUAYA S.A. | FECHA: 10/10/2023

SECTOR SOLICITANTE: GERENCIA DE OPERACIONES.-COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO.

C.I.N°: CME Y E/514/2023.

LOTE: 4

PLANILLA DE VERIFICACIÓN N° 98/2023

EQUIPO: N° 9, BOMBA DE CAPTACIÓN.

UBICACIÓN: PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA JARDÍN, TOMA DE AGUA CRUDA.

PLAZO DE ENTREGA: 10 (DIEZ) DÍAS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ÓRDEN DE SERVICIO.

SIRVASE EJECUTAR LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

ITEM N.º 9	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
9.33	Fabricacion de chaveta en acero, segun muestra.	1	UNIDAD	26.475	26.475
9.34	Colocacion de chaveta en acero, segun muestra.	1	UNIDAD	2.001	2.001
9.36	Repasada rosca en la carcaza.	1	UNIDAD	10.986	10.986
9.37	Balanceo del conjunto eje-impulsor.	1	UNIDAD	200.000	200.000
9.38	Cofeccion de eje de bomba segun muestra, en acero trefilado	1	UNIDAD	322.284	322.284
9.40	Rellenado y rectificacion del cuerpo de bomba	1	UNIDAD	500.000	500.000

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS.- | 4.356.446

La presente Orden de Trabajo y/o Servicio, ha sido confeccionado en base a los requerimientos solicitados por las Unidades responsables, en consecuencia el Jefe/a de la Unidad de Gestión de Bienes y Servicios no garantiza que los trabajos sean necesarios ni que los mismos sean cumplido a cabalidad, siendo control y verificación de los trabajos ordenados, exclusiva responsabilidad de los sectores solicitantes.-

MONTO DEL CONVENIO	526.000.000
COMPROMETIDO EN O.S ANTERIOR	59.640.204
COMPROMETIDO EN O.S ACTUAL	63.996.650
SALDO	462.003.350
PORCENTAJE DE EJECUCION	12,2%

ORIGINAL : UNIDAD DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS.
DUPLICADO: CONTRATISTA.
VIA CORREO: PROVEEDOR Y ADMINISTRADOR

Ing. Delsi Romero
Jefa U. Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap sa

Econ. Gerardo D. Benitez A.
Gerente Administrativo
essap sa