OBRA: SS.HH TIPO DE 2,55 X 4,00 PARA ALUMNOS
UBICACIÓN: PASO ESPERANZA
RESPONSABLE: Municipalidad de Pirayú.

CRONOGRAMA FISICO DE OBRA.

				1er. Mes																					
				1era. S.					2da. S.					3era. S.					4ta. S.							
Nº	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1	Preparación de la Obra: a- Demolición de construcción existente.	gl.	1																						
2	b. Limpieza y preparación del terreno.	m2.	7,6																						
3	c- Retiro de escombros y acarreo.	gl.	1																						
4	d- Replanteo.	m2.	19,5																						
5	Excavación y Carga de Cimiento con PBC.	m3.	4,9																						
6	Estructura de Hº Aº: a- Encadenados de Hº Aº.	m3.	0,7																						
7	Muros de Nivelación: a- De 0,30 cm.	m2.	5,5																						
8	Relleno y Apisonado de interiores.	m3.	4																						
9	Aislación Asfática: a- De paredes.	m2.	8,23																						
10	Muro de Elevación: a- De 0,15 para revocar.	m2.	20,5																						
11	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillo comunes	m2.	35,6																						
12	c- Envarillado bajo aberturas 2 φ 8 por hilada (2 hiladas).	ml.	20																						
13	Techo: a- De tejas y Tejuelones prensadas a máquina con tirantes de Hº prefabricados.	m2.	17																						
14	Revoques: a- De paredes interiores y exteriores a una capa.	m2.	75																						
15	Contrapiso de Hº de cascotes.	m2.	16,6																						
16	Carpeta para base de piso.	m2.	16,6																						
17	Piso cerámico antideslizante	m2.	16,6																						
18	Zócalo cerámico antideslizante.	ml.	2,6																						
19	Guardaobra piso alisada de cemento de 6 cm.	m2.	26																						

Arq. Katerine Solle
Reg MOPC N° 3 722

20	Aberturas de Madera: a- Puerta Tablero.	UN	2	
21	b- Para Boxes enchapados con formica.	un.	3	
22	Aberturas Metálicas: a- Ventanas Tipo Balancines.	UN	2	
23	Alfeizar de Ventanas: a- De revoque 1:3 (cemento- arena).	ml.	12,5	
24	Pinturas: a- De paredes al látex interior y exterior.	m2.	40	
25	b- De aberturas de Madera con barníz sintético.	m2.	8,5	
26	c- De aberturas Metálicas con pintura sintética.	UN	2	
27	d- De ladrillos vistos con antimoho incoloro.	m2.	35,6	
28	e- De tejuelones con barniz.	m2.	17	
29	Revestimientos: a- De azulejos de 0,30 x 0,60 cm.	m2.	38	
30	Vidrios dobles.	m2.	3,36	
31	Instalación Eléctrica.	gl.	1	
32	Artefactos Eléctricos.	gl.	1	
33	Instalación Sanitaria: a- Agua Corriente. Desague cloacal. Cámara de inspección y artefactos sanitario completo.	gl.	1	
34	b- Cámara séptica 0,75 x 1,50	un.	1	
35	c- Pozo Absorvente 1,50 x 2,50	un.	1	
36	Desague pluvial: a-Canaleta y caño de bajada N° 26- desarrollo 33 cm.	ml.	11	
37	Placa de Reconocimiento.	gl.	1	
38	Limpieza Final.	m2.	27	

Arq. Katerine Solis
Reg MOPC N° 3 722