Categoría Consultoría - Firmas: Procesos Ocultar

Descripción	Identificador	Provincia	E/R	Monto en u$s	PP y Lista Corta	No Objeción a PP y Lista Corta	Emisión del PP	Apertura	Evaluación Técnica	No Objeción Evaluación Técnica	Evaluación Final y Negociación	No Objeción al Contrato	Firma del Contrato	Total Días del Proceso (Entre Apertura y Firma del Contrato)	Fin del Contrato (Cumplido)	Observacion
P.A. - Unidad Ejecutora: 2021-2-ANDE - Gerencia Técnica - DH/UA																
Método: SBCC (Selección Basada en la Calidad y Costo)																
Contratación de Consultoria de Ingeniería y Supervisión para la Rehabilitación y Modernización del Complejo Acaray e Yguazú.	PRMCHA-15-SBCC-CF- Proceso en Curso **Revisión Previa**	Alto Parana	Est.	12,650,000.00	28/02/20	30/10/20	17/12/20	26/03/21	13/05/21	28/05/21	07/07/21	29/07/21	08/11/21	227	26/12/25	Agregar Comentario
			Real		08/09/20	25/09/20	23/12/20									
Contratación de Consultoria para el desarrollo de Especificaciones Técnicas para protección de predios y accesos turísticos.	PRMCHA-16-SBCC-CF- Previsto **Revisión Previa**	Alto Parana	Est.	825,000.00	22/06/22	10/08/22	19/08/22	11/10/22	12/10/22	16/11/22	24/11/22	23/12/22	07/02/23	119	25/11/25	Agregar Comentario
			Real													
Contratación de Firma Consultora para el Desarrollo de Cursos de Capacitación.	PRMCHA-22-SBCC-CF- Previsto **Revisión Previa**	Alto Parana	Est.	330,000.00	02/02/24	15/03/24	28/03/24	20/05/24	21/05/24	14/06/24	12/07/24	22/07/24	19/09/24	122	30/12/25	Agregar Comentario
			Real													
P.A. - Unidad Ejecutora: 2021-2-ANDE - Gerencia Técnica/DH																
Método: CD (Contratación Directa)																
Contratación de Consultoria Externa para Apoyo a la ANDE (Panel de Consultores)	PRMCHA-23-CD-CF- Previsto **Revisión Previa**	Alto Parana	Est.	715,000.00	20/01/22	25/01/22	01/03/22	22/03/22	14/04/22	18/04/22	22/04/22	09/05/22	19/05/22	58	31/12/25	Agregar Comentario
			Real													
Método: SBCC (Selección Basada en la Calidad y Costo)																
Contratación de Consultoria para el desarrollo del Sistema de Operación y Mantenimiento.	PRMCHA-17-SBCC-CF- Previsto **Revisión Previa**	Alto Parana	Est.	3,300,000.00	01/02/23	13/03/23	24/03/23	16/05/23	12/06/23	27/06/23	10/07/23	04/08/23	15/09/23	122	31/12/25	Agregar Comentario
			Real													
Contratación de Consultoria para el desarrollo de Estudios.	PRMCHA-18-SBCC-CF- Previsto **Revisión Previa**	Alto Parana	Est.	770,000.00	25/01/22	18/03/22	31/03/22	23/05/22	21/06/22	06/07/22	15/07/22	27/07/22	19/09/22	119	06/10/22	Agregar Comentario
			Real													
Contratación de Auditoria Externa del Programa.	PRMCHA-21-SBCC-CF- Previsto **Revisión Previa**	Alto Parana	Est.	220,000.00	22/07/21	06/08/21	18/08/21	01/09/21	17/09/21	08/10/21	13/10/21	26/10/21	26/10/21	55	30/12/25	Agregar Comentario
			Real													
Método: SCC (Selección basada en las calificaciones de los consultores)																
Contratación de Consultoria para Evaluación Intermedia.	PRMCHA-19-SCC-CF- Previsto **Revisión Previa**	Alto Parana	Est.	60,500.00	04/09/24	20/09/24	25/09/24	24/10/24	07/11/24	07/11/24	18/11/24	25/11/24	08/01/25	76	16/07/25	Agregar Comentario
			Real													
Contratación de Consultoria para Evaluación Final.	PRMCHA-20-SCC-CF- Previsto **Revisión Previa**	Alto Parana	Est.	60,500.00	24/10/24	17/12/24	30/12/24	11/02/25	27/02/25	13/03/25	26/03/25	26/03/25	13/05/25	91	18/12/25	Agregar Comentario
			Real													