LANTA DE LOCALIZACION



MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY	
REPARACION Y BACHEO DE PAVIMENTO PETREO CASCO URBANO	
UBICACION: CALLE JUAN JOSE ROTELA - SILVIO PETIROSI	
UOC: LICENCIADO LUIS ROJAS	
PROYECTISTA: ARQ. CARLOS A. MOLINAS AYALA	
FECHA: 2019	

Studio MA
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES
Arq. Carlos A. Molinas Ayala
R.U.C.: 1523

PROYECTISTA

PROCEDIMIENTO DETALLADO

ACTIVIDAD	BACHEO DE EMPEDRADO	CÓDIGO Nº	EMV – 01

1. Iniciar en el sitio de trabajo los procedimientos apropiados de seguridad para el control del tránsito. Usar uno de los obreros como abanderado en caso de ser necesario.
2. Verificar si la piedra que se utilizará para el bacheo es de las dimensiones adecuadas.
3. Retirar todas las piedras flojas y desprendidas del sitio a empedrar, limpiar la superficie, hidratar y recompactar la subrasante, y disgregar un espesor de 5 cm.
4. Colocar la piedra con la parte más lisa hacia arriba y golpear con el martillo para incrustarla.
5. Emporar y rellenar los intersticios con mezcla de arena – limo.
6. Eliminar todo el material excedente y transportarlo a sitios predeterminados.
7. Cargar todo el equipo y dispositivos para el control del tránsito en el área de trabajo y trasladarse al siguiente sitio de trabajo.

Señalizar

Verificar piedra



Limpiar la superficie



Humectar y compactar



Rellenar y emporar



Limpiar



Desalojar y mudar

Studio MA
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES
Arq. Carlos A. Molinas Ayala
R.U.C.: 1523819 - 9

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY

Obra: **REPARACION DE PAVIMENTO PETREO - BACHEO**

CASCO URBANO - CALLE JUAN JOSE ROTELA Y CALLE SILVIO PETIROSI

CRONOGRAMA DE OBRAS

Nº	DESCRIPCION	MES 01				MES 02			
		SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
	CAPITULO 1 - PRELIMINARES								
1	Relanteo y Marcación de los sectores afectados								
2	Demolición de los sectores afectados								
2	Relleno y compactación								
3	Colchón de arena								
4	Pavimento pétreo - Bacheo								
5	Compactación								
6	Triturada 6º								
7	Cuneta de HºAº								
8	Limpieza, retiro escombros, traslado de materiales y señalizaciones								