Fecha: 1/11/2021 - Trabajos realizados correspondientes al mes de Octubre. O.C. No: 1621/1622					
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad
1	72102305-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: AIRE ACONDICIONADO VRV - PLANTA BAJA - 90 EQUIPOS CASETTES.	Unidad	EVENTO	1
1.1		LIMPIEZA DE FILTROS DEL EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	1
1.2		DESMONTAR Y LIMPIAR LA PALETA DEL VENTILADOR DEL EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	1
1.3		CONTROL DE CANTIDAD DE GAS R410A	Unidad	EVENTO	1
1.4		LIMPIEZA DE LAS SERPENTINAS DEL EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	1
1.5		LIMPIEZA ENGRASE Y CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DEL MOTORVENTILADOR DEL EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	1
1.6		LIMPIEZA DE BOMBA DE DESAGUE DEL EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	1
1.7		LIMPIEZA DE LAS CAÑERIAS DE DESAGUE	Unidad	EVENTO	1
1.8		CAMBIO DE LAS AISLACIONES DE LAS CAÑERIAS DE INTERCONEXIONES DE CU	Unidad	EVENTO	1
1.9		LIMPIEZA DE LA BANDEJA DE DESAGUE DEL EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	1
1.10		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1
2	72102305-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: AIRE ACONDICIONADO VRV-PLANTA BAJA 90 EQUIPOS CASETTES	Unidad	EVENTO	1
2.1		PROVISION Y CARGA DE GAS R4104	Unidad	EVENTO	1
2.2		PROVISION Y CAMBIO DE MOTOR DE VENTILADOR DEL EVAPORADOR	Unidad	EVENTO	1
2.3		PROVISION Y CAMBIO DE CAPACITOR DEL MOTOR DEL VENTILADOR DEL CONDESADOR	Unidad	EVENTO	1
2.4		PROVISION Y CAMBIO DE LA ALETA DEL VENTILADOR DEL CONDENSADOR	Unidad	EVENTO	1
2.5		CAMBIO DE LA BOMBA DE DESAGUE	Unidad	EVENTO	1
2.6		REPARACION DE LA PLACA ELECTRONICA	Unidad	EVENTO	1
2.7		PROVISION Y CAMBIO DE ANTICONGELANTE, EN CASO DE LAS PERDIDAS	Unidad	EVENTO	1
2.8		DETECCION DE PERDIDAS DE GAS R 410 A, SOLDADURA Y PRUEBA DE HERMETICIDAD CON NITROGENO	Unidad	EVENTO	1
2.9		VERIFICACION Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA O SOFFWARE , INCLUYE VERIFICACION DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS CSNET HITACHI	Unidad	EVENTO	1
2.10		MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1

Air Control
Ing. Mario Ballasch

Arq. CRISTINA ORUÉ, Jefa
Técnico y Mantenimiento
D.C.M. - UNA