MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

DIRECCION DE OBRAS Y URBANISMO

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 02/2022 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y CANALIZACIÓN A CIELO ABIERTO - PLURIANUAL EJERCICIOS 2022-2023". CON ID : 414700
CONTRATO Nº 48/2022

CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA Nº 5

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	SEGUN CONTRATO		CANTIDADES						MONTOS			
				P. UNIT.	P. TOTAL	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
3	Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.)	m2	1.447,7	45.000	65.146.500	0,0	0%	**1447,7**	100%	1.447,70	100%	0	65.146.500	65.146.500	100,00%
4	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	ml	1.054,1	27.750	29.251.275	0,0	0%	**1054,1**	100%	1.054,10	100%	0	29.251.275	29.251.275	100,00%
5	Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.)	m3	647,7	120.000	77.724.000	0,0	0%	**647,7**	100%	647,70	100%	0	77.724.000	77.724.000	100,00%
6	Construcción de cordon cuneta de Hº de 0.80m de e: 0.10m. (Según EE.TT.)	ml	413,7	64.500	26.682.974	0,0	0%	**413,7**	100%	413,69	100%	0	26.682.974	26.682.974	100,00%
TOTAL CONTRATO					**198.804.749**			**TOTAL CERTIFICACION**				0	**198.804.749**	**198.804.749**	

CERTIFICADO Nº 5	**198.804.749**
DEDUCCION DE ANTICIPO	**0**
TOTAL A COBRAR CERTIFICADO 5	**198.804.749**

Profesional Residente
LA CONSTRUCTORA O.R.

Cristhian Paniagua
Ingeniero Civil

Arq. Ronald Justiniano
Director de Obras y Urbanismo

Ing. Beatriz Villalba
Fiscal de Obra
Beatriz Villalba Leguizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. Nº 4877

Oscar Rodas
LA CONSTRUCTORA O.R.

LA CONSTRUCTORA OR
RUC: 1683567- 0
Calles y Viales

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

ACTA DE MEDICION

ACTA Nº 05/2023

En la ciudad de Hernandarias, Departamento de Alto Paraná, en el mes de diciembre de 2023, en el sitio de obras correspondiente a la LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 02/2022 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y CANALIZACIÓN A CIELO ABIERTO PLURIANUAL- EJERCICIOS 2022-2023".

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 02/2022 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y CANALIZACIÓN A CIELO ABIERTO - PLURIANUAL EJERCICIOS 2022-2023". CON ID : 414700
CONTRATO Nº 48/2022

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y CANALIZACIÓN A CIELO ABIERTO									
ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	ANTERIOR	%	ACTUAL	%	ACUMULADO	%
3	Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.)	m2	1.447,7	0,0	0%	1447,7	100%	1.447,70	100%
4	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	ml	1.054,1	0,0	0%	1054,1	100%	1.054,10	100%
5	Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.)	m3	647,7	0,0	0%	647,7	100%	647,70	100%
6	Construcción de cordon cuneta de Hº de 0,80m de e: 0,10m. (Según EE.TT.)	ml	413,7	0,0	0%	413,7	100%	413,69	100%

Profesional Residente
LA CONSTRUCTORA O.R.

Cristhian Paniagua
Ingeniero Civil

Arq. Ronald Justiniano
Director de Obras y Urbanismo

Ing. Beatriz Villalba
Fiscal de Obras

Beatriz Villalba Leguizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. Nº 4877

Oscar Rodas
LA CONSTRUCTORA O.R.

LA CONSTRUCTORA OR.
RUC: 1683567-0
Obras Civiles y Viales

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

DIRECCION DE OBRAS Y URBANISMO

PLANILLA DE COMPUTO METRICO DE AJUSTES DE CANTIDADES Y ADICIONALES

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 02/2022 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y CANALIZACIÓN A CIELO ABIERTO - PLURIANUAL EJERCICIOS 2022-2023". ID: 414700

CONTRATO Nº 48/2022

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y CANALIZACIÓN A CIELO ABIERTO					
		SEGÚN CONTRATO			
ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	P.UNIT.	P. TOTAL
3	Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.)	m2	1447,7	45.000	65.146.500
4	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	ml	1054,1	27.750	29.251.275
5	Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.)	m3	647,7	120.000	77.724.000
6	Construcción de cordon cuneta de Hº de 0,80m de e: 0,10m. (Según EE.TT.)	ml	413,7	64.500	26.682.974
					198.804.749

Profesional Residente
LA CONSTRUCTORA O.R.

Cristhian Paniagua
Ingeniero Civil

Arq. Ronald Justiniano
Director de Obras y Urbanismo

Ing. Beatriz Villalba
Fiscal de Obras

Beatriz Villalba Leguizamón
Ingeniera Civil
M.O.P.C. Nº 4877

Oscar Rodas
LA CONSTRUCTORA O.R.

LA CONSTRUCTORA OR.
RUC: 1683567-0
Obras Civiles y Viales