038003825352
F Nro:01376640

19.10.2020
Tino S. y C.
Concepto: 1° Cert.
Lote N° 03
O ANTERIOR 520
Concepto: Empedrado
Calle perpendicular
al acceso principal
CHEQUE 137.861.625
Dg

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Número 038003825352 | Serie - Cheque Número F 01376640 $ 137.861.625#

CHEQUE VISTA

BNFA A5038 01PYG

Hernandarias
Avda. Acosta Ñu e/Pikysyry

FECHA DE EMISIÓN 19 - 10 - 2020
DD MM AAAA

Páguese a la orden de Tino Servicios y Construcciones

La suma de Guaraníes Ciento treinta y siete millones, ochocientos sesenta y un mil, Seiscientos veinticinco-

MUNICIP. DE MBARACAYU CUENTA ROYALTIES
Col. Mbaracayu
RUC:80016961-1

No escribir ni firmar debajo de esta línea

No escribir ni firmar debajo de esta línea

⑈0200⑆038003825352⑆01376640⑆8⑈

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

R.U.C. 80016961 - 1
Cel.: (0981) 794 440

ORDEN DE PAGO

BENEFICIARIO:	TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
TIPO DE PRESUPUESTO:	ACCIÓN
PROGRAMA	ACCIÓN-ROYALTIES
SUB-PROGRAMA	
OBJETO DE GAST	520 CONSTRUCCIONES
NOMBRE DE BANCO	BANCO NAC. DE F
NRO CUENTA:	38.0.382535/2
CHEQUE NRO:	1376640
IMPORTE	137.861.625
SON GUARANIES	CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO
FECHA DE ELABORACIÓN	19/10/2020
ELABORADO POR	Crislaine Pressi
OBSERVACIÓN	CORRESPONDE AL PAGO DE LA 2° CERT. DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PERPENDICULAR AL ACCESO PRINCIPAL TRAMO 02 FRACCION 04-CENTRO URBANO

Firma y Sello
Intendente

0017535

Firma y Sello
Tesorera

T I N O
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
RUC N° 859.999-8

.....Construyendo con el país
DIRECCION: AVDA GENERAL AQUINO HERNANDARIAS.
tinoservicios@gmail.com

Hernandarias, 30 de Setiembre del 2020

SR. EDIR LERMEN

INTENDENTE MUNICIPAL DE MBARACAYÚ

PRESENTE

Ref.: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/2.020 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE PERPENDICULAR AL ACCESO PRINCIPAL MBARACAYÚ – TRAMO 2 FRACCIÓN 4 CENTRO URBANO".

Me dirijo a Usted, en mi carácter de representante legal de la empresa **TINO Servicios y Construcciones,** a fin solicitar el pago del **Certificado de Obra Nº 01, Lote Nº 03** "Construcción de Empedrado Calle Perpendicular al Acceso Principal Mbaracayú – Tramo 2 Fracción 4 Centro Urbano".

Atentamente. –

Tino
Servicios y Construcciones
Tel-(0631) 22090
Hernandarias - Paraguay
Oferente

Ruben Casco Escobar.

Datos del Contratista: **TINO Servicios y Construcciones - R.U.C. Nº 80050215-9**

Nombres y apellidos del firmante de solicitud: **Sr. Rubén Casco Escobar**

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaria
Recibido por: Rosa Nutos
Fecha: 30-09-2020
Hora: 10:45'
F

T I N O

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES

RUC Nº 859.999-8

.....Construyendo con el país

DIRECCION: AVDA GENERAL AQUINO HERNANDARIAS.

CERTIFICACIÓN Nº 1 - LOTE 03

OBRA: Construcción de Pavimento tipo empedrado

UBICACIÓN: Calle perpendicular al accceso principal Mbaracayu - Tramo 2 Fracción 4 Centro Urbano - Distrito de Mbaracayu

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1			
		UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
3.1	Movimiento de suelo: Replanteo, Levantamiento planialtimétrico y Marcación, Preparación de Suelo cargamento y acarreo de tierra	m2	3.000	23.400	70.200.000	m2	3.000	23.400	70.200.000
3.2	Calzada de Empedrado: incluye Relleno de tierra para colchón(acarreo de otro lugar),Colchón de tierra colorada, Piedra bruta Basáltica, Enripiado: Triturada Tipo VI, Compacatación , Mano de obra	m2	1.254	43.550	54.611.700	m2	1.190	43.550	51.824.500
3.3	Cordòn de H° A° de 0,10 ancho para cargado in situ	ml	115	74.700	8.590.500	ml	90	74.700	6.723.000
3.4	Badén de Hº Aº de 15m largo x 3m ancho para bocacalles (1)	m3	9	2.420.000	21.780.000	m3	6	2.420.000	14.520.000
3.5	Cartel de Obra	un	1	1.850.000	1.850.000	un	1	1.850.000	1.850.000
3.6	Limpieza final	un	1	1.967.800	1.967.800	un	1	1.967.800	
	Total Adjudicado Gs.				**159.000.000**	**Certificado Nº 1**			**145.117.500**

Total certificación:	145.117.500
Retención caucional 5% (Fondo de Reparo)	7.255.875
Total a pagar:	137.861.625

Son Guaraníes: ciento treinta y siete millones ochocientos sesenta y un mil seiscientos veinte y cinco.-

Tino
Servicios y Construcciones
Tel: (061) 22 090
Hernandarias - Paraguay

Representante Legal de la Empresa

Ing. Silvestre A. Silva I.
Reg. MOPC Nº 1.473

Profesional residente

Municipalidad de Mbaracayú

DICTAMEN

A: Edir Lermen
Intendente Municipal del Distrito de Mbaracayú

DE: Arq. Ana Nidia Ortiz Domínguez
Fiscal de Obras

OBJETO: CERTIFICACIÓN Nº 1 – "Construcción de Pavimento tipo Empedrado Calle perpendicular al acceso principal Mbaracayu - Tramo 2 - Fracción 4 Centro Urbano". Licitación por Concurso de Ofertas N° 02/2020 - Lote Nº 03.

FECHA: 02/10/2020

Por la presente me dirijo a usted, a objeto de remitir Dictamen de fiscalización de la construcción denominado "Construcción de Pavimento tipo Empedrado Calle perpendicular al acceso principal Mbaracayu - Tramo 2 - Fracción 4 Centro Urbano". del Distrito de Mbaracayú, Departamento de Alto Paraná. -

La Fiscalización acorde al pedido del Contratista, La Empresa TINO Servicios y Construcciones, elabora la Primera Certificación, Acta de Constancia de Verificación, Dictamen, Cronograma de Avance de Obra y Muestras fotográficas de la obra. El pedido del Contratista corresponde a lo ejecutado en la obra.

La Fiscalización aprueba la Certificación Nº 1 y recomienda a realizar el pago correspondiente.

Atentamente

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaria
Recibido por: Rosa Frutos
Fecha: 02-10-2020
Hora: 10:05'
F

Fiscal de Obras
Arq. Ana Nidia Ortiz Domínguez
Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC Nº 1834

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

CERTIFICACIÓN Nº 1 - LOTE 03

OBRA: Construcción de Pavimento tipo empedrado

UBICACIÓN: Calle perpendicular al accceso principal Mbaracayu - Tramo 2 Fracción 4 Centro Urbano - Distrito de Mbaracayu

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1			
		UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
3.1	Movimiento de suelo: Replanteo, Levantamiento planialtimétrico y Marcación, Preparación de Suelo cargamento y acarreo de tierra	m2	3.000	23.400	70.200.000	m2	3.000	23.400	70.200.000
3.2	Calzada de Empedrado: incluye Relleno de tierra para colchón(acarreo de otro lugar),Colchón de tierra colorada, Piedra bruta Basáltica, Enripiado: Triturada Tipo VI, Compacatación , Mano de obra	m2	1.254	43.550	54.611.700	m2	1.190	43.550	51.824.500
3.3	Cordòn de H° A° de 0,10 ancho para cargado in situ	ml	115	74.700	8.590.500	ml	90	74.700	6.723.000
3.4	Badén de Hº Aº de 15m largo x 3m ancho para bocacalles (1)	m3	9	2.420.000	21.780.000	m3	6	2.420.000	14.520.000
3.5	Cartel de Obra	un	1	1.850.000	1.850.000	un	1	1.850.000	1.850.000
3.6	Limpieza final	un	1	1.967.800	1.967.800	un	1	1.967.800	
	Total Adjudicado Gs.				**159.000.000**	**Certificado Nº 1**			**145.117.500**

Total certificación:	145.117.500
Retención caucional 5% (Fondo de Reparo)	7.255.875
Total a pagar:	137.861.625

Son Guaraníes: ciento treinta y siete millones ochocientos sesenta y un mil seiscientos veinte y cinco.-

Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC Nº 1834

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

Tel. (0677) 20352 – (0981) 794440

Dictamen Nro. 82/2020

Mbaracayú, 05 de octubre de 2020.-

Señor Intendente Municipal:
Edir Lermen
Municipalidad de Mbaracayú
PRESENTE:

El que suscribe, **Abogado Edgar M. Lezcano González**, Asesor Jurídico de esta Municipalidad, se dirige muy respetuosamente a Usted, a fin de elevar Dictamen Jurídico respeto a la **Nota presentado por la Empresa Constructora "TINO Servicios y Construcciones.", en virtud de la cual solicita el pago del Certificado Nro. 01 de la obra consistente en "Construcción de Empedrado calle Perpendicular al Acceso Principal Mbaracayú – Tramo 2 Fracción 4 Centro urbano; Licitación por Concurso de Oferta Nro. 02/2020, Lote Nº: 3,** lo cual expreso en los siguientes términos:

Que analizado los documentos puestos a mi conocimiento, en especial el contrato de obra, el Certificado Nro. 01, y el dictamen de fecha 02 de octubre de 2020, emitido por la Fiscal de Obras, Arquitecta Ana Nidia Ortiz Domínguez, he podido observar que las obras avanzan conforme a cronograma, y efectivamente se ha ejecutado las obras cuyo pago se solicita, todo de conformidad a las cláusulas contractuales, y dentro del plazo contractual, correspondiendo el pago de la suma solicitada, de los cuales deben ser descontados el fondo de Reparo de 5%.

Dejo constancia que el plazo de ejecución de la obra es de 60 días calendarios, y la orden de inicio ha sido expedida en fecha 11 de septiembre de 2020.

POR TANTO, al señor Intendente Municipal, RECOMIENDO, realizar el pago a la empresa constructora "TINO Servicios y Construcciones" la suma correspondiente a lo suscripto para la certificación No.: 1. Es mí dictamen. -

Atentamente.

Abogado
Mat. 9852

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaria
Recibido por: Rosa Trutos
Fecha: 05 - 10 - 2020
Hora: 12 : 10
F

Municipalidad de Mbaracayú

Mbaracayú, 02 de Octubre de 2.020.-

ACTA DE CONSTANCIA DE VERIFICACION Y MEDICIÓN Nº 1-LOTE Nº 03

En el Distrito de Mbaracayú, Alto Paraná, República del Paraguay, a los dos días del mes de Octubre del año dos mil veinte, siendo las 09:00 hs. se reúnen, en representación de la **Empresa TINO Servicios y Construcciones** representada por el Sr. Rubén Casco Escobar y en representación de la Municipalidad de Mbaracayú , en carácter de Fiscal de Obras, la Arquitecta Ana Nidia Ortiz Domínguez , a los efectos de labrar el Acta de Constancia de Verificación Nº 1 de los trabajos de los trabajos de **"Construcción de Empedrado Calle perpendicular al acceso principal Mbaracayu - Tramo 2 - Fracción 4 Centro Urbano".** Siendo ejecutado en Fracción 4 Centro Urbano, del Distrito de Mbaracayú

Luego del acto de verificaciones de la Obra se deja constar las mediciones de los rubros solicitados para su Certificación.

Sin otro punto que tratar se da por finalizado el acto, firmando los más arriba mencionados en dos ejemplares de un mismo tenor. -

Tino
Servicios y Construcciones
Tel-(0631) 22090
Hernandarias, Paraguay

Rubén Casco Escobar
Representante Legal de la Empresa

Arq. Ana Nidia Ortiz
Fiscal de Obras
Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC Nº 1834

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: TINO Servicios y Construcciones		**1,00**
DIRECCION:	HERNANDARIAS -DPTO. DE ALTO PARANA-PARAGUAY	
OBRA:	**LOTE O3: "Construcción de Empedrado Calle perpendicular al acceso principal Mbaracayu - Tramo 2 - Fracción 4 Centro Urbano".**	
LICITACION Nº	02/2020	CONCURSO DE OFERTAS

LIBRO DE OBRAS

Orden de Inicio: 11/09/2020

Se reúnen los profesionales, el Ing. Silvestre Silva como profesional residente de la obra y la Arq. Ana Nidia Ortiz Domínguez como fiscal de obras de la Municipalidad de Mbaracayú, para dar orden de inicio a la obra, denominada "Construcción de Empedrado Calle perpendicular al acceso principal a Mbaracayú - Tramo 2 Fracción 4 Centro Urbano", con el replanteo y preparación de suelo, se toman fotografías para los archivos.

Sin otro punto a tratar, se da por terminada la reunión.

Tino Servicios y Construcciones Tel.-(0631) 22090 Hernandarias - Paraguay

CONTRATISTA	PROFESIONAL RESIDENTE	FISCALIZACION
	Ing. Silvestre A. Silva I. Reg.MOPC Nº 1.473	Ana Nidia Ortiz D Arquitecta Reg MOPC Nº 1834

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: TINO Servicios y Construcciones		2,00
DIRECCION:	HERNANDARIAS -DPTO. DE ALTO PARANA-PARAGUAY	
OBRA:	LOTE O3: "Construcción de Empedrado Calle perpendicular al acceso principal Mbaracayu - Tramo 2 - Fracción 4 Centro Urbano".	
LICITACION Nº	02/2020	CONCURSO DE OFERTAS

LIBRO DE OBRAS

Visita a obra. 25/09/2020

Se reúnen los profesionales, el Ing. Silvestre Silva como profesional residente de la obra, y la Arq. Ana Nidia Ortiz Domínguez, como fiscal de obras de la Municipalidad de Mbaracayú, para la verificación de la obra con la calzada de empedrado, con relleno de tierra para calzada con un 75 % de avance.

Sin otro punto a tratar se da por terminada la reunión.

CONTRATISTA	PROFESIONAL RESIDENTE	FISCALIZACION
Tino Servicios y Construcciones Tel.: (0631) 22090 Hernandarias - Paraguay	Ing. Silvestre A. Silva I. Reg. MOPC Nº 1.473	Ana Nidia Ortiz D Arquitecta Reg. MOPC Nº 1834

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: TINO Servicios y Construcciones		**3,00**
DIRECCION:	HERNANDARIAS -DPTO. DE ALTO PARANA-PARAGUAY	
OBRA:	**LOTE O3: "Construcción de Empedrado Calle perpendicular al acceso principal Mbaracayu - Tramo 2 - Fracción 4 Centro Urbano".**	
LICITACION Nº	02/2020	CONCURSO DE OFERTAS

LIBRO DE OBRAS

Visita a obra 07/10/2020

Se reúnen los profesionales, el Ing. Silvestre Silva como Jefe profesional residente y la Arq. Ana Nidia Ortiz Domínguez, como Fiscal de obras de la Municipalidad de Mbaracayú para la inspección del avance de la obra, con la colocación del cordón de H°A°, con esta visita se solicita la 1ª certificación.

Sin otro (mot.) punto a tratar, se da por terminada la reunión.

Ing. Silvestre A. Silva I.
Reg. MOPC Nº 1.473

Tino
Servicios y Construcciones
Tel. 0631-320090
Hernandarias - Paraguay

CONTRATISTA	PROFESIONAL RESIDENTE	FISCALIZACION

Ing. Silvestre A. Silva I.
Reg. MOPC Nº 1.473

Arq. Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg. MOPC Nº 1824