038003825352
Nro:01376747

23-09-2021
Tino S. y C.
2° Cert.
Lote N° 02
520
Construccion de empedrado
Brul Diaz.
18.027.200

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Número 038003825352 | Serie - Cheque Número F 01376747 $18.027.200 #

CHEQUE VISTA

BNFA A5038 01PYG

FECHA DE EMISIÓN 23 - 09 - 2021 (DD MM AAAA)

Hernandarias
Avda. Acosta Ñu e/Pikysyry

Páguese a la orden de Tino Servicios y Construcciones

La suma de Guaraníes Dieciocho millones, veintisiete mil, Doscientos

MUNICIP. DE MBARACAYU CUENTA ROYALTIES
Col. Mbaracayu
RUC:80016961-1

No escribir ni firmar debajo de esta línea — Firmas — No escribir ni firmar debajo de esta línea

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU TESORERIA

⑈020⑆038003825352⑆01376747⑈

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

R.U.C. 80016961 - 1
Cel.: (0981) 794 440

ORDEN DE PAGO

BENEFICIARIO:	TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
TIPO DE PRESUPUESTO:	ACCIÓN
PROGRAMA	ACCIÓN-ROYALTIES
SUB-PROGRAMA	
OBJETO DE GAST	520 CONSTRUCCIONES
NOMBRE DE BANCO	BANCO NAC. DE F
NRO CUENTA:	38.0.382535/2
CHEQUE NRO:	1376747
IMPORTE	18.027.200
SON GUARANIES	DIECIOCHO MILLONES VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS
FECHA DE ELABORACIÓN	23/09/2021
ELABORADO POR	Crislaine Pressi
OBSERVACIÓN	CORRESPONDE AL PAGO DE LA 2º CERTIFICACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN KILOMETRO 42 GENERAL DIAZ LOTE Nº 02 SEGÚN CONTRATO Nº 44/2021

Firma y Sello
Intendente

0018064

Firma y Sello
Tesorera

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU TESORERIA

Gráfica NV - Víctor Miranda - AVDA SAN BLAS C/ AVDA COLOMBIA A 50 MTS DEL DIARIO VANGUARDIA - Tel.: (0982) 235 415 - (061) 575 892 - Ciudad del Este - RUC: 3687065-8 - HABILITACIÓN N°: 1318 - Numeración: 0018001 al 0019999 - 2020

T I N O

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
RUC Nº 859.999-8

.....Construyendo con el país
DIRECCION: AVDA GENERAL AQUINO CASI MARISCAL LOPEZ –HERNANDARIAS-0631-22090
tinoservicios@gmail.com

Ciudad de Mbaracayù, 08 de Septiembre de 2021

Señor
Edir Eduar Lermen Ritter.
INTENDENTE MUNICIPAL

Presente
REF: Contrato Nº 44/2021

Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en la comunidad de Procopio y Km 42 Gral Diaz Distrito de Mbaracayù.

ID Nº 399.022

Me dirijo a usted, con relación al contrato de referencia, con el objeto de solicitar **EL COBRO DE LA SEGUNDA (2da) CERTIFICACION DE LA OBRA.**

Sin otro particular, me despido atentamente .

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaria
Recibido por: Rosa Trutos
Fecha: 09-09-2021
Hora: 11:59
F

Tino
Servicios y Construcciones
Tel-(0631)22090
Hernandarias Paraguay
Oferente

Datos del Contratista: TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES

Datos del solicitante: RUBEN CASCO ESCOBAR
RUC Nº 859.999-8

T I N O

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
RUC Nº 859.999-8

…….Construyendo con el país
DIRECCION: AVDA GENERAL AQUINO CASI MARISCAL LOPEZ –HERNANDARIAS-0631-22090
tinoservicios@gmail.com

2da Certificación

2da Certificacion de Avance de Obras

Inicio de Obras: 27 de Julio 2021

Fecha de 2da. Certificacion : 10 de Setiembre 2021

LOTE 2

OBRA: Pavimento tipo empedrado en la Comunidad de Km 42 Gral. Diaz

Propietario: Municipalidad de Mbaracayu

Planilla de Costos

						1era Certificacion		2da Certificacion	
Items	Rumbro	Un.	Cant.	P. Uni	Precio Total	%	Total	%	Total
1.1	Replanteo: Levantamiento Planimetrico y Marcacion	m2	1130	8.000	9.040.000	100%	9.040.000		
1.2	Preparacion , Cargamento y Acarreo de Tierra	m2	1130	8.000	9.040.000	100%	9.040.000		
1.3	Colchon de Tierra Colorada	m2	904	8.000	7.232.000	100%	7.232.000		
1.4	Piedra Bruta basaltica	m2	904	21.800	19.707.200	100%	19.707.200		
1.5	Emripiado Triturada Tipo VI	m2	904	10.400	9.401.600			100%	9.401.600
1.6	Compactacion	m2	904	8.600	7.774.400			100%	7.774.400
1.7	Cordon de Hº Aº de 10x30x50	ml.	230	38.000	8.740.000	100%	8.740.000		
1.8	Cartel de Obras	Und.	1	1.800.000	1.800.000	100%	1.800.000		
1.9	Limpieza Final	Und.	1	1.800.000	1.800.000			100%	1.800.000
					74.535.200		55.559.200		18.976.000

Trabajos realizados por un monto de 18,976,000 gs. (Dieciocho millones, Novecientos setenta y seis mil guaranies.)

TOTAL ADJUDICADO POR CONTRATO Nº 44/2021 LOTE 01 +LOTE 02	229.121.800	Gs.
TOTAL ADJUDICADO POR LOTE 02	74.535.200	Gs.

	1era Certificacion		2da Certificacion		Total Certificado	
COSTOS DE TRABAJOS REALIZADOS	55.559.200	Gs.	18.976.000	Gs.	74.535.200	Gs.
Retencion de Fondo de Reparo 5% del Total son :	2.777.960	Gs.	948.800	Gs.	3.726.760	Gs.
TOTAL A PAGAR	52.781.240	Gs.	18.027.200	Gs.	70.808.440	Gs.

Son Dieciocho millones, Veintisiete mil, Doscientos guaranies----------

Representante de la Empresa
Rubert Casco Escobar

Tino
Servicios y Construcciones
Tel-(0631)22090
Hernandarias Paraguay

Profesional Residente
Ing. Plinio Torres

Ing. Plinio Torres
Pat. Prof. MOPC-CPI 577-5

Fiscal de Obras Municipalidad de Mbaracayu
Arq. Hilda Griselda Franco Arevalos F.

Arq. Hilda Griselda Arévalos
Reg. MOPC 1580

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRAS

2da Certificacion

Inicio de Obras: 27 de Julio 2021

Fecha de 2da Certificacion : 10 de Septiembre 2021

LOTE 2

OBRA: Pavimento tipo empedrado en la Comunidad de Km 42 Gral. Diaz

Ubicación: Colonhia Gral. Diaz- Distrito de Mbaracayu

	RUBROS	1er.MES					2do.MES					
		1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	% Terminado	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	% Terminado	%Total Terminad
1.1	Replanteo: Levantamiento Planimetrico y Marcacion					100%						100%
1.2	Preparacion , Cargamento y Acarreo de Tierra					100%						100%
1.3	Colchon de Tierra Colorada					100%						100%
1.4	Piedra Bruta basaltica					100%						100%
1.5	Emripiado Triturada Tipo VI										100%	100%
1.6	Compactacion										100%	100%
1.7	Cordon de Hº Aº de 10x30x50					100%						100%
1.8	Cartel de Obras					100%						100%
1.9	Limpieza Final										100%	100%

Representante de la Empresa
Ruben Casco Escobar

Tino
Servicios y Construcciones
Tel-(0631)22090
Hernandarias, Paraguay

Profesional Residente
Ing. Plinio Torres

Ing. Plinio Torres
Pat. Prof. MOPC-CPI 377.521

Fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayu
Arq. Hilda Griselda Arevalos F,

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: Pavimento tipo empedrado - Calle continuacion de la Plaza Municipal - Gral Diaz - Mbaracayu
PROPIETARIO: Municipalidad de Mbaracayu
UBICACIÓN: Calle continuacion de la Plaza **Municipal**- Gral Diaz - Mbaracayu

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Replanteo, levantamiento planimétrico y marcación	m2	1.130		
2	Preparación, Cargamento y acarreo de tierra	m2	1.130		
3	Colchón de tierra colorada	m2	904		
4	Piedra bruta basaltica	m2	904		
5	Enripiado Triturada Tipo VI	m2	904		
6	Compactación	m2	904		
7	Cordón de HºAº de 0,10 de ancho	ml	230		
8	Cartel de Obra	un	1		
9	Limpieza final	un	1		
			Total general Gs.		

Ana Nidia Ortiz D.
Arquitecta
Reg Prof Nº 1834

Municipalidad de Mbaracayú

DICTAMEN

A: Edir Lermen
Intendente Municipal del Distrito de Mbaracayú
DE: Arq. Hilda Griselda Arévalos Fernández
OBJETO: CERTIFICACIÓN N° 2 de La Obra **"Construcción de Empedrado"**
Lote 02: Comunidad de Km. 42 Gral. Díaz- Distrito de Mbaracayu
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 05/2.021
Contrato N° 44/2021 ID N° 399022
FECHA: 10/09/21

Por la presente me dirijo a usted, a objeto de remitir Dictamen de fiscalización de la construcción denominado **"Construcción de Empedrados" - Lote 02: Comunidad de Km. 42 Gral. Díaz"**, siendo ejecutado en el Distrito de Mbaracayú, Departamento de Alto Paraná. -

La Fiscalización acorde al pedido del Contratista, La Empresa **TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES,** elabora la Segunda Certificación, Acta de Constancia de Verificación, Dictamen y Muestras fotográficas de la obra.
Conforme verificaciones realizadas "In Situ" del avance de obras el monto correspondiente de las mismas es de 18.976.000 gs. (Dieciocho millones, Novecientos setenta y seis mil guaraníes.).
Con la aplicación del Fondo de Reparación del 5% es de 948.800 gs. (Novecientos cuarenta y ocho mil ochocientos guaraníes).
El monto correspondiente al pago de las obras realizadas es de **18.027.200 gs. (Dieciocho millones, Veintisiete mil, Doscientos guaraníes)**

La Fiscalización aprueba la Certificación N° 2 y recomienda a la Máxima Autoridad al estudio y si corresponde realizar el pago correspondiente.

Atentamente

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaría
Recibido por: Rosa Frutos
Fecha: 10-09-2021
Hora: 10:59'
F

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

Fiscal de Obras
Arq. Hilda Griselda Arévalos F

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

2da Certificación

2da Certificacion de Avance de Obras

Inicio de Obras: 27 de Julio 2021

Fecha de 2da. Certificacion : 10 de Setiembre 2021

LOTE 2

OBRA: Pavimento tipo empedrado en la Comunidad de Km 42 Gral. Diaz

Propietario: Municipalidad de Mbaracayu

Planilla de Costos

						1era Certificacion		2da Certificacion	
Items	Rumbro	Un.	Cant.	P. Uni	Precio Total	%	Total	%	Total
1.1	Replanteo: Levantamiento Planimetrico y Marcacion	m2	1130	8.000	9.040.000	100%	9.040.000		
1.2	Preparacion , Cargamento y Acarreo de Tierra	m2	1130	8.000	9.040.000	100%	9.040.000		
1.3	Colchon de Tierra Colorada	m2	904	8.000	7.232.000	100%	7.232.000		
1.4	Piedra Bruta basaltica	m2	904	21.800	19.707.200	100%	19.707.200		
1.5	Emripiado Triturada Tipo VI	m2	904	10.400	9.401.600			100%	9.401.600
1.6	Compactacion	m2	904	8.600	7.774.400			100%	7.774.400
1.7	Cordon de Hº Aº de 10x30x50	ml.	230	38.000	8.740.000	100%	8.740.000		
1.8	Cartel de Obras	Und.	1	1.800.000	1.800.000	100%	1.800.000		
1.9	Limpieza Final	Und.	1	1.800.000	1.800.000			100%	1.800.000
					74.535.200		55.559.200		18.976.000

Trabajos realizados por un monto de 18,976,000 gs. (Dieciocho millones, Novecientos setenta y seis mil guaranies.)

TOTAL ADJUDICADO POR CONTRATO Nº 44/2021 LOTE 01 +LOTE 02	229.121.800	Gs.
TOTAL ADJUDICADO POR LOTE 02	74.535.200	Gs.

	1era Certificacion	2da Certificacion	Total Certificado
COSTOS DE TRABAJOS REALIZADOS	55.559.200 Gs.	18.976.000 Gs.	74.535.200 Gs.
Retencion de Fondo de Reparo 5% del Total son :	2.777.960 Gs.	948.800 Gs.	3.726.760 Gs.
TOTAL A PAGAR	52.781.240 Gs.	18.027.200 Gs.	70.808.440 Gs.

Son Dieciocho millones, Veintisiete mil, Doscientos guaranies----------

Representante de la Empresa
Ruben Castro Escobar
Tino Servicios y Construcciones
Tel-(0631) 22090
Hernandarias Paraguay

Profesional Residente
Ing. Plinio Torres
Ing. Plinio Torres
Prof. MOPC-CPI 577.32

Fiscal de Obras Municipalidad de Mbaracayu
Arq. Hilda Griselda Franco Arevalos F.
Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
ALTO PARANÁ
CREADO POR LEY Nº 116/99

Municipalidad de Mbaracayú

ACTA DE VERIFICACION, MEDICION Y CERTIFICACION DE OBRAS: SIN OBSERVACIONES:

ACTA No: 02/ 2.021

(1) CONTRATANTE: Municipalidad de Mbaracayu

(2) CONTRATISTA: Empresa Constructora: TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES

(3) RUC: 859.999-8

(4) FISCAL DE OBRAS MUNICIPAL: Arq., Hilda Griselda Arévalos Fernández

(5) LOCALIZACION DE LA OBRA: Comunidad de Km. 42 Gral. Díaz- Distrito de Mbaracayu

(6) CODIGO DE CONTRATACION: CO-30168-21-202254

(7) OBJETO DE CONTRATO: Construcción de Empedrado

(8) IMPORTE DEL CONTRATO: Total del Contrato (Lote 01 +Lote 02): 229.121.800 gs.

Lote 02: 74.535.200 gs.

(9) PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: 60 días corridos

(10) FECHA DE INICIO DE OBRA: 27 de Julio 2,021

(11) CERTIFICACION No: 02

En la Ciudad de Mbaracayu, a los 10 días del mes de Septiembre de 2.021, se reúnen en representación de la Municipalidad de Mbaracayu la Arq. Hilda Griselda Arévalos Fernández, C.I. No: 855.797, Matricula Profesional M.O.P.C No: 1.560 con cargo de Fiscal de Obras de la Institución Municipal y el Sr. Rubén Casco Escobar, con C.I. Nº 859.999 en representación de la Empresa TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES, a objeto de suscribir el acta de certificación de obras No:02 en los siguientes términos:

La Fiscalización de Obras ha recibido por parte de la Empresa Contratista la solicitud de Certificación No: 02, realizadas conforme a las obligaciones establecidas en el Contrato.

Forma parte del acta la planilla de avance de obra entregada por el Contratista correspondiente al mes de Agosto/Septiembre.

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

Tino
Servicios y Construcciones
Tel-(0631) 22090
Hernandarias Paraguay

Se ha verificado y medido las planillas de computo métrico avance físico de obras, y plano de la obra proyectada, manifiesto que el Contratista ha cumplido a entera satisfacción lo establecido en el contrato y las obligaciones pactadas lo que justifica solicitar el pago correspondiente por la suma de 18.027.200 gs. (Son Dieciocho millones, Veintisiete mil, Doscientos guaraníes.)

Para constancia y en prueba de conformidad se firma 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y un solo efecto:

1.-En Representación de la Municipalidad de Mbaracayu:

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

Arq. Hilda Griselda Arévalos

2.- En Representación de la Empresa Contratista:

Tino
Servicios y Construcciones
Tel-(0631) 22090
Hernandarias Paraguay

Sr. Rubén Casco Escobar

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA: MARCAR CON X

• **SOLICITUD DE CERTIFICADO DE OBRA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA: X**
• **COPIA DE CERTIFICADOS ANTERIORES: x**
• **PLANILLAS DE COMPUTO METRICO: X**
• **PLANILLA DE CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO:X**
• **FOTOGRAFIAS ACTUALIZADAS DE LA OBRA EN EJECUCION:X**
• **LIBRO DE OBRAS:X**

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

Tel. – (0981) 794440

Dictamen Nro. 92/2021

Mbaracayú, 10 de setiembre de 2021.-

Señor Intendente Municipal:
Edir Lermen
Municipalidad de Mbaracayú
P R E S E N T E:

El que suscribe, **Abogado Edgar M. Lezcano González**, Asesor Jurídico de esta Municipalidad, se dirige muy respetuosamente a Usted, a fin de elevar Dictamen Jurídico respeto de la **Nota presentado por la Empresa Constructora "TINO Servicios & Construcciones", en virtud de la cual solicita el pago del Certificado Nro. 02 de la obra consistente en "Construcción de Empedrado en Km 42, Gral. Díaz", Licitación por Concurso de Oferta Nro. 05/2021, Lote No.: 2, ID No.: 399022,** lo cual expreso en los siguientes términos:

Que analizado los documentos puestos a mi conocimiento, en especial el contrato de obra, el Certificado Nro. 02, y el dictamen de fecha 10 de setiembre de 2021, emitido por la Fiscal de Obras, Arquitecta Hilda Griselda Arevalos F., he podido observar que las obras avanzan conforme a cronograma, y efectivamente se ha ejecutado las obras cuyo pago se solicita, todo de conformidad a las cláusulas contractuales, y dentro del plazo contractual, correspondiendo el pago de la suma solicitada, de los cuales deben ser descontados el fondo de Reparo de 5%.

Dejo constancia que el plazo de ejecución de la obra es de 60 días calendarios, y la orden de inicio ha sido expedida en fecha 27 de julio de 2021.

POR TANTO, al señor Intendente Municipal, RECOMIENDO, realizar el pago a la empresa constructora "TINO Servicios & Construcciones" la suma correspondiente a lo suscripto para la certificación No.: 2. Es mí dictamen. -

Atentamente,

Edgar M. Lezcano G.
Abogado
Mat. N°.: 9852

Municipal... ...acayú
Secretaría
Recibido por: Rosa Fretes
Fecha: 10 - 09 - 2021
Hora: 12:05'

Municipalidad de Mbaracayú

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
ALTO PARANÁ
CREADO POR LEY Nº 116/90

07

EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
Dirección: Avda. Gral. Aquino- Hernandarias- Alto Paraná

OBRA: Construcción de Empedrados

Lote 02: Construcción de Empedrado en la Comunidad de Km 42 Gral. Díaz-Distrito de Mbaracayu

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No 05/2021

CONTRATO Nº 44/2021 **ID Nº 399022**

LIBRO DE OBRAS

Mbaracayu, 26/08/21

Visita a Obra Nº 05

En la fecha, se reunen los profesionales el Ing Civil Plinio Garcete T. como profesional residente de obras y la Arq. Hilda G. Arévalos F. Fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayu, a fin de verificar los avances de las obras, se continua con los trabajos de emmipiado.

Sin mas items a ser verificados se da por culminada la reunion.

CONTRATISTA	PROFESIONAL RESIDENTE	FISCALIZACION
	Ing. Plinio Torres Pat. Prof. MOPC-CPI 577.521	Arq. Hilda Griselda Arévalos F. Reg. MOPC 1560

Tino
Servicios y Construcciones
Tel-(0631)22090
Hernandarias Paraguay

Municipalidad de Mbaracayú

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
ALTO PARANÁ
CREADO POR LEY Nº 116/90

08

EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
Dirección: Avda. Gral. Aquino- Hernandarias- Alto Paraná

OBRA: Construcción de Empedrados

Lote 02: Construcción de Empedrado en la Comunidad de Km 42 Gral. Díaz-Distrito de Mbaracayu

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No 05/2021

CONTRATO Nº 44/2021 **ID Nº 399022**

LIBRO DE OBRAS

Mbaracayu, 31/08/21.

Visita a Obra N° 06

En la fecha, se reunen los profesionales al Ing Civil Plinio Corcete T. como profesional residente de Obras y la Arq Hilda G. Arévalos F. Fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayu, a fin de verificar los avances de las obras. Se continuan los trabajos de emripiado.

Sin más items a ser verificados se da por terminada la reunión.

CONTRATISTA	PROFESIONAL RESIDENTE	FISCALIZACION
	Ing. Plinio Torres Pat. Prof. MOPC-CPI 577.52	Arq. Hilda Griselda Arévalos F. Reg. MOPC 1560

Tino
Servicios y Construcciones
Tel-(0631)22090
Hernandarias Paraguay

Municipalidad de Mbaracayú

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
ALTO PARANÁ
CREADO POR LEY Nº 116/90

09

EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
Dirección: Avda. Gral. Aquino- Hernandarias- Alto Paraná

OBRA: Construcción de Empedrados

Lote 02: Construcción de Empedrado en la Comunidad de Km 42 Gral. Díaz-Distrito de Mbaracayu

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No 05/2021

CONTRATO Nº 44/2021 **ID Nº 399022**

LIBRO DE OBRAS

Mbaracayu, 05/09/21

Visita a Obra N°07

En la fecha, se reunen los profesionales el Ing. Civil Plinio Garcete T, como profesional residente de Obras y la Arq. Nilda G. Arévalos F. Fiscal de OBRAS de la Municipalidad de Mbaracayu, a fin de verificar las obras Se culminaron los trabajos de amplipiado y se iniciaron los trabajos de Compactación

Sin mas puntos que tratar se da por culminada la reunion

CONTRATISTA — PROFESIONAL RESIDENTE — FISCALIZACION

Ing. Plinio Torres
Reg. MOPC-CPI 577.5

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

Tino
Servicios y Construcciones
Tel-(0631)22090
Hernandarias Paraguay

Municipalidad de Mbaracayú

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
ALTO PARANÁ
CREADO POR LEY Nº 116/90

10

EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
Dirección: Avda. Gral. Aquino- Hernandarias- Alto Paraná

OBRA: Construcción de Empedrados

Lote 02: Construcción de Empedrado en la Comunidad de Km 42 Gral. Díaz-Distrito de Mbaracayu

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No 05/2021

CONTRATO Nº 44/2021 **ID Nº 399022**

LIBRO DE OBRAS

Mbaracayu, 09/09/21

Visita a Obra Nº 8

En la fecha, se reunen los profesionales al Ing. Civil Plinio Garcete T., como profesional residente de Obras y la Arq. Hilda G. Arévalos F Fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayu, a fin de verificar los avances de las obras. Se ha culminado los trabajos de compactación y limpieza final.

Sin mas puntos a ser tratados se da por culminada la reunión.

CONTRATISTA | **Ing. Plinio Torres** Pat. Prof. MOPC-CPI 577.521 **PROFESIONAL RESIDENTE** | Arq. Hilda Griselda Arévalos F. Reg. MOPC 1560 **FISCALIZACION**

Tino
Servicios y Construcciones
Tel-0631122090
Hernandarias, Paraguay

Municipalidad de Mbaracayú

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
ALTO PARANÁ
CREADO POR LEY Nº 116/90

11

EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
Dirección: Avda. Gral. Aquino- Hernandarias- Alto Paraná

OBRA: Construcción de Empedrados

Lote 02: Construcción de Empedrado en la Comunidad de Km 42 Gral. Díaz-Distrito de Mbaracayu

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No 05/2021

CONTRATO Nº 44/2021 **ID Nº 399022**

LIBRO DE OBRAS

Mbaracayu, 10/09/21

Acta de 2da Certificacion

A solicitud del representante de la empresa TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES, se reunen en el local de la obra, el Ing Civil Plinio Garcete T. profesional residente de obra y la Arq. Hilda G. Arevalos F., Fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayu con el objeto de verificar los trabajos para su 2da Certificación:

Trabajos Realizados

1.5 - Emmipiado Triturada tipo IV 100 %
1.6 - Compactacion 100 %
1.9 - Limpieza final 100 %

Terminado el recorrido y las mediciones se da por finalizada la reunion Queda a cargo de la fiscalizacion procesar los datos obtenidos en obra, se firman dos ejemplares de un mismo tenor

Ing. Plinio Torres
Pat. Prof. MOPC-CPI 577.521

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

CONTRATISTA **PROFESIONAL RESIDENTE** **FISCALIZACION**

Tino
Servicios y Construcciones
Tel-(0631)22090
Hernandarias Paraguay