038003825352
F Nro: 01376638

15-10-2020
Hermes SACIS
1º Cert.C.
lote Nº 04
ANTERIOR 520
Construcción
de puente Alcanta-
rillado-Fracción 10
CHEQUE 50.832.359

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Número	Serie - Cheque Número	
038003825352	F 01376638	$50.832.359 #

CHEQUE VISTA

BNFA A5038 01PYG

Hernandarias
Avda. Acosta Ñu e/Pikysyry

FECHA DE EMISIÓN 15 - 10 - 2020
DD MM AAAA

Páguese a la orden de Empresa Hermes S.A.C.I.S

La suma de Guaraníes Cincuenta millones, ochocientos treinta y dos mil, Trescientos cincuenta y nueve

MUNICIP. DE MBARACAYU CUENTA ROYALTIES
Col. Mbaracayu
RUC:80016961-1

No escribir ni firmar debajo de esta línea — Firmas — No escribir ni firmar debajo de esta línea

⑈02004⑆038003825352⑆01376638⑆1⑈

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

R.U.C. 80016961 - 1
Cel.: (0981) 794 440

ORDEN DE PAGO

BENEFICIARIO:	EMPRESA HERMES S.A.C.I.S
TIPO DE PRESUPUESTO:	ACCIÓN
PROGRAMA	ACCIÓN-ROYALTIES
SUB-PROGRAMA	
OBJETO DE GAST	520 CONSTRUCCIONES
NOMBRE DE BANCO	BANCO NAC. DE F
NRO CUENTA:	38.0.382535/2
CHEQUE NRO:	1376638
IMPORTE	50.832.359
SON GUARANIES	CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
FECHA DE ELABORACIÓN	15/10/2020
ELABORADO POR	Crislaine Pressi
OBSERVACIÓN	CORRESPONDE AL PAGO DE LA 1º CERT. DE CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLADO-COMUNIDAD INDIGENA FRACCION 10 LOTE Nº 04

Firma y Sello
Intendente

0017530

Firma y Sello
Tesorera

Gráfica NV - Víctor Miranda AVDA SAN BLAS C/ AVDA COLOMBIA A 50 MTS DEL DIARIO VANGUARDIA -Tel.: (0982) 235 418 - (0981) 575 882 - Ciudad del Este - RUC: 3687965-4 - HABILITACIÓN N°: 1818 - Numeración 0017401 al 0018000 - 2020

EMPRESA HERMES S.A.C.I.S

KM – 95 SUPER CARRETERA

SAN ALBERTO – ALTO PARANA – PARAGUAY

San Alberto, 30 de Setiembre del 2020

SR. EDIR LERMEN

INTENDENTE MUNICIPAL DE MBARACAYÚ

Presente

REF.: Contrato **CO No.02/2020 – Lote Nº 04: "Construcción de puente Alcantarillado – Comunidad Fracción 10 Mbaracayu"**

Me dirijo a Usted, con relación al contrato de referencia, con el objeto de solicitar el pago de la **CERTIFICACIÓN Nº 1** de la Obra **"Construcción de puente Alcantarillado – Comunidad Fracción 10 de Mbaracayu"**

Sin otro particular me es propicia la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

Oferente

EMPRESA HERMES R.U.C:80080374-4 S.A.C.I.S

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

Datos del Contratista: HERMES S.A.C.I.S.

Nombres y apellidos del firmante de solicitud: SR. ODILO HERMES

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaria
Recibido por: Rosa Frutos
Fecha: 30 - 09 - 2020
Hora: 10:10'
F

EMPRESA HERMES S.A.C.I.S

KM – 95 SUPER CARRETERA
SAN ALBERTO – ALTO PARANA – PARAGUAY

CERTIFICACIÓN Nº 1 - LOTE N° 04

OBRA: Construcción de Puente Alcantarillado
UBICACIÓN: Comunidad de Fracciòn 10 - Mbaracayú

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN.**	**CANT.**	**P.UNIT.**	**P.TOTAL**	**UN.**	**CANT.**	**P.UNIT.**	**P.TOTAL**
4.1	Replanteo y marcación	un	1	1.778.844	1.778.844	un	1	1.778.844	1.778.844
4.2	Excavación para cabeceras y tubos	m3	51	85.515	4.361.265	m3	51	85.515	4.361.265
4.3	Base de Piedra Bruta y muro para cabeceras	m3	21	777.976	16.337.496	m3	21	777.976	16.337.496
4.4	Colocación de tubos de H°A° de 0.80 m diámetro	un	20	781.265	15.625.300	un	20	781.265	15.625.300
4.5	Relleno y compactación de tierra	m3	177	87.033	15.404.841	m3	177	87.033	15.404.841
4.6	Cartel de Obra	gl	1	1.897.501	1.897.501	gl	1	1.897.501	
4.7	Limpieza final	gl	1	1.391.501	1.391.501	gl	1	1.391.501	
Total Adjudicado Gs.					**56.796.748**	**Certificado Nº 1**			**53.507.746**

Total certificación:	53.507.746
Retención caucional 5% (Fondo de Reparo)	2.675.387
Total a pagar:	50.832.359

Son Guaraníes: Cincuenta millones ochocientos treinta y dos mil trescientos cincuenta y nueve mil.-

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

.....
Representante Legal de la Empresa

.....
Profesional residente

EMPRESA HERMES
R.U.C:80080374-4 S.A.C.I.S

Municipalidad de Mbaracayú

DICTAMEN

A: Edir Lermen
Intendente Municipal del Distrito de Mbaracayú

DE: Arq. Ana Nidia Ortiz Domínguez
Fiscal de Obras

OBJETO: CERTIFICACIÓN Nº 1- LOTE N° 4 – "Construcción de Puente Alcantarillado – Comunidad De Fracción 10 Mbaracayu", Licitación por CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2020.

FECHA: 02/10/20

Por la presente me dirijo a usted, a objeto de remitir Dictamen de fiscalización de la construcción denominado "Construcción de Puente Alcantarillado – Comunidad De Fracción 10 Mbaracayu", del Distrito de Mbaracayú, Departamento de Alto Paraná.-

La Fiscalización acorde al pedido del Contratista, La Empresa constructora HERMES S.A.C.I.S., elabora la Primera Certificación, Acta de Constancia de Verificación, Dictamen, Cronograma de Avance de Obra y Muestras fotográficas de la obra. El pedido del Contratista corresponde a lo ejecutado en la obra.

La Fiscalización aprueba la Certificación Nº 1 y recomienda a realizar el pago correspondiente.

Atentamente

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaria
Recibido por: Rosa Frutos
Fecha: 02-10-2020
Hora: 08:05
F

Fiscal de Obras
Arq. Ana Nidia Ortiz Domínguez
Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC Nº 1834

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

CERTIFICACIÓN Nº 1 - LOTE N° 04

OBRA: Construcción de Puente Alcantarillado
UBICACIÓN: Comunidad de Fracciòn 10 - Mbaracayú

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1			
ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
4.1	Replanteo y marcación	un	1	1.778.844	1.778.844	un	1	1.778.844	1.778.844
4.2	Excavación para cabeceras y tubos	m3	51	85.515	4.361.265	m3	51	85.515	4.361.265
4.3	Base de Piedra Bruta y muro para cabeceras	m3	21	777.976	16.337.496	m3	21	777.976	16.337.496
4.4	Colocación de tubos de H°A° de 0.80 m diámetro	un	20	781.265	15.625.300	un	20	781.265	15.625.300
4.5	Relleno y compactación de tierra	m3	177	87.033	15.404.841	m3	177	87.033	15.404.841
4.6	Cartel de Obra	gl	1	1.897.501	1.897.501	gl	1	1.897.501	
4.7	Limpieza final	gl	1	1.391.501	1.391.501	gl	1	1.391.501	
Total Adjudicado Gs.					**56.796.748**	**Certificado Nº 1**			**53.507.746**

Total certificación:	53.507.746
Retención caucional 5% (Fondo de Reparo)	2.675.387
Total a pagar:	50.832.359

Son Guaraníes: Cincuenta millones ochocientos treinta y dos mil trescientos cincuenta y nueve mil.-

Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC Nº 1834

EMPRESA HERMES
R.U.C:80080374-4 S.A.C.I.S

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

Tel. (0677) 20352 – (0981) 794440

Dictamen Nro. 85/2020

Mbaracayú, 05 de octubre de 2020.-

Señor Intendente Municipal:
Edir Lermen
Municipalidad de Mbaracayú
P R E S E N T E:

El que suscribe, **Abogado Edgar M. Lezcano González**, Asesor Jurídico de esta Municipalidad, se dirige muy respetuosamente a Usted, a fin de elevar Dictamen Jurídico respeto a la **Nota presentado por la Empresa Constructora "HERMES S.A.C.I.S.", en virtud de la cual solicita el pago del Certificado Nro. 01 de la obra consistente en "Construcción de Puente Alcantarillado – Comunidad de Fracción 10 Mbaracayú; Licitación por Concurso de Oferta Nro. 02/2020, Lote Nº: 4,** lo cual expreso en los siguientes términos:

Que analizado los documentos puestos a mi conocimiento, en especial el contrato de obra, el Certificado Nro. 01, y el dictamen de fecha 02 de octubre de 2020, emitido por la Fiscal de Obras, Arquitecta Ana Nidia Ortiz Domínguez, he podido observar que las obras avanzan conforme a cronograma, y efectivamente se ha ejecutado las obras cuyo pago se solicita, todo de conformidad a las cláusulas contractuales, y dentro del plazo contractual, correspondiendo el pago de la suma solicitada, de los cuales deben ser descontados el fondo de Reparo de 5%.

Dejo constancia que el plazo de ejecución de la obra es de 60 días calendarios, y la orden de inicio ha sido expedida en fecha 11 de septiembre de 2020.

POR TANTO, al señor Intendente Municipal, RECOMIENDO, realizar el pago a la empresa constructora "HERMES S.A.C.I.S." la suma correspondiente a lo suscripto para la certificación No.: 1. Es mí dictamen. -

Atentamente.

Edgar M. Lezcano
Abogado
Mat. 9852

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaría
Recibido por: Rosa Toutos
Fecha: 05-10-2020
Hora: 09:08
F

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
ALTO PARANÁ
CREADO POR LEY Nº 116/90

Municipalidad de Mbaracayú

Mbaracayú, 02 de Octubre de 2.020.-

ACTA DE CONSTANCIA DE VERIFICACION Y MEDICIÓN Nº 1-LOTE N° 04

En el Distrito de Mbaracayú, Alto Paraná, República del Paraguay, a dos días del mes de Octubre del año dos mil veinte, siendo las 09:50 hs. se reúnen, en representación de la Empresa **HERMES S.A.C.I.S.** , representada por el Sr. Odilo Hermes, y en representación de la Municipalidad de Mbaracayú , en carácter de Fiscal de Obras, la Arquitecta Ana Nidia Ortiz Domínguez , a los efectos de labrar el Acta de Constancia de Verificación Nº 1 de los trabajos de "Construcción de Puente Alcantarillado – Comunidad De Fracción 10 Mbaracayu", Siendo ejecutado en Fracción 10 , en el Distrito de Mbaracayú

Luego del acto de verificaciones de la Obra se deja constar las mediciones de los rubros solicitados para su Certificación.

Sin otro punto que tratar se da por finalizado el acto, firmando los más arriba mencionados en dos ejemplares de un mismo tenor. -

X Odilo Hermes

Sr. Odilo Hermes
Representante de La Empresa

EMPRESA HERMES
R.U.C:80080374-4 S.A.C.I.S

Arq. Ana Nidia Ortiz
Fiscal de Obras

Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg. MOPC Nº 1834

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: HERMES SACIS		**1,00**
DIRECCION:	SAN ALBERTO -DPTO. DE ALTO PARANA-PARAGUAY	
OBRA:	**Lote N° 04 "Construcción de Puente Alcantarillado – Comunidad De Fracción 10 Mbaracayu", Siendo ejecutado en Fracción 10**	
LICITACION Nº	02/2020	CONCURSO DE OFERTAS

LIBRO DE OBRAS

Orden de Inicio: 11/09/2020

Se reúnen los profesionales, la Arq. Griselda Arévalos como profesional residente de la obra y como fiscal de obras de la Municipalidad de Mbaracayú la Arq. Ana Nidia Ortiz Domínguez, para dar inicio a la obra denominada "Construcción de puente alcantarillado - Comunidad de Fracción 10 Mbaracayú" con el replanteo y marcación.

Sin otro punto a tratar, se da por terminada la reunión.

CONTRATISTA	PROFESIONAL RESIDENTE	FISCALIZACION
X Odilo Neto EMPRESA HERMES R.U.C:80080374-4 S.A.C.I.S	X Arq. Hilda Griselda Arévalos F Reg. MOPC 1560	Ana Nidia Ortiz D Arquitecta Reg MOPC Nº 1834

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: HERMES SACIS		**2,00**
DIRECCION:	SAN ALBERTO -DPTO. DE ALTO PARANA-PARAGUAY	
OBRA:	**Lote N° 04 "Construcción de Puente Alcantarillado – Comunidad De Fracción 10 Mbaracayu", Siendo ejecutado en Fracción 10**	
LICITACION Nº	02/2020	CONCURSO DE OFERTAS

LIBRO DE OBRAS

Visita a obra 25/09/2020

Se reunieron los profesionales, la Arq. Griselda Arévalos como profesional residente de la obra y la Arq. Ana Nidia Ortiz Domínguez, como fiscal de obras de la Municipalidad de Mbaracayú, para la fiscalización de la obra, con la colocación de tubos de 0,80 m de diámetro, se toman muestras fotográficas para los archivo.

Sin otro punto a tratar, se da por terminada la reunión.

CONTRATISTA	PROFESIONAL RESIDENTE	FISCALIZACION
X	X	

EMPRESA HERMES R.U.C:80080374-4 S.A.C.I.S

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC Nº 1834

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: HERMES SACIS		**3,00**
DIRECCION:	SAN ALBERTO -DPTO. DE ALTO PARANA-PARAGUAY	
OBRA:	**Lote N° 04 "Construcción de Puente Alcantarillado – Comunidad De Fracción 10 Mbaracayu", Siendo ejecutado en Fracción 10**	
LICITACION Nº	02/2020	CONCURSO DE OFERTAS

LIBRO DE OBRAS

Visita a obra: 07/10/2020.

Se reúnen los profesionales la Arq. Griselda Arévalos como profesional residente y la Arq. Ana Nidia Ortiz Dominguez como fiscal de obras de la Municipalidad de Mbaracayú para la verificación del avance de la obra, con el relleno y compactación de tierra, con esta visita, la parte solicita la 1ª Certificación.

Sin otro punto a tratar, se da por terminada la reunión.

CONTRATISTA	PROFESIONAL RESIDENTE	FISCALIZACION
EMPRESA HERMES R.U.C:80080374-4 S.A.C.I.S	Arq. Hilda Griselda Arévalos F. Reg. MOPC 1560	Ana Nidia Ortiz D Arquitecta Reg. MOPC Nº 1834