CERTIFICADO DE OBRA Nº. 2

OBRA: L.P.N. Nº 07/20 – CONTRATO Nº 37/21 - PERFORACION DE POZOS ARTESIANOS, PROVISION E INSTALACION DE TANQUES CON ACCESORIOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ID N° 382.308

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

CONTRATISTA: FORMIGHIERI SA
REPRESENTANTE LEGAL: Sr. VILMAR FORMIGHIERI DA SILVA **FECHA: 08/ 10/ 2021**
OBRA: LOTE 5: PERFORACION DE POZO, PROVISION E INSTALACION DE TANQUE CON ACCESORIOS,BARRIO SAN ANTONIO (SECTOR 1)

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado Actual	21,65%
Ejecutado Anterior	77,52%
Ejecutado Acumulado	99,17%

		ADJUDICADO				Presente Certificado (a)		Certificado Anterior (b)		Rubros No ejecut. A Compensar		Certificado Acumulado (a+b)		SALDOS		MONTO EN GUARANIES			
Item	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	P. Unitario	P. TOTAL	Cant.	%	Canti.	%	Cant.	%	Canti.	%	Cant.	%	Presente Certificado (c) = (a x P.Unit.)	Certificado anterior (d) = (b x P.unit)	Monto Rubros no Ejecut. A Compensar	Certificado Acumulado (e) = (c + d)
1	Cartel de Obra de 2,00 X 2,00 m de estructura metálica con chapa galvanizada n° 24, y caño de 0,20 x 0,20 m. Soporte en perfil U de 2", con reticulado de varilla metálica de 10mm. Impresión digital en lona vinílica	UNI	1,00	1.500.000	1.500.000	1,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	1.500.000	0	0	1.500.000
2	Perforación de Pozo	UMG	1,00	46.217.189	46.217.189	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	0	46.217.189	0	46.217.189
3	Equipamiento de Bombeo y Accesorios	UMG	1,00	13.685.143	13.685.143	1,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	13.685.143	0	0	13.685.143
4	Provisión de Tanque para agua capacidad 30.000 litros, incluye instalación y accesorios complementarios del tanque, en la entrada y salida, con logo de la institución	UNI	1,00	53.166.667	53.166.667	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	0	53.166.667	0	53.166.667
5	Cercado Perimetral - Marcación y replanteo	M2	20,00	18.000	360.000	0,00	0%	20,00	100%	0,00	0%	20,00	100%	0,00	0%	0	360.000	0	360.000
6	Cercado perimetral de tejido de alambres	ML	18,00	217.333	3.911.994	17,30	96%	0,00	0%	0,70	4%	17,30	96%	0,00	0%	3.759.861	0	152.133	3.759.861
7	Cercado Perimetral - Provisión y colocación de portón metálico	UNI	1,00	1.588.667	1.588.667	1,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	1.588.667	0	0	1.588.667
8	Confección de piso de Hº espesor de 10 cm para caseta y registro	M2	3,25	293.333	953.332	1,65	51%	0,00	0%	1,60	49%	1,65	51%	0,00	0%	483.999	0	469.333	483.999
9	Confección de caseta con mamposteria de Lad. Hueco	M2	9,70	260.833	2.530.080	8,17	84%	0,00	0%	1,53	16%	8,17	84%	0,00	0%	2.131.006	0	399.074	2.131.006
10	Caseta y registro - Revoque interior - exterior de caseta y registro	M2	18,00	65.000	1.170.000	18,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	18,00	100%	0,00	0%	1.170.000	0	0	1.170.000
11	Caseta y registro - Confección de registro para bomba con mamposteria de lad. Hueco	M2	2,80	473.333	1.325.332	2,06	74%	0,00	0%	0,74	26%	2,06	74%	0,00	0%	975.066	0	350.266	975.066
12	Caseta y registro - Provision en instalacion de Puerta metalica para caseta 0,70 m x 1,70 m	UNI	1,00	850.000	850.000	1,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	850.000	0	0	850.000
13	Caseta y registro - Instalación de electroducto de 2" HG.	UMG	1,00	483.333	483.333	1,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	483.333	0	0	483.333
14	Servicio de limpieza general de la construccion	UMG	1,00	933.333	933.333	1,00	100%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0,00	0%	933.333	0	0	933.333
	MONTO PARCIAL				128.675.071											27.560.408	99.743.856	1.370.807	127.304.264

RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION S/ ACTA DE ACUERDO

		SEGÚN ACTA DE ACUERDO				Rubros Ejecut. En Compensación		Certificado Anterior (b)		Rubros ejecut. A Mas en Compensación		Certificado Acumulado (a+b)		SALDOS		MONTO EN GUARANIES			
Item	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	P. Unitario	P. TOTAL	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Canti.	%	Cant.	%	Monto Rubros Ejecut. En Compensación	Certificado anterior	Monto Rubros Ejecut. A Mas en Compensac.	Certificado Acumulado Rubros Ejecut. En
10	Caseta y registro - Revoque interior - exterior de caseta y registro	M2	2,46	65.000	159.900	2,46	100%	0,00	0%	0,00	0%	2,46	100%	0,00	0%	159.900	0	0	159.900
15	Triturada Sexta	M3	0,11	123.333	13.567	0,11	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,11	100%	0,00	0%	13.567	0	0	13.567
16	Losa de Hº Aº esp.de 10 cm	m3	0,06	2.156.488	129.389	0,06	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,06	100%	0,00	0%	129.389	0	0	129.389
	TOTAL MONTO - RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION				302.856											302.856	0	0	302.856
																27.863.264	99.743.856	1.370.807	127.607.120

OBSERVACIÓN: LA DIFERENCIA ENTRE LOS RUBROS NO EJECUTADOS Y LOS RUBROS EJECUT. EN COMPENSACION, EL MONTO ES DE Gs. 1.067.951.-

TOTAL CERTIFICADO - IVA INCLUIDO GS.	27.863.264
DEVOLUCION DE ANTICIPO =(+1067951 + 27863264)*20/100*-1	-5.786.243
RETENCION FONDO DE REPARO 5%	-1.393.163
TOTAL CERTIFICADO Nº 2 GS.	20.683.858

SON GUARANIES: VEINTE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO.-----

16 MAY 2022

FORMIGHIERI S.A.

Gabriela Núñez
Fiscal de Obras

Vilmar Formighieri
Presidente

Municipalidad de Ciudad del Este
CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

Marlene Elizabeth Aguirre Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E