MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ

MINGA GUAZÚ

OBRA: ***Construcción de pavimento tipo empedrado***

DISTRITO: Minga Guazú **DEPTO:** Alto Paraná

UBICACIÓN: Km 16 Acaray - Kavure'i

Certificado de Obras N° 01

Nº	Descripción	Un	Cant.	P.Unit.	Total	Certificado Actual: ACUMULADO EN CANTIDADES	Certificado Actual: % EN CANTIDADES	Certificado Actual: ACUMULADO EN MONTO
	Trabajos Preliminares							
1	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	m2	3,60	499.333	1.797.599	3,60	100	1.797.599
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	m2	1.464,45	2.433	3.563.007	1.464,45	100	3.563.007
3	Preparación de suelo con Motoniveladora.	m2	1.464,45	3.200	4.686.240	1.464,45	100	4.686.240
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada							
4	Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	m3	175,73	26.333	4.627.498	175,73	100	4.627.498
5	Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	m2	1.464,45	35.594	52.125.633	1.464,45	100	52.125.633
6	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	m2	1.464,45	3.850	5.638.133	1.464,45	100	5.638.133
	Cordón de Hº							
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	ml	231,00	39.667	9.163.077	231,00	100	9.163.077
8	Cordón cuneta	ml	207,00	110.000	22.770.000	207,00	100	22.770.000
	Compactación							
9	Compactación preliminar	m2	1.464,45	2.967	4.345.023	1.464,45	100	4.345.023
10	Compactación final	m2	1.464,45	3.200	4.686.240	1.464,45	100	4.686.240
	Limpieza final							
11	Limpieza final	m2	1.464,45	1.600	2.343.120	1.464,45	100	2.343.120
	TOTAL SEGÚN CONTRATO SEGÚN CONTRATO N° 29/2023			Total	₲ 115.745.570	TOTAL SEGÚN CERTIFICADO		₲ 115.745.570

un	unidad
m	metro
m2	metro cuadrado
m3	metro cúbico

Monto de Certificado	115.745.570
Descuento de Anticipo	-
Fondo de Reparo	5.787.278
Total a Pagar por Certificado	109.958.291

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2025

MUNICIPALIDAD DE
MINGA GUAZÚ

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección de Obras

Avda. Mcal. Estigarribia Esq. Bernardino Caballero– Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA.

VERIFICACION Y CUMPLIMENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ACTA Nº 1

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 29 /2.023-ID: N° 422.716.

CONTRATISTA: SR. ALBERTO ROYO MARTINEZ –NEW SONY VAIO -RUC: 80078995-4

En la ciudad de Minga Guazú, Decimo Departamento de Alto Paraná, a los Tres días del mes de octubre del año dos mil veintitrés, siendo las nueve horas. Yo Arq. Miguel Cáceres en mi carácter de Director de Obras en representación de la Municipalidad de Minga Guazú y en común acuerdo con la empresa contratista me constituyo en el sitio de la obra **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 29 /2.023-ID: N° 422.716 : LOTE N° 20 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado- km 16 Acaray-Kavure'i "** para la RECEPCION PROVISORIA de los trabajos previstos en las especificaciones de obras de la empresa contratista del **SR. ALBERTO ROYO MARTINEZ – NEW SONY VAIO -RUC: 80078995-4.**

Por tanto, la Municipalidad a través de esta Fiscalización RECIBE EN FORMA PROVISORIA en todo de acuerdo a las especificaciones y calidades de obra requeridas, quedando todavía bajo la responsabilidad del contratista los vicios ocultos que puedan surgir a posterior.

Sin otro particular, la saludo atentamente.

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2025

Arq. Miguel Cáceres
Director de Obras y Servicios

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

NSV II SRL
NEW SONY VAIO II S.R.L.

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS - FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL N.C.P. CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS FERREAS, PUENTES Y TÚNELES - CONSTRUCCIÓN DE OTROS PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P. - OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE INGENIERÍA

(0975) 519 708

Campo Vía, Ballivian - Ciudad del Este - Alto Paraná - Paraguay

TIMBRADO N° 16445675
Fecha Inicio Vigencia: 01/06/2023
Fecha Fin Vigencia: 30/06/2024
R.U.C.: 80078995 - 4

FACTURA

N°001-001- 0000617

FECHA DE EMISIÓN 4 DE Octubre DE 2023 | COND. DE VENTA: CONTADO ( ) CRÉDITO (✓)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Municipalidad de Minga Guazu

DIRECCIÓN: Km 16 Acaray R.U.C./C.I.: 800 10478-1

TELÉFONO: NOTA DE REMISIÓN N°: FECHA: / /

CANT.	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS 5%	VENTAS 10%
1	Certificado de Obra N°01				
	correspondiente a los lotes				
	18,20,21,36,37,38 del				
	contrato Nº 29/2023				
	con ID 422716	423218677			423218677
		SUB - TOTAL			

TOTAL A PAGAR (en letras) Gs. ( ) US$ ( ) cuatrocientos veintitres millones doscientos dieciocho mil seiscientos setenta y siete

TOTALES 423.218.677

LIQUIDACIÓN DEL IVA (5%): (10%): 38.474.425 = TOTAL IVA: 38.474.425

dergraf de: Derlis Joel Peña Valenzuela - Ruc: 3672021 - 6 - Km. 14 Monday a 800 mtrs. de la Ruta Internacional N° 7, a 90 mtrs. de la Plaza Yukeri, a 20 mtrs. frente a la Iglesia San Roque - Minga Guazú - Alto Parana
Cel.: (0973) 863.625 - Habilitacion N° 2260 - 01 Tal. 50x3 del 601 al 650 - Junio/2023

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Talón (No Válido como crédito fiscal)

Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - REPSE

Ruc : 800789954 NEW SONY VAIO II SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Teléfono/s : (0985)942377 **Website** :

Fax : **Email Corp.:** pytyvocon@outlook.com

Dirección : AVENIDA, AVDA. CAMILO RECALDE Y EMILIANO R. FERNANDEZ. - ALTO PARANA - CIUDAD DEL ESTE(PLANTA URBANA)

Estado : Activo

Se registró en REPSE bajo el N° 018333

Conforme al Decreto N° 6866/11 y Normativas Vigentes. Este registro tiene fecha de vencimiento el 28/10/2023

Otorgado en Asunción, el 28/10/2021

Este certificado no implica la habilitación para la obtención de licencias, permisos o registros que puedan ser exigidos por otras reparticiones o instituciones gubernamentales.

Para mayor información ingresar, con la clave y usuario correspondientes, al Sistema Electrónico VUE - Página Web www.vue.org.py

800789954
12122022 1143 800789954 800789954

NEW SONY VAIO II S.R.L.

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

018333

Lote 5667431498 , Cons.: 1

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

NUMERO 4270162767027

FORM.427-1

FECHA 28/09/2023

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80078995	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	4	NEW SONY VAIO II SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. N° 194 DE LA LEY N° 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY N° 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 28/10/2023

NÚMERO DE CONTROL : 95CF0945

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

42718007899595CF0945

NEW SONY VAIO II S.R.L
RUC: 80078995-4

DATOS GENERALES DEL CERTIFICADO

Se encontró el Certificado de Cumplimiento Tributario. El mismo es válido hasta el 28/10/2023

RUC

80078995

Nombre/Razón Social

NEW SONY VAIO II SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Número de Certificado

4270162767027

Número de Control

95CF0945

Municipalidad de Minga Guazú
Auditoría Interna
Periodo 2021 - 2025
Lic. José Martinez
Auditor Interno

No soy un robot

reCAPTCHA
Privacidad - Términos

Limpiar

Validar Autenticidad

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 2888059 NRO. CERTIFICADO: 402931

FECHA EMISION: 28-09-2023 VENCIMIENTO: 14-10-2023

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80078995 Nro. Certificado: 402931

Razon Social: NEW SONY VAIO II SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Actividad(es): CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

Fecha de Inscripcion: 29-09-2021 Cantidad de Asegurados: 1

Nro. Patronal(es): 0505-40-0657 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

NEW SONY VAIO II S.R.L

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Formulario de Identificación del Personal - FIP

Proveedor Adjudicado

NEW SONY VAIO II SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

RUC

80078995-4

Entidad Contratante

Municipalidad de Minga Guazú

Descripción del llamado / Contrato

ID: 422716 / LICITACION PUBLICA NACIONAL 01/23 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ

Monto del contrato

1.659.513.072

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculación
1	JUAN TADEO	BENITEZ	4669932	PARCIAL	LABORAL	

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

Usuario Impresión: NEWSONY2012

Fecha Impresión: 28/09/2023

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

NEW SONY VAIO II SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

RUC

80078995-4

Entidad Contratante

Municipalidad de Minga Guazú

Descripción del llamado / Contrato

ID: 422716 / LICITACION PUBLICA NACIONAL 01/23 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ

Monto del contrato

1.659.513.072

Año: 2023 **Periodo:** Octubre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

NEW SONY VAIO II SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

RUC

80078995-4

Entidad Contratante

Municipalidad de Minga Guazú

Descripción del llamado / Contrato

ID: 422716 / LICITACION PUBLICA NACIONAL 01/23 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ

Monto del contrato

1.659.513.072

Año: 2023 **Periodo:** Agosto

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	JUAN TADEO	BENITEZ	Cumplio	2680373	Contratista	Activo

NEW SONY VAIO II S.R.L.
RUC: 80078995-4

Usuario Impresión: NEWSONY2012

Fecha Impresión: 28/09/2023

Municipalidad de Ciudad del Este

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPIO
ALTO PARANÁ - PARAGUAY
Av. Pioneros Del Este y Alejo Garcia - RUC: 80008881-6
Tel: (061) 501705/9 - Fax: (061) 501710
Email: mcd@mcde.gov.py - Web: mcde.gov.py

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMPROBANTE DE INGRESO

Nro.: 2023-3-5175

Fecha: 27/01/2023

PATENTE COMERCIAL E INDUSTRIAL - 2023/0

R.M.C.: 222213 R.U.C.: 80078995-4 - CDI:

NOMBRE: NEW SONY VAIO II S.R.L.
DOMICILIO: -
RAZÓN SOCIAL: - -RUC: 80078995-4 - CDI:-RAMO: -DIR.: -
PERIODO: 2023-1er/2do SEMESTRE -PATENTE: -FICHA: 96709 - LIQUIDACIÓN POR ACTIVIDAD
Obs.: TIPO:C, ACT: 61.245.367, CAT: P, RAMO/SUBRAMO:F41/002 TIPO:C, ACT: 61.245.367, CAT: P, RAMO/SUBRAMO:F41/002

Consulte la validez del comprobante impreso leyendo este código QR

CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE
10	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO E INDUSTRIA - 2023	313.687
12	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - 2023	40.000
16	IMPUESTO AL PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLA MUNICIPALES - 2023	1.800
23	TASAS POR SERVICIOS DE SALUBRIDAD - 2023	15.684
24	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION Y LUCHA C/ INSECTOS - 2023	150.000
26	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES - 2023	15.684
28	TASAS POR SERVICIOS DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS - 2023	15.684
34	TASAS POR DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS - 2023	15.684
35	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS - 2023	25.000
85	SERVICIOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS - 2023	6.274

Original Contribuyente

RL TIME PLAST
En Fecha:
27/01/2023

TOTAL EN GUARANÍES: QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE.-- 599.497

impulsado por CamScanner