CONSTRUCTORA SALTO
RUC Nº 4.227.648 - 9
BARRIO SAN FRANCISCO - SALTO DEL GUAIRA
E-mail: constructora12salto@gmail.com
0984-366 659

Saltos del Guaira 21 de diciembre de 2023

Señor:

SR. HECTOR FABIAN MORAN

INTENDENTE MUNICIPAL

Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio a donde corresponda, a fin de presentar la Certificación de la Obra Nº 03 referente al llamado a licitación Construcción de Pavimento Pétreo Tipo Empedrado en el Barrio San Blas Tramo IV con ID: 428.118 Contrato N.º 94/2023, para su estudio y consideración por parte de la Fiscalización de Obra de la Institución a su digno cargo, de acuerdo al siguiente detalle:

Certificación Nº 03	**56.377.620**
Retención fondo de reparo	**2.818.881**
Certificación Neta	**53.558.739**

Atentamente

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
MESA DE ENTRADA
DESTINO Intendencia
EXP Nº 3576
FECHA 22-12-23 HORA 14:30
CANT HOJAS
NUMERO DE CEL: 84366659 MónicaG
FIRMA

CONSTRUCTORA SALTO
RUC: 4227648-9
Susana Noguera Cárdenas
Constructora Salto
RUC Nº 4.227.648 - 9

Saltos del Guairá, 22 de diciembre de 2023

Señor

Héctor Morán

Intendente Municipal

E. S. D.

Me dirijo a Usted, con el objeto de informarlo sobre los trabajos de **"CONSTRUCCION PAVIMENTO PETREO BARRIO SAN BLAS TRAMO IV** con ID: N.º 428.118 Contrato N.º 94/2023, adjudicada a **CONSTRUCTORA SALTO.**

Anexo el informe de Fiscalización realizada.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Augusto Bogado
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Lucas Ariel González Mujica
Ingeniero Civil
Rg.Prof. M.O.P.C. N°5564
Fiscalización

Dirección de Obras/Fiscalización

FISCALIZACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS

OBRA: CONSTRUCCION PAVIMENTO PETREO BARRIO SAN BLAS TRAMO IV

UBICACIÓN: BARRIO SAN BLAS – COL. CANINDEYU

ID NRO: 428.118

CONTRATO NRO: 94/2023

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SALTO

DOMICILIO: SALTOS DEL GUAIRÁ

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: En fecha, hemos verificado la obra que se ha ejecutado y responde a los cómputos métricos y presupuesto.

En cuanto a la fiscalización se refiere recomendamos el pago de la Certificación N.º 03 que se especifica en la planilla, una vez analizado, quedando la aprobación de pago.

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virgilio Bogado
Fiscal de Obras

SALTOS DEL GUAIRA 22 **DE** diciembre **DE** 2.023

CONSTRUCTORA SALTO
RUC N° 4.227.648 - 9
BARRIO SAN FRANCISCO - SALTO DEL GUAIRA
E-mail: constructora12salto@gmail.com
0984-366 659

PLANILLA DE CERTIFICACION DE OBRA N° 03

Ítems del llamado Construccion de Pavimento Petreo Tipo Empedrado en el Barrio San Blas Tramo IV con ID: 428118

Construccion de Pavimento Petreo Tipo Empedrado en el Barrio San Blas Tramo IV con ID: 428118							PORCENTAJES			CANTIDAD DE CERTIFICACION			MONTO CERTIFICADO			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% ANTERIOR	% ACTUAL	% ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	72131601-9974	Replanteo y Marcación de obra	Metros cuadrad	1.350	6.100	8.235.000	100%	0%	100%	0%	0	1350	8.235.000	-	8.235.000
2	72131601-002	Preparación del terreno incluye trabajo de topografia.	Metros cuadrad	1.350	6.370	8.599.500	100%	0%	100%	0%	0	1350	8.599.500	-	8.599.500
3	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lineal	540	38.000	20.520.000	80%	20%	100%	0%	108	540	16.416.000	4.104.000	20.520.000
4	72101510-005	Canal de desague pluvial.	Metros cúbicos	31,2	1.881.000	58.687.200	70%	30%	100%	0%	9,36	31,2	41.081.040	17.606.160	58.687.200
5	72131701-002	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrad	1.080	54.490	58.849.200	70%	30%	100%	0%	324	1080	41.194.440	17.654.760	58.849.200
6	72131701-002	Provisión y colocación de triturada tipo 6ta sobre la superficie	Metros cuadrad	1.080	6.100	6.588.000	30%	70%	100%	0%	756	1080	1.976.400	4.611.600	6.588.000
7	72102905-001	Compactación mecanica	Metros cuadrad	1.080	4.100	4.428.000	0%	100%	100%	0%	1080	1080	-	4.428.000	4.428.000
8	72102905-001	Colchon Arena lavada	Metros cuadrad	1.080	20.000	21.600.000	70%	30%	100%	0%	324	1080	15.120.000	6.480.000	21.600.000
9	72131601-013	Limpieza Final	Unidad Medida	1	1.493.100	1.493.100	0%	100%	100%	0%	1	1	-	1.493.100	1.493.100
					Precio Total	**189.000.000**							**132.622.380**	**56.377.620**	**189.000.000**

TOTAL DE CERTIFICACION	132.622.380	56.377.620	189.000.000
REITEGRO DE ANTICIPO			
CERTIFICACION NETO	132.622.380	56.377.620	189.000.000
FONDO DE REPARO (5%)	6.631.119	2.818.881	9.450.000
SALDO TOTAL DE LA CERTIFICACIO	125.991.261	53.558.739	179.550.000

CONSTRUCTORA SALTO
RUC: 4227648-9
Susana Noguera Cárdenas

Firma

Nombre: SUSANA NOGUERA CARDENAS

En calidad de: PROPIETARIA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRA
Lucas Ariel González Mujica
Ingeniero Civil
Rg.Prof. M.O.P.C. N°5584
Fiscalización

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE
SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN
HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000083

OBRA: Construcción de empedrado
CONTRATISTA: Constructora Salto
FECHA: 15-12-23
LICITACIÓN Nº: 428.118
FECHA DE INICIO:
FECHA CONTRATO: 18-09-23
MONTO: 189.000.000
DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Barrio San Blas

AVANCES DE OBRA

- Terminación empedrado
- Limpieza
- Compactación

OBSERVACIÓN:

CONSTRUCTORA SALTO
RUC: 4227648-9
Susana Noguera Cárdenas

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Víctor Hugo Begado
Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN
HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000082

OBRA: Construcción de empedrado

CONTRATISTA: Constructora Salto

FECHA: 06-12-23

LICITACIÓN Nº: Lic. 118 FECHA DE INICIO:

FECHA CONTRATO: 18-09-23 MONTO: 189.000.000

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Barrio San Luis

AVANCES DE OBRA

- Empedrado
- Boca calle Cantarelli
- Desague pluvial

OBSERVACIÓN:

CONSTRUCTORA SALTO
RUC: 4227648-9
Susana Noguera Cárdenas

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Mirella Delgado
Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE
SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN
HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000081

OBRA: Construcción de Empedrado
CONTRATISTA: Constructora Salto
FECHA: 13-12-23
LICITACIÓN Nº: 528/18 FECHA DE INICIO:
FECHA CONTRATO: 18-09-23 MONTO: 189.000.000
DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Barrio San Luis

AVANCES DE OBRA

- Empedrado
- Zanjeo pluvial.
- Palos G7A

OBSERVACIÓN:

CONSTRUCTORA SALTO
R.U.C.: 4227648-9
Susana Raquel Cardenas

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Virginia Delgado
Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000080

OBRA: Construcción de Empedrado

CONTRATISTA: Constructora Salto

FECHA: 12-12-23

LICITACIÓN Nº: 523.118 FECHA DE INICIO:

FECHA CONTRATO: 18.09.23 MONTO: 189.000.000

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: Barrio San Blas

AVANCES DE OBRA

- Colocación de Cordones
- Arena Lavada
- Colocación de piedra bola
- Empedrado

OBSERVACIÓN:

CONSTRUCTORA SALTO
RUC: 4227648-9
Susana Noguera Cárdenas

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Mauro Bogado
Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE
SALTOS DEL GUAIRÁ

ADMINISTRACIÓN
HÉCTOR MORÁN

MI COMPROMISO ES CONTIGO

LIBRO DE OBRAS

0000079

OBRA: CONTINUACIÓN DE CAMPEONATO

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA SALTO

FECHA: 11-12-23

LICITACIÓN Nº: 528.118 FECHA DE INICIO:

FECHA CONTRATO: 18-09-23 MONTO: 189 m m

DIRECCIÓN ESPECÍFICA DE LA OBRA: BARRIO SAN JUAN

AVANCES DE OBRA

- EMPEZAMOS
- MOVIMIENTO DE TIERRA
- CAMPEONATO PRIMERA CANCHA

OBSERVACIÓN:

CONSTRUCTORA SALTO
RUC: 4227648-9
Susana Noguera Cárdenas

FIRMA CONTRATISTA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
José Román
Fiscal de Obras

FIRMA FISCAL DE OBRA

MUNICIPALIDAD DE SALTOS DEL GUAIRÁ
Vº Bº Abogado
Fiscal de Obras