038003825352
Nro:01376647

19-11-2020
Tino S. y C.
2° Cert.
Lote N° 03.
ANTERIOR 520
Empedrado
Calle Perpendicular
Acc. Principal.
13.188.375

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Número	Serie - Cheque Número
038003825352	F 01376647

₲13.188.375#

CHEQUE VISTA

BNFA A5038 01PYG

Hernandarias
Avda. Acosta Ñu e/Pikysyry

FECHA DE EMISIÓN 19 - 11 - 2020
DD MM AAAA

Páguese a la orden de Tino Servicios y Construcciones

La suma de Guaraníes Trece millones, Ciento ochenta y ocho mil, Trescientos Setenta y cinco

MUNICIP. DE MBARACAYU CUENTA ROYALTIES
Col. Mbaracayu
RUC:80016961-1

No escribir ni firmar debajo de esta línea — Firmas — No escribir ni firmar debajo de esta línea

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU TESORERIA

⑈0200⑆038003825352⑆01376647⑆7⑈

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

R.U.C. 80016961 - 1
Cel.: (0981) 794 440

ORDEN DE PAGO

BENEFICIARIO:	TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
TIPO DE PRESUPUESTO:	ACCIÓN
PROGRAMA	ACCIÓN-ROYALTIES
SUB-PROGRAMA	
OBJETO DE GAST	520 CONSTRUCCIONES
NOMBRE DE BANCO	BANCO NAC. DE F
NRO CUENTA:	38.0.382535/2
CHEQUE NRO:	1376647
IMPORTE	13.188.375
SON GUARANIES	TRECE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO
FECHA DE ELABORACIÓN	19/11/2020
ELABORADO POR	Crislaine Pressi
OBSERVACIÓN	CORRESPONDE AL PAGO DE LA 2° CERT. DE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PERPENDICULAR AL ACCESO PRINCIPAL MBARACAYU TRAMO 02 FRACCION 04 CENTRO URBANO LOTE N° 03

Firma y Sello
Intendente

0017592

Firma y Sello
Tesorera

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU TESORERIA

T I N O
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
RUC N° 859.999-8

.....Construyendo con el país
DIRECCION: AVDA GENERAL AQUINO HERNANDARIAS.
tinoservicios@gmail.com

Hernandarias, 22 de Octubre del 2020

SR. EDIR LERMEN

INTENDENTE MUNICIPAL DE MBARACAYÚ

PRESENTE

Ref.: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/2.020 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PERPENDICULR AL ACCESO PRINCIPAL MBARACAYÚ – TRAMO 2 FRACCIÓN 4 CENTRO URBANO"– TRAMO 2" ID Nº 383.178 – LOTE Nº 03.-

Me dirijo a Usted, en mi carácter de representante legal de la empresa **TINO Servicios y Construcciones,** a fin solicitar el pago de **CERTIFICACION Nº 2** TRAMO 2" ID Nº 383.178 – LOTE Nº 03.-

Atentamente. –

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaria
Recibido por: Rosa Frutos
Fecha: 22-10-2020
Hora: 09:05'
F

Tino
Servicios y Construcciones
Tel. (0631) 22090
Hernandarias - Paraguay
Gerente

Datos del Contratista: **TINO Servicios y Construcciones - R.U.C. Nº 80050215-9**

Nombres y apellidos del firmante de solicitud: **Sr. Rubén Casco Escobar**

T I N O

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES

.....Construyendo con el país

RUC N° 859.999-8

DIRECCION: AVDA GENERAL AQUINO HERNANDARIAS.

CERTIFICACIÓN Nº 2 - LOTE 03

OBRA: Construcción de Pavimento tipo empedrado

UBICACIÓN: Calle perpendicular al accceso principal Mbaracayu - Tramo 2 Fracción 4 Centro Urbano - Distrito de Mbaracayu

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1				CERTIFICADO Nº 2			
		UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
3.1	Movimiento de suelo: Replanteo, Levantamiento planialtimétrico y Marcación, Preparación de Suelo cargamento y acarreo de tierra	m2	3.000	23.400	70.200.000	m2	3.000	23.400	70.200.000	m2	3.000	23.400	
3.2	Calzada de Empedrado: Incluye Relleno de tierra para colchón(acarreo de otro lugar),Colchón de tierra colorada, Piedra bruta Basáltica, Enripiado: Triturada Tipo VI, Compacatación , Mano de obra	m2	1.254	43.550	54.611.700	m2	1.190	43.550	51.824.500	m2	64	43.550	2.787.200
3.3	Cordòn de H° A° de 0,10 ancho para cargado in situ	ml	115	74.700	8.590.500	ml	90	74.700	6.723.000	ml	25	74.700	1.867.500
3.4	Badén de Hº Aº de 15m largo x 3m ancho para bocacalles (1)	m3	9	2.420.000	21.780.000	m3	6	2.420.000	14.520.000	m3	3	2.420.000	7.260.000
3.5	Cartel de Obra	un	1	1.850.000	1.850.000	un	1	1.850.000	1.850.000	un	1	1.850.000	
3.6	Limpieza final	un	1	1.967.800	1.967.800	un	1	1.967.800		un	1	1.967.800	1.967.800
Total Adjudicado Gs.					**159.000.000**	**Certificado Nº 1**			**145.117.500**	**Certificado Nº 2**			**13.882.500**

Total certificación:	13.882.500
Retención caucional 5% (Fondo de Reparo)	694.125
Total a pagar:	13.188.375

Son Guaraníes: trece millones ciento ochenta y ocho mil trescientos setenta y cinco.-

.....

Representante Legal de la Empresa

Tino
Servicios y Construcciones
Tel-(0631)22090
Hernandarias Paraguay

.....

Profesional residente

ARQUITECTO
PATENTE PROF M.O.P.C. Nº 2126

Municipalidad de Mbaracayú

DICTAMEN

A: Edir Lermen
Intendente Municipal del Distrito de Mbaracayú

DE: Arq. Ana Nidia Ortiz Domínguez
Fiscal de Obras

OBJETO: CERTIFICACIÓN Nº 2 – "Construcción de Pavimento tipo Empedrado Calle perpendicular al acceso principal Mbaracayu - Tramo 2 - Fracción 4 Centro Urbano". Licitación por Concurso de Ofertas N° 02/2020 - Lote Nº 03.

FECHA: 26/10/2020

Por la presente me dirijo a usted, a objeto de remitir Dictamen de fiscalización de la construcción denominado "Construcción de Pavimento tipo Empedrado Calle perpendicular al acceso principal Mbaracayu - Tramo 2 - Fracción 4 Centro Urbano". del Distrito de Mbaracayú, Departamento de Alto Paraná. -

La Fiscalización acorde al pedido del Contratista, La Empresa TINO Servicios y Construcciones, elabora la Segunda Certificación, Acta de Constancia de Verificación, Dictamen, Cronograma de Avance de Obra y Muestras fotográficas de la obra. El pedido del Contratista corresponde a lo ejecutado en la obra.

La Fiscalización aprueba la Certificación Nº 2 y recomienda a realizar el pago correspondiente.

Atentamente

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaria
Recibido por: Rosa Frutos
Fecha: 26 - 10 - 2020
Hora: 11:00
F

Fiscal de Obras
Arq. Ana Nidia Ortiz Domínguez
Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC Nº 1834

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

CERTIFICACIÓN Nº 2 - LOTE 03

OBRA: Construcción de Pavimento tipo empedrado
UBICACIÓN: Calle perpendicular al accceso principal Mbaracayu - Tramo 2 Fracción 4 Centro Urbano - Distrito de Mbaracayu

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 1				CERTIFICADO Nº 2			
		UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
3.1	Movimiento de suelo: Replanteo, Levantamiento planialtimétrico y Marcación, Preparación de Suelo cargamento y acarreo de tierra	m2	3.000	23.400	70.200.000	m2	3.000	23.400	70.200.000	m2	3.000	23.400	
3.2	Calzada de Empedrado: incluye Relleno de tierra para colchón(acarreo de otro lugar),Colchón de tierra colorada, Piedra bruta Basáltica, Enripiado: Triturada Tipo VI, Compacatación , Mano de obra	m2	1.254	43.550	54.611.700	m2	1.190	43.550	51.824.500	m2	64	43.550	2.787.200
3.3	Cordòn de H° A° de 0,10 ancho para cargado in situ	ml	115	74.700	8.590.500	ml	90	74.700	6.723.000	ml	25	74.700	1.867.500
3.4	Badén de H° A° de 15m largo x 3m ancho para bocacalles (1)	m3	9	2.420.000	21.780.000	m3	6	2.420.000	14.520.000	m3	3	2.420.000	7.260.000
3.5	Cartel de Obra	un	1	1.850.000	1.850.000	un	1	1.850.000	1.850.000	un	1	1.850.000	
3.6	Limpieza final	un	1	1.967.800	1.967.800	un	1	1.967.800		un	1	1.967.800	1.967.800
Total Adjudicado Gs.					**159.000.000**	**Certificado Nº 1**			**145.117.500**	**Certificado Nº 2**			**13.882.500**

Total certificación:	13.882.500
Retención caucional 5% (Fondo de Reparo)	694.125
Total a pagar:	13.188.375

Son Guaraníes: trece millones ciento ochenta y ocho mil trescientos setenta y cinco.-

Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC Nº 1834

Tino
Servicios y Construcciones
Tel-(0631)22090
Hernandarias Paraguay

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO - CERTIFICADO Nº 02 - LOTE Nº 03

OBRA: Construcción de Pavimento tipo empedrado

UBICACIÓN: Calle perpendicular al accceso principal Mbaracayu - Tramo 2 Fracción 4 Centro Urbano - Distrito de Mbaracayu

RUBROS		1er.MES				2do. MES			
ITEM	DESCRIPCION	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana	1ra. Semana	2da. Semana	3ra. Semana	4ta. Semana
3.1	Movimiento de suelo: Replanteo, Levantamiento planialtimétrico y Marcación, Preparación de Suelo cargamento y acarreo de tierra								
3.2	Calzada de Empedrado: incluye Relleno de tierra para colchón(acarreo de otro lugar),Colchón de tierra colorada, Piedra bruta Basáltica, Enripiado: Triturada Tipo VI, Compacatación , Mano de obra								
3.3	Cordòn de H° A° de 0,10 ancho para cargado in situ								
3.4	Badén de Hº Aº de 15m largo x 3m ancho para bocacalles (1)								
3.5	Cartel de Obra								
3.6	Limpieza final								

Arq. Ana Nidia Ortiz
Fiscal de Obras

Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg MOPC Nº 1834

Tino
Servicios y Construcciones
Tel-(0631)22090
Hernandarias Paraguay

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

Tel. (0677) 20352 – (0981) 794440

Dictamen Nro. 99/2020

Mbaracayú, 02 de noviembre de 2020.-

Señor Intendente Municipal:
Edir Lermen
Municipalidad de Mbaracayú
P R E S E N T E:

El que suscribe, **Abogado Edgar M. Lezcano González**, Asesor Jurídico de esta Municipalidad, se dirige muy respetuosamente a Usted, a fin de elevar Dictamen Jurídico respeto a la **Nota presentado por la Empresa Constructora "TINO Servicios y Construcciones.", en virtud de la cual solicita el pago del Certificado Nro. 02 de la obra consistente en "Construcción de Empedrado calle Perpendicular al Acceso Principal Mbaracayú – Tramo 2 Fracción 4 Centro urbano; Licitación por Concurso de Oferta Nro. 02/2020, Lote Nº: 3,** lo cual expreso en los siguientes términos:

Que analizado los documentos puestos a mi conocimiento, en especial el contrato de obra, el Certificado Nro. 02, y el dictamen de fecha 26 de octubre de 2020, emitido por la Fiscal de Obras, Arquitecta Ana Nidia Ortiz Domínguez, he podido observar que las obras avanzan conforme a cronograma, y efectivamente se ha ejecutado las obras cuyo pago se solicita, todo de conformidad a las cláusulas contractuales, y dentro del plazo contractual, correspondiendo el pago de la suma solicitada, de los cuales deben ser descontados el fondo de Reparo de 5%.

Dejo constancia que el plazo de ejecución de la obra es de 60 días calendarios, y la orden de inicio ha sido expedida en fecha 11 de septiembre de 2020.

POR TANTO, al señor Intendente Municipal, RECOMIENDO, realizar el pago a la empresa constructora "TINO Servicios y Construcciones" la suma correspondiente a lo suscripto para la certificación No.: 2. Es mí dictamen. -

Atentamente.

Edgar M. Lezcano
Abogado
Mat. 9852

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaria
Recibido por: Rosa Frutos
Fecha: 02-11-2020
Hora: 10:45'
F

Municipalidad de Mbaracayú

Mbaracayú, 26 de Octubre de 2.020.-

ACTA DE CONSTANCIA DE VERIFICACION Y MEDICIÓN Nº 2-LOTE Nº 03

En el Distrito de Mbaracayú, Alto Paraná, República del Paraguay, a los veinte y seis y días del mes de octubre del año dos mil veinte, siendo las 09:00 hs. se reúnen, en representación de la **Empresa TINO Servicios y Construcciones** representada por el Sr. Rubén Casco Escobar y en representación de la Municipalidad de Mbaracayú , en carácter de Fiscal de Obras, la Arquitecta Ana Nidia Ortiz Domínguez , a los efectos de labrar el Acta de Constancia de Verificación Nº 2 de los trabajos de los trabajos de **"Construcción de Empedrado Calle perpendicular al acceso principal Mbaracayu - Tramo 2 - Fracción 4 Centro Urbano".** Siendo ejecutado en Fracción 4 Centro Urbano, del Distrito de Mbaracayú

Luego del acto de verificaciones de la Obra se deja constar las mediciones de los rubros solicitados para su Certificación.

Sin otro punto que tratar se da por finalizado el acto, firmando los más arriba mencionados en dos ejemplares de un mismo tenor. -

Rubén Casco Escobar
Representante Legal de la Empresa
Tino Servicios y Construcciones
Tel-(0631) 22090
Hernandarias Paraguay

Arq. Ana Nidia Ortiz
Fiscal de Obras
Ana Nidia Ortiz D
Arquitecta
Reg. MOPC Nº

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: TINO Servicios y Construcciones		**5,00**
DIRECCION:	HERNANDARIAS -DPTO. DE ALTO PARANA-PARAGUAY	
OBRA:	**LOTE O3: "Construcción de Empedrado Calle perpendicular al acceso principal Mbaracayu - Tramo 2 - Fracción 4 Centro Urbano".**	
LICITACION Nº	02/2020	CONCURSO DE OFERTAS

LIBRO DE OBRAS

Visita a obra 22/10/2020

Se reúnen los profesionales, el Arq. Mauricio Galindo como profesional residente y la Arq. Ana Nidia Ortiz Domínguez como fiscal de obras de la Municipalidad de Mbaracayú. Llegando a un avance del 90% de su totalidad es por esta visita se toman fotografías para los archivos.

Sin otro punto a tratar se da por terminada la reunión.

CONTRATISTA	PROFESIONAL RESIDENTE	FISCALIZACION
Tino Servicios y Construcciones Tel.:(0631) 22 090 Hernandarias - Paraguay	MAURICIO GALINDO CASTANHEIRA ARQUITECTO PATENTE PROF. M.O.P.C. Nº 2126	Ana Nidia Ortiz D. Arquitecta Reg. MOPC Nº 1834

Municipalidad de Mbaracayú

EMPRESA CONTRATISTA: TINO Servicios y Construcciones		**6,00**
DIRECCION:	HERNANDARIAS -DPTO. DE ALTO PARANA-PARAGUAY	
OBRA:	**LOTE O3: "Construcción de Empedrado Calle perpendicular al acceso principal Mbaracayu - Tramo 2 - Fracción 4 Centro Urbano".**	
LICITACION Nº	02/2020	CONCURSO DE OFERTAS

LIBRO DE OBRAS

Visita a obra: 27/10/2020

Se reunen los profesionales, el Arq. Mauricio Galindo como profesional residente de la obra y la Arq. Ana Nidia Ortiz Dominguez como fiscal de obras de la Municipalidad de Mbaracayú para verificación del avance, con la compactación y posterior distribución de piedra VI.

Sin otro punto a tratar, se da por terminada la reunión, y con esta visita se recepciona en forma provisoria.

CONTRATISTA	PROFESIONAL RESIDENTE	FISCALIZACION
Tino Servicios y Construcciones Tel.(0631) 22090 Hernandarias - Paraguay	MAURICIO GALINDO CASTANHEIRA ARQUITECTO PATENTE PROF. M.O.P.C. Nº 2126	Ana Nidia Ortiz D Arquitecta Reg. MOPC Nº