CERTIFICADO Nº 1

LPN Nº 09/20 – CONTRATO Nº 07/2021 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO, PAVIMENTO RIGIDO DE HORMIGON, CANALIZACIONES Y ENTUBAMIENTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD – AD REFERENDUM 2021

OBRA: **LOTE 76: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO**

UBICACIÓN: **BARRIO 23 DE OCTUBRE - FRACCION DON TORIBIO.-**

FECHA: 25/05/2021

			ADJUDICADO			CERTIFICADO 1		SALDO
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	*Marcación y replanteo*	*m2*	*2.220,00*	*2.800*	*6.216.000*	*671,50*	1.880.200	1.548,50
2	*Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital.*	*Un*	*1,00*	*880.000*	*880.000*	*1,00*	880.000	0,00
3	*Preparación de terreno, estudio de plano altimétrico, relleno tierra colorada, provisión y colocación con relleno de cordones de Hº pref. y construcción de empedrado sobre tierra colorada. Incluye pintura de cordones a la cal*	*m2*	*1.932,00*	*56.000*	*108.192.000*	*629,00*	35.224.000	1.303,00
4	*Triturada sexta*	*m3*	*19,32*	*119.500*	*2.308.740*	*0,00*	0	19,32
5	*Cordón cuneta de 0,50*	*ml.*	*254,00*	*68.000*	*17.272.000*	*85,00*	5.780.000	169,00
6	*Excavación*	*m3*	*167,20*	*38.500*	*6.437.200*	*0,00*	0	167,20
7	*Muro de piedra*	*m3*	*83,60*	*400.000*	*33.440.000*	*0,00*	0	83,60
8	*Piso Hº 10cm*	*m2*	*76,00*	*139.000*	*10.564.000*	*0,00*	0	76,00
9	*Losa de HºAº en cruce de calle, espesor de 0,20m ancho: 2,00m largo: 9,00m*	*m3*	*7,20*	*1.850.000*	*13.320.000*	*0,00*	0	7,20
10	*Servicio de limpieza general de la co*	*Gl*	*1,00*	*970.000*	*970.000*	*0,00*	0	1,00
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**199.599.940**		**43.764.200**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 1	**43.764.200**	**22%**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	**-8.752.840**	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	**-2.188.210**	
MONTO NETO A PERCIBIR	**32.823.150**	

Son Guaranies: TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA.----------

POR LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

Ciudad del Este Municipio Div. Obras Particulares

ARQ. RAQUELINA REINOSO
Fiscal de Obra
Arq. Raquelina Reinoso
Reg. Nº 1.833

Ciudad del Este Municipio CIUDAD DEL ESTE Dirección de Área Urbana

ARQ. MARLENE AGUILERA
Fiscal de Obra

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

RGS INGENIERIA
Roberto Ramón Galeano Sander
Contratista

RGS INGENIERIA