GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI essap

ACTA DE RECEPCIÓN

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés, se procede a la recepción, a entera satisfacción de esta Coordinación, de los servicios solicitados según consta en la Notas de Remisión Nº 001-001-0001319, 001-001-0001320 y 001-001-0001321 perteneciente a la **Orden de Servicio Nº 06/2023** (adjunto documentos).

Los mismos fueron proveídos por la firma **INDUSTRIA METALÚRGICA FILIPPINI S.R.L.,** conforme a la Licitación Pública Nacional, Contrato N° 59/2023, de fecha 14 de noviembre del 2023.

Ing. RICARDO GIMENEZ
Coordinador de Mant. Eléctrico
Gerencia de Operaciones
ESSAP S.A.

Guzmán Villalba
Ingeniero Mecánico
Gerente de Operaciones
ESSAP S.A.

Lic. Claudia Cardozo B.
INDUSTRIA METALURGICA
filippini S.R.L.
RUC: 80001207-0

INDUSTRIA METALURGICA
filippini S.R.L.
Fabricación de Maquina Metalúrgica
Fabricación básica de Hierro y Acero
Extracción de arena, piedra triturada y canto rodado
Ruta II Km. 33.500 - Ruta 2 - Telefax: (0513) 432 318 (Fábrica)
Telefax.: (0294) 220 255 (Oficina) Itauguá - Paraguay

TIMBRADO 16904158
Fecha Inicio Vigencia 18/12/2023
Fecha Fin Vigencia 31/12/2024
RUC. 80001207 - 0
NOTA DE REMISIÓN
Nº 0001319
001-001

Nombre o Razón Social: Essap S.A. R.U.C. o C.I. del Destinatario: 80021191-6
Dirección completa del punto de partida:
Dirección completa del punto de llegada:

Fecha del inicio del traslado: Fecha de término del traslado: 29-12-23
Marca del vehículo de transporte: Número de chapa:
Nombre o razón social del transportista: R.U.C. del transportista:
Nombre del conductor: C.I. del conductor.:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO (marque una sola opción deberá usar un documento por cada motivo de traslado)

Venta	☐	Importación:	☐	Traslado locales empresas:	☐	Emisor móvil:	☐
Exportación	☐	Consignación:	☐	Transformación :	☐	Exhibición:	☐
Compra	☐	Devolución:	☐	Reparación :	☒	Ferias :	☐

Otros (indique motivos no previstos) Comprobante de venta:

Cantidad	Descripción de mercaderia
	Contrato Nº 59/2023 - ID 432278
	Lote 1: Bomba Vertical Nº 2, 150 HP
	Mantenimiento y Reparación de Bomba Vertical de 150HP, 1206 m3/H 1480 RPM
2	Mano de Obra para la verificación de caja de rodamiento
1	Mano de Obra para la verificación de alineación de Eje de impulsor.
1	Mano de Obra para la verificación de alineación de Ejes de Columna.
1	Mano de Obra para la verificación de paralelismo y corrección de bridas de la columna de 300mm de diámetro y 250m de largo, según necesidad
1	Mano de Obra para la colocación de impulsor.
2	Provision de anillos fijos, en bronce SAE 64, según muestra.
2	Mano de Obra para la colocación de anillos fijos
1	Provision de bujes de la carcaza, en bronce SAE 64, según muestra
1	Mano de Obra para la colocación de bujes de carcaza.
1	Provisión de tuerca de 2, en bronce SAE 64, según muestra.
1	Mano de Obra para la colocación de tuerca, 2.
1	Provision de bujes de acero, para alojamiento de centralizadores, según muestra.
1	Mano de Obra para la colocación de bujes en acero, para alojamiento de centralizadores
2	Provision de bujes asiento de empaquetadura en acero Inox A 304, según muestra.
2	Mano de Obra para la colocación de bujes asiento de empaquetadura
1	Provisión de eje para impulsor según muestra (incluye los mecanizados de chaveteras y roscas que sean requeridos)

ITAUGUÁ - de Willian Ariel Cabello Fatecha - R.U.C. 4146592 - 0 - Hab. Nº 2873
Nº 2 Mcal. José F. Estigarribia c/ Victoriano Aldana 585 (frente al Club Olimpia)- Itauguá Tel.Fax: 0294 - 220 235 1301 al 1450 Diciembre/2023
ORIGINAL BLANCO : CLIENTE
COPIA COLOR : ARCH. TRIBUTARIO
COPIA COLOR : CONTABILIDAD
(No válido para crédito fiscal)

INDUSTRIA METALURGICA filippini S.R.L.

Fabricación de Maquina Metalúrgica
Fabricación básica de Hierro y Acero
Extracción de arena, piedra triturada y canto rodado
Ruta II Km. 33.500 - Ruta 2 - Telefax: (0513) 432 318 (Fábrica)
Telefax.: (0294) 220 255 (Oficina) Itauguá - Paraguay

TIMBRADO 16904158
Fecha Inicio Vigencia 18/12/2023
Fecha Fin Vigencia 31/12/2024
RUC. 80001207 - 0
NOTA DE REMISIÓN
Nº 0001320
001-001

Nombre o Razón Social: Essap SA. R.U.C. o C.I. del Destinatario: 80029141916
Dirección completa del punto de partida:
Dirección completa del punto de llegada:

Fecha del inicio del traslado: Fecha de término del traslado: 29-12-23
Marca del vehículo de transporte: Número de chapa:
Nombre o razón social del transportista: R.U.C. del transportista:
Nombre del conductor: C.I. del conductor.:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO (marque una sola opción deberá usar un documento por cada motivo de traslado)

Venta	☐	Importación:	☐	Traslado locales empresas:	☐	Emisor móvil:	☐
Exportación	☐	Consignación:	☐	Transformación :	☐	Exhibición:	☐
Compra	☐	Devolución:	☐	Reparación :	☒	Ferias :	☐

Otros (indique motivos no previstos) Comprobante de venta:

Cantidad	Descripción de mercadería
	Mantenimiento y Reparación de Bomba Vertical de 150 HP, 1200 m3/H y 1480 RPM.
1	Mano de Obra para la colocación de eje para impulsor.
1	Provisión de ejes de regulación en acero trefilado según muestra.
1	Mano de Obra para la colocación de ejes de regulación.
1	Provisión de tuerca regulador de bombas, en acero SAE 1045.
1	Mano de Obra para la colocación de tuerca regulador de bombas.
1	Mano de Obra para la colocación de manchón de acople.
1	Provisión de prensa empaquetadora, según indicación.
1	Mano de Obra para la colocación de prensa empaquetadoras.
1	Provisión de chavetas, según muestra, en acero SAE 1045.
1	Provisión de centralizador maquinado en HeFe nodular, según muestra. (incluye buje vulcanizado y ranurado)
2	Provisión de material para vulcanizado y ranurado de bujes de centralizadores, según muestra.
2	Provisión para encamisado de cajas de rodamientos, según necesidad en acero en SAE 1045.
1	Mano de Obra para la reparación de chaveteras, en eje, según indicación.
1	Mano de Obra para la reparación de la caja de empaquetadora, según indicación.
1	Mano de Obra para la reparación de prensa empaquetadora, en acero según necesidad.
1	Mano de Obra para la corrección de alineación de eje impulsor.
1	Mano de Obra para la corrección de alineación de eje de columna.

IMPRENTA ITAUGUÁ - de Willian Arial Caballero Falacha - R.U.C. 4144592 - 0 - Hab. Nº 2073
Av. 1 Mcal. José F. Estigarribia c/ Victoriano Aldana 585 (frente al Club Olímpia) - Itaugua Tel./Fax 0294 - 220 235 1301 al 1450 Diciembre/2025
ORIGINAL BLANCO : CLIENTE
COPIA COLOR : ARCHIVO TRIBUTARIO
COPIA COLOR : CONTABILIDAD
(No válida para crédito fiscal)

INDUSTRIA METALURGICA
filippini S.R.L.
Fabricación de Maquina Metalúrgica
Fabricación básica de Hierro y Acero
Extracción de arena, piedra triturada y canto rodado
Ruta II Km. 33.500 - Ruta 2 - Telefax: (0513) 432 318 (Fábrica)
Telefax.: (0294) 220 255 (Oficina) Itauguá - Paraguay

TIMBRADO 16904158
Fecha Inicio Vigencia 18/12/2023
Fecha Fin Vigencia 31/12/2024
RUC. 80001207 - 0
NOTA DE REMISIÓN
Nº 0001321
001-001

Nombre o Razón Social: Tossop S.A. R.U.C. o C.I. del Destinatario: 80084191-6
Dirección completa del punto de partida:
Dirección completa del punto de llegada:

Fecha del inicio del traslado: Fecha de término del traslado: 29-12-23
Marca del vehículo de transporte: Número de chapa:
Nombre o razón social del transportista: R.U.C. del transportista:
Nombre del conductor: C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO (marque una sola opción deberá usar un documento por cada motivo de traslado)

Venta	☐	Importación:	☐	Traslado locales empresas:	☐	Emisor móvil:	☐
Exportación	☐	Consignación:	☐	Transformación :	☐	Exhibición:	☐
Compra	☐	Devolución:	☐	Reparación :	☒	Ferias :	☐

Otros (indique motivos no previstos) Comprobante de venta:

Cantidad	Descripción de mercadería
	Mantenimiento y Reparación de Bomba Vertical de 150 HP, 1206 m3/H y 1420 RPM.
1	Mano de Obra para la corrección de alineación de eje de regulación.
6	Provisión de bulonería con tuercas de acero para bomba según muestra.
6	Mano de Obra para la colocación de bulonería.
1	Provisión de bulonería con tuercas de acero para columna de 7/8x6.
1	Mano de Obra para la colocación de bulonería.
1	Provisión de prisionero en bronce con tuerca en inox para ajuste de prensa empaquetadora.
1	Mano de Obra para la colocación de prisionero en bronce.
1	Mano de Obra para balance dinámico del conjunto eje-impulsor.
1	Provisión y maquinado en Chapa doblada con bridas y nervios de refuerzo en caño corto para tubería de impulsión según muestra.
1	Provisión de rodamiento, según muestra.
1	Mano de Obra para la colocación de rodamiento.

ITAUGUÁ - de William Ariel Cabello Fatecha - R.U.C. 4142592 - 0 - Hab. Nº 2073
Gral. José F. Estigarribia c/ Victoriano Aldana 585 (frente al Club Olimpia)- Itauguá Tel.Fax 0294 - 220 235
1301 al 1450 Diciembre/2023
ORIGINAL BLANCO : CLIENTE
COPIA COLOR : ARCH. TRIBUTARIO
COPIA COLOR : CONTABILIDAD
(No válido para crédito fiscal)