MORA CONSTRUCCIONES
de Gustavo Ramón Mora Fariña

Actividades de servicios de arquitectura
Construcción de otros proyectos de ingeniería civil n.c.p.
Construcción de edificios
Construcción de proyectos de servicios públicos

Km. 9 Acaray - Fracción Ronaldiño
E-mail: gustmora21@gmail.com
Cel.: (0983) 264 579
Ciudad del Este - Paraguay

RECIBO DE DINERO

RUC: 805889 - 0

0000132

FACTURA N°	IMPORTE
001-001-0000442	266.594.689
TOTAL	266.594.689

20 de Enero de 2022

Recibimos de: Universidad Nacional del Este

R.U.C.: 80007900-0 Tel.:

Dirección:

La Cantidad en letras Gs. ( ) U$S ( ): Doscientos sesenta y seis Millones quinientos noventa y cuatro Mil seiscientos ochenta y nueve

En Concepto: cancelación de Factura 001-001-0000442

Forma de Pago	N°	Banco	Vencimiento	Importe
Efectivo				
Cheque al día				
Cheque diferido				

MORA CONSTRUCCIONES
RUC: 805889-0
FIRMA AUTORIZADA

GRAFICA DIESTRO de EMPRENDIMIENTOS DIESTRO S.A. - RUC 80093351 - 6 - Tte. Adolfo Rojas Silva E/ Abdon Palacios y Cnal. Enrique Gimenez - C.H.I.Nº 2.143
01 Tal 50 x 2 - 101 al 150

ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO: Arch. Trib.

MORA CONSTRUCCIONES
de Gustavo Ramón Mora Fariña

Actividades de servicios de arquitectura
Construcción de otros proyectos de ingeniería civil n.c.p.
Construcción de edificios
Construcción de proyectos de servicios públicos

Km. 9 Acaray - Fracción Ronaldiño
E-mail: gustmora21@gmail.com
Cel.: (0983) 264 579
Ciudad del Este - Paraguay

N° de Timbrado:14.827.731
RUC: 805889 - 0
Fecha Inicio Vigencia 05/05/2021
Fecha Fin Vigencia 31/05/2022

FACTURA

N° 001-001-0000442

20 DE Diciembre DE 2021 / COND. DE VENTA: CONTADO ◯ CRÉDITO ⊗

SEÑOR (ES): Universidad Nacional del Este R.U.C.: 80007900 - 0

DIRECCIÓN: _____ TELÉFONO _____

NOTA DE REMISIÓN N°: _____ FECHA: ___/___/___ COND. VENTA: _____

CANT.	CLASE DE MERCADERÍAS Y/O SERVICIOS	PRECIO UNITARIO	VENTAS		
			Exentas	5%	10%
1	Pago del segundo Certificado de la	302.857.796			302.857.796
	Obra: Construcción de Acceso, Re				
	Jas y Estacionamiento, con				
	ID: 401733				
	522-FF-10				
	280.625.988				
	Id= 35.162				
SUB - TOTALES					302.857.796

RECTORADO UNE
DPTO. DE CONTABILIDAD
CONTABILIZADO MES: Dic AÑO: 2021
RUBRO: 522
N° O: 4638
N° E:
FIRMA

TOTAL A PAGAR Gs.: ☒ U$ ☐ (En letras) Trescientos dos Millones ochocientos cincuenta y siete Mil Setecientos Noventa y Seis 302.857.796 #

LIQUIDACIÓN DEL IVA - (5%): - (10%): 27.532.527 # TOTAL IVA: 27.532.527 #

GRAFICA DIESTRO de EMPRENDIMIENTOS DIESTRO S.A. - RUC : 80003351 - 6 - Tte. Adolfo Rojas Silva E/ Abdon Palacios y Cnal. Enrique Gimenez - C.H.I.N° 2.143
01 Tel 50 x 3 - 401 al 450

CO-206939

ORIGINAL: Comprador - DUPLICADO: Arch. Trib.
TRIPLICADO: Contabilidad (No valido para crédito Fiscal)

28-02 Universidad Nacional del Este
GESTION ADMINISTRATIVA RECTORADO - UNE
DPTO. SUMINISTROS

PEDIDO INTERNO - PROVEEDORES

Nº:298/2021

Fecha Pedido: 23/12/2021
Dependencia Solicitante: Direccion Gral. de Infraestructura y Obras
Local de Salida: Dpto . Suministros

Item	Código	Descripción	Cantidad Solicitada	Precio Referencial	Candidad Entregada
1)	522150	2°CERTIFICACIÓN:, CONSTRUCCIÓN DE ACCESO - REJAS Y ESTACIONAMIENTO, CON ID 401733	1.0	280.625.988	1

Por la presente, declaramos haber recibido los bienes / servicios mencionados mas arriba:

CARLOS VIRGILIO CUEVAS MARTINEZ
Ingeniero Civil
Director Gral. Infraestructura y Obras

Fecha Recepción

Lic. Pedro Pablo Samudio
Firma Enc. Suministros

MORA CONSTRUCCIONES
RUC: [illegible]889-0

28-02 Universidad Nacional del Este
GESTION ADMINISTRATIVA RECTORADO - UNE
DPTO. DE SUMINISTROS

ORDEN DE SERVICIO

Nº: 298/2021

Nro. PAC : --
Llamado: --
Fecha de Orden: 23/12/2021
Plazo Entrega: 23/12/2021

Código Contratación: --
Fecha de Adjudicación: --
Plazo Contractual: --
Monto Adjudicado: --

Señor/es: MORA CONSTRUCCIONES, sirvase en proveer los Bienes y/o Servicios que a continuación se mencionan, con plazo de entrega hasta: 23/12/2021, coforme a las especificaciones técnicas ofertadas y contratadas:

Item	Catálogo	Descripción	Cantidad	Precio	Monto:
7874)	--	2° CERTIFICACIÓN:, CONSTRUCCIÓN DE ACCESO - REJAS Y ESTACIONAMIENTO, CON ID 401733	1.0	280.625.988	280.625.988
			Total General..:		280.625.988

Firma Ordenador:	Auditoria Interna:	Registro Presupuesto:	Recibi Conforme:
Dr. Osvaldo de La Cruz Caballero Rector	Lic. Lidia Galeano Auditor		

28-02 Universidad Nacional del Este
GESTION ADMINISTRATIVA RECTORADO - UNE
DPTO. DE SUMINISTRO

NOTA DE RECEPCIÓN - PROVEEDORES

Nº:298/2021

Fecha: 23/12/2021

Por la presente, se deja constancia de haber recepcionado los bienes y/o servicios descritos mas abajo, correspondientes a: MORA CONSTRUCCIONES RUC805889-0, coforme a las especificaciones técnicas ofertadas y contratadas:

Procedimiento /Adjudicación :

Listado de Bienes y/o Servicios Recepcionados:

Item	Descripción	Cantidad	Precio	Monto:
7874)	2°CERTIFICACIÓN:, CONSTRUCCIÓN DE ACCESO - REJAS Y ESTACIONAMIENTO, CON ID 401733 /	1.0	280.625.988	280.625.988
		Total General..:		280.625.988

Estado de la recepcion: --

Los abajo firmantes dan constancia de la recepcion:

Observaciones: CONSTRUCCION DE ACCESO - REJAS Y ESTACIONAMIENTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE RECTORADO Dirección Gral. de Infraestructura y Obras CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

CARLOS EVANGILIO CUEVAS MARTINEZ
Dirección Gral. de Infraestructura y Obras
Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

MORA CONSTRUCCIONES
RUC: 805889-0

MORA CONSTRUCCIONES
Proveedor del Bien o Servicio

MORA CONSTRUCCIONES
De: Gustavo Ramón Mora Fariña

Actividades de servicios de arquitectura (Arquitecto)
Construcción de edificios
Construcción de proyectos de servicios públicos
Construcción de otros proyectos de ingeniería civil n.c.p.
Ruc: 805.889-0
Tel: (0983) 264 579
Email: gustmora21@gmail.com

CERTIFICADO DE OBRAS CONTRATO Nº 17/2021

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ACCESO, REJAS Y ESTACIONAMIENTO con ID: 401733

DISTRITO: Ciudad del Este.

UBICACIÓN: Km. 8 Lado Acaray.

20/12/2021

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 02							
						CANTIDADES				IMPORTES			SALDOS
ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT. ANT	CANT. PRESENT	CANT. ACUM.	IMPORTE ANT.	IMPORTE ACTUAL	IMPORTE ACUMULADO	SALDO
1	REJAS Y ACCESO A PREDIO												
	PRELIMINARES												
1.1	Obrador	gl	1,00	4.641.316	4.641.316	gl	1,00	0,00	1	4.641.316	0	4.641.316	0
1.2	Demolición de cordón de hormigon existente	ml	16,00	18.018	288.288	ml	0,00	16,00	16	0	288.288	288.288	0
1.3	Demolición de postes de hormigón y tejido de alambre	ml	405,00	11.550	4.677.750	ml	405,00	0,00	405	4.677.750	0	4.677.750	0
1.4	Demolición de reja existente	gl	1,00	1.488.666	1.488.666	gl	1,00	0,00	1	1.488.666	0	1.488.666	0
1.5	Demolición de piso existente	m2	302,00	13.462	4.065.524	m2	0,00	302,00	302	0	4.065.524	4.065.524	0
1.6	Desmonte de estructura metálica existente	gl	1,00	1.501.500	1.501.500	gl	1,00	0,00	1	1.501.500	0	1.501.500	0
1.7	Desmonte de suelo existente	m2	117,00	19.250	2.252.250	m2	50,00	67,00	117	962.500	1.289.750	2.252.250	0
1.8	Relleno de suelo en sector a interveneir	m2	172,00	25.795	4.436.740	m2	50,00	122,00	172	1.289.750	3.146.990	4.436.740	0
1.9	Cartel Indicador de obra con estructura metálica y pilares de perfi C de 1,5 pulg con bastidor y cantonera metálica	gl	1,00	3.157.000	3.157.000	gl	0,00	1,00	1	0	3.157.000	3.157.000	0
1.10	Compactación de suelo con equipo mecánico compactador	m2	172,00	17.903	3.079.316	m2	0	172,00	172	0	3.079.316	3.079.316	0
1.11	Vallado de Obra	gl	1,00	3.622.209	3.622.209	gl	1	0,00	1	3.622.209	0	3.622.209	0
	PISO DE Hº.Aº												
1.12	Piso de hormigón armado de 20 cm y Fck=210 con terminación con alizadora mecánica	m2	105,00	161.059	16.911.195	m2	0	105,00	105	0	16.911.195	16.911.195	0
	MAMPOSTERIA												
1.13	Colocación de muro de mampostería de ladrillo laminado con sardinel y base de C.P.B.C.	ml	15,00	108.455	1.626.825	ml	15	0,00	15	1.626.825	0	1.626.825	0

MORA CONSTRUCCIONES
RUC: 805889-0

Ing. Carlos V. Chevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

MORA CONSTRUCCIONES
De: Gustavo Ramón Mora Fariña

Actividades de servicios de arquitectura (Arquitecto)
Construcción de edificios
Construcción de proyectos de servicios públicos
Construcción de otros proyectos de ingeniería civil n.c.p.
Ruc: 805.889-0
Tel: (0983) 264 579
Email: gustmora21@gmail.com

CERTIFICADO DE OBRAS CONTRATO Nº 17/2021

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ACCESO, REJAS Y ESTACIONAMIENTO con ID: 401733

DISTRITO: Ciudad del Este.

UBICACIÓN: Km. 8 Lado Acaray.

20/12/2021

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 02							
						CANTIDADES				IMPORTES			SALDOS
ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT. ANT	CANT. PRESENT	CANT. ACUM.	IMPORTE ANT.	IMPORTE ACTUAL	IMPORTE ACUMULADO	SALDO
	CARPINTERIA METALICA												
1.14	Colocación de rejas conforme a la existente	ml	405,00	261.671	105.976.755	ml	200	205,00	405	52.334.200	53.642.555	105.976.755	0
1.15	Colocación de reja con portón de abrir	m2	35,00	303.008	10.605.280	m2	0	35,00	35	0	10.605.280	10.605.280	0
	REVESTIMIENTOS												
1.16	Colocación de piso de adoquín en paralelepipedo de color rojo con dos rampas de accesos para capacidades diferentes	m2	198,00	168.374	33.338.052	m2	80	118,00	198	13.469.920	19.868.132	33.338.052	0
1.17	Colocación de piso de baldoson tipo taquito de 40 x 40 cm	m2	106,00	89.012	9.435.272	m2	50	56,00	106	4.450.600	4.984.672	9.435.272	0
	CARTELERIA												
1.18	Cartelería metálica vertical indicativa Acceso y Pare en la salida conforme a normas de MOPC	gl	1,00	5.638.966	5.638.966	gl	0	1,00	1	0	5.638.966	5.638.966	0
	PINTURA												
1.19	Pintura de cordones	ml	64,00	16.324	1.044.736	ml	0,00	64,00	64	0	1.044.736	1.044.736	0
1.20	Pintura de rejas y portones	m2	810,00	26.821	21.725.010	m2	0,00	810,00	810	0	21.725.010	21.725.010	0
	VARIOS												
1.21	Limpieza periódica y final de obra	Gl	1,00	2.027.666	2.027.666	Gl	0,00	1,00	1	0	2.027.666	2.027.666	0
2	**SECTORES VARIOS**												

MORA CONSTRUCCIONES
RUC 805889-0

Ing. Carlos V. Chevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

MORA CONSTRUCCIONES
De: Gustavo Ramón Mora Fariña

Actividades de servicios de arquitectura (Arquitecto)
Construcción de edificios
Construcción de proyectos de servicios públicos
Construcción de otros proyectos de ingeniería civil n.c.p.
Ruc: 805.889-0
Tel: (0983) 264 579
Email: gustmora21@gmail.com

CERTIFICADO DE OBRAS CONTRATO Nº 17/2021

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ACCESO, REJAS Y ESTACIONAMIENTO con ID: 401733

DISTRITO: Ciudad del Este.

UBICACIÓN: Km. 8 Lado Acaray.

20/12/2021

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 02							
						CANTIDADES				IMPORTES			SALDOS
ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT. ANT	CANT. PRESENT	CANT. ACUM.	IMPORTE ANT.	IMPORTE ACTUAL	IMPORTE ACUMULADO	SALDO
	PRELIMINAR												
2.1	Obrador	Gl	1,00	4.641.316	4.641.316	Gl	1,00	0,00	1	4.641.316	0	4.641.316	0
2.2	Cartel Indicador de obra con estructura metálica y pilares de perfi C de 1,5 pulg con bastidor y cantonera metálica	gl	1,00	3.157.000	3.157.000	gl	1,00	0,00	1	3.157.000	0	3.157.000	0
	CARPINTERIA METALICA												
2.3	Colocación de rejas conforme a la existente	ml	405,00	254.741	103.170.105	ml	200,00	205,00	405	50.948.200	52.221.905	103.170.105	0
2.4	Cubierta de techo de chapas trapezoidal y doblez estructural, con vigas y correas. Pilares de perfiles.	m2	145,00	259.105	37.570.225	m2	0,00	145,00	145	0	37.570.225	37.570.225	0
	SECTOR CAMINERO												
2.5	Colocación de muro de mampostería de ladrillo laminado con sardinel y base de C.P.B.C.	ml	15,00	108.455	1.626.825	ml	15	0,00	15	1.626.825	0	1.626.825	0
2.6	Contrapiso seco de cascote de ladrillo, piezas no mayores a 6 cm apisonado con cordón de ladrillo	m2	182,00	26.436	4.811.352	m2	60	122,00	182	1.586.160	3.225.192	4.811.352	0
2.7	Carpeta para asiento de piso con condón de borde	m2	182,00	24.871	4.526.522	m2	60	122,00	182	1.492.260	3.034.262	4.526.522	0
2.8	Colocación de piso de baldoson tipo taquito de 40 x 40 cm color rojo	m2	182,00	124.278	22.618.596	m2	85	97,00	182	10.563.630	12.054.966	22.618.596	0
	SECTOR ACCESO A EDIFICIO												
2.9	Demolición de piso existente	m2	23,00	13.462	309.626	m2	23	0,00	23	309.626	0	309.626	0
2.10	Carpeta para colocación de piso	m2	23,00	25.154	578.542	m2	23	0,00	23	578.542	0	578.542	0

MORA CONSTRUCCIONES
RUC 805889-0

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

MORA CONSTRUCCIONES
De: Gustavo Ramón Mora Fariña

Actividades de servicios de arquitectura (Arquitecto)
Construcción de edificios
Construcción de proyectos de servicios públicos
Construcción de otros proyectos de ingeniería civil n.c.p.
Ruc: 805.889-0
Tel: (0983) 264 579
Email: gustmora21@gmail.com

CERTIFICADO DE OBRAS CONTRATO Nº 17/2021

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ACCESO, REJAS Y ESTACIONAMIENTO con ID: 401733

DISTRITO: Ciudad del Este.

UBICACIÓN: Km. 8 Lado Acaray.

20/12/2021

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 02							
						CANTIDADES				IMPORTES			SALDOS
ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT. ANT	CANT. PRESENT	CANT. ACUM.	IMPORTE ANT.	IMPORTE ACTUAL	IMPORTE ACUMULADO	SALDO
2.11	Colocación de piso de granito pulido de color gris, según muestra existente	m2	23,00	386.669	8.893.387	m2	23,00	0,00	23	8.893.387	0	8.893.387	0
2.12	Zócalo de granito pulido	ml	10,00	53.900	539.000	ml	10	0,00	10	539.000	0	539.000	0
2.13	Retiro de vidrios templados existentes	Gl	1,00	2.233.000	2.233.000	Gl	1,00	0,00	1	2.233.000	0	2.233.000	0
2.14	Prov. y Coloc. de Puerta de 04 hojas, con 02 hojas corredizas centrales en cristal templado de 10mm espejado, dos laterales fijos y bandera fija superior en cristal templado de 10mm espejado, colocados con estructuras de tubos de 100x50 en aluminio anodizado bronce y herrajes color bronce viejo. Incluye 01 puerta con sistema salida de emergencia, sistema de automatización de procedencia europea.	m2	17,93	2.194.500	39.347.385	m2	0	9,00	9	0	19.750.500	19.750.500	19.596.885
	PINTURA												
2.15	Pintura de rejas y portones	m2	810,00	26.821	21.725.010	m2	250,00	560,00	810	6.705.250	15.019.760	21.725.010	0
2.16	Excavación para colocación de caño de 2 pulg. Roscable de 10 kg.	m3	40,00	30.544	1.221.760	m3	40,00	0,00	40	1.221.760	0	1.221.760	0
2.17	Colocación de caño de 2 pulg, roscable de 10 Kg con llave de paso media vuelta	ml	510,00	40.489	20.649.390	ml	350,00	160,00	510	14.171.150	6.478.240	20.649.390	0
2.18	Registro de 0,5 m x 0,50 m	un	5,00	128.334	641.670	un	5,00	0,00	5	641.670	0	641.670	0
	VARIOS												
2.19	Limpieza periódica y final de obra	Gl	1,00	2.027.666	2.027.666	Gl	0,00	1	1	0	2.027.666	2.027.666	0
	SUB TOTAL				**521.828.693**					199.374.012	302.857.796	502.231.808	19.596.885

MORA CONSTRUCCIONES
RUC: 805889-0

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras

MORA CONSTRUCCIONES
De: Gustavo Ramón Mora Fariña

Actividades de servicios de arquitectura (Arquitecto)
Construcción de edificios
Construcción de proyectos de servicios públicos
Construcción de otros proyectos de ingeniería civil n.c.p.
Ruc: 805.889-0
Tel: (0983) 264 579
Email: gustmora21@gmail.com

CERTIFICADO DE OBRAS CONTRATO Nº 17/2021

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ACCESO, REJAS Y ESTACIONAMIENTO con ID: 401733

DISTRITO: Ciudad del Este.

UBICACIÓN: Km. 8 Lado Acaray.

20/12/2021

		CANTIDAD Y PRECIO ADJUDICADO				CERTIFICADO Nº 02							
						CANTIDADES				IMPORTES			SALDOS
ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL	UN.	CANT. ANT	CANT. PRESENT	CANT. ACUM.	IMPORTE ANT.	IMPORTE ACTUAL	IMPORTE ACUMULADO	SALDO
TOTAL ADJUDICADO GS					521.828.693					199.374.012	302.857.796	502.231.808	19.596.885

Total Certificado:	302.857.796
Descuento de Anticipo (30%)	-
Retención Caucional 5% (Fondo de Reparo)	15.142.890
Total a Pagar:	287.714.906

Son Guaraníes: Doscientos ochenta y siete millones setecientos catorce mil novecientos seis

MORA CONSTRUCCIONES
RUC 805889-0

Representante Legal de la Empresa

Ing. Carlos V. Cuevas M.
Director Gral. Infraestructura y Obras