28

ACTA DE MEDICIÓN Nº 3

En Ciudad del Este, República del Paraguay, a los veintitrés días del mes de diciembre del año dos mil Veinte y uno, en vista de la conclusión de los trabajos de la **C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 45/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204,** correspondiente al **LOTE 11: REPARACION DE 6 AULAS - ESCUELA BASICA N° 3743 SAN ANTONIO** realizado por la Empresa **GFEN CONSTRUCCIONES.** La Señora Inmaculada Ríos y la Arq. Marlene Aguilera, Fiscales de Obra en representación de la Municipalidad de Ciudad del Este, y el Ing. Giovanni Fabrizio Elizaur Nicolicchia, en representación de la Empresa contratista, procedieron a la **MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS,** confirmando que los siguientes rubros han sido ejecutados conforme a las especificaciones técnicas y planilla de computo, exigidas por la Municipalidad de Ciudad del Este. Según el siguiente detalle:

HOJA: 1/3

ÍTEM Nº	DESCRIPCION	UM	CANT. ADJUDICADA	MEDICIONES CERT. N° 1	MEDICIONES CERT. N° 2	RUBROS NO EJECUTADOS A COMPENSAR	MEDICIONES CERT. N° 3	SALDO
1	Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital	un	1,000	0,000	1,000		0,000	0,000
2	Desarrollo de Calculo Estructural	m2	60,912	60,912	0,000		0,000	0,000
3	Desmonte de Techo de teja existente y acarreo de escombros y maderamen	m2	76,420	76,420	0,000		0,000	0,000
4	Desmonte de aberturas de Madera y acarreo	un	7,000	7,000	0,000		0,000	0,000
5	Desmonte de ventanas tipo balancín y acarreo	un	19,000	19,000	0,000		0,000	0,000
6	Demolición de pisos existentes, carpetas y acarreo de escombros	m2	344,378	344,378	0,000		0,000	0,000
7	Demolición de pilares y acarreo de escombros	un	2,000	2,000	0,000		0,000	0,000
8	Demolición de muros y acarreo de escombros	m2	8,250	6,250	0,000	2,000		0,000
9	Estructura de H° A°-Zapatas de H° A°, incluye excavacion	m3	3,240	0,981	0,000	2,259		0,000
10	Estructura de H° A°-Pilares de H° A°	m3	2,299	0,666	0,000	1,633		0,000
11	Estructura de H° A° Vigas cumbrera	m3	0,760	0,680	0,000	0,080		0,000
12	Estructura de H° A° Vigas del pasillo y en paredes	ml	30,400	7,600	0,000	22,800		0,000
13	Revoque de losa interior y paredes	m2	29,739	29,200	0,539		0,000	0,000
14	Muros de elevacion de 0,15 para revocar	m2	4,640	4,640	0,000		0,000	0,000
15	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina con tirantes de Hº,aislacion membrana	m2	76,420	0,000	76,420		0,000	0,000
16	Revoque de pilares, vigas, encadenados y escaleras	m2	19,340	0,000	0,000	4,590	14,750	0,000
17	Carpeta nueva	m2	344,378	344,378	0,000		0,000	0,000
18	Pisos-Piso ceramico tipo PI4	m2	344,378	285,000	59,378		0,000	0,000

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
01 JUN 2022
TESORERIA
PAGADO

000205

Giovanni Fabrizio Elizaur Nicolicchia
Ingeniero Civil

GFEN CONSTRUCCIONES
RUC. 3.182.269 - 0

Aclaración de Firma Contratista	Inmaculada Ríos Fiscal de Obras M.C.D.E. Aclaración de Firma Fiscalización

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
ALTO PARANA – PARAGUAY
Dirección de Área Urbana

ACTA DE MEDICIÓN Nº 3

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 45/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204.
LOTE 11: REPARACION DE 6 AULAS - ESCUELA BASICA N° 3743 SAN ANTONIO

HOJA: 2/3

ÍTEM Nº	DESCRIPCION	UM	CANT. ADJUDICADA	MEDICIONES CERT. N° 1	MEDICIONES CERT. N° 2	RUBROS NO EJECUTADOS A COMPENSAR	MEDICIONES CERT. N° 3	SALDO
19	Piso-Zocalo ceramico	ml	205,700	151,500	54,200		0,000	0,000
20	Piso-Azulejos	m2	12,516	0,000	0,000		12,516	0,000
21	Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion	m2	13,168	0,000	0,000		13,168	0,000
22	Aberturas de madera-Provision y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,90 x 2,10. Incluye marco, contramarco y herrajes	un	6,000	4,000	0,000		2,000	0,000
23	Marco y puerta de cedro para boxes de 0,60x1,50. Incluye herrajes y pintura en sintetico	un	1,000	0,000	0,000		1,000	0,000
24	Vidrios dobles en Aberturas Metalicas	m2	29,498	0,000	0,000	2,398	27,100	0,000
25	Provision y colocacion de ventanas tipo balancin	m2	29,498	18,100	9,000	2,398		0,000
26	Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	642,198	0,000	0,000		642,198	0,000
27	Pintura de tejuelones y tirantes al latex acrilico	m2	76,420	0,000	0,000		76,420	0,000
28	Pintura al latex de viga cumbrera, encadenados en galeria y pilares.	m2	16,390	0,000	0,000		16,390	0,000
29	Pintura de canaletas y bajadas en sintetico	ml	12,180	0,000	0,000		12,180	0,000
30	Pintura de losa con base enduido al latex acrilico.	m2	284,710	0,000	0,000		284,710	0,000
31	Pintura polideportiva para escalones (rampas exteriores)	m2	5,070	0,000	0,000	1,570	3,500	0,000
32	Pintura de baranda metalica en sintetico	m2	47,280	0,000	0,000	47,280		0,000
33	Provision y colocacion de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	12,180	0,000	0,000		12,180	0,000
34	Rampa de Hº p/salvar nivel	un	5,000	5,000	0,000		0,000	0,000
35	Baranda Metalica en Escalera y Galeria	ml	23,640	0,000	0,000	23,640		0,000
36	Provicion y colocacion de pizarron acrilico color blanco de 3,00x1,20 con marco de aluminio y porta marcador	un	6,000	0,000	0,000		6,000	0,000
37	Instalacion Electrica (incluye: Cableado y Tableros Nuevos, Circuitos de Luces ,Tomas con Cambio de Llaves y Alimentacion Para Aire Acondicionado	Gl	6,000	4,000	0,000		2,000	0,000

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
04 JUN 2022
TESORERIA
PAGADO

000204

Ciudad del Este Municipio CIUDAD DEL ESTE ¡Recuperamos!

Giovanni Fabrizio Elizaur Nicolicchia
Ingeniero Civil

Marlene Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

GREN CONSTRUCCIONES R.U.C. 3.782.269 - 0	Inmaculada Rios Fiscal de Obras M.C.D.E.	
Aclaración de Firma Contratista		Aclaración de Firma Fiscalización

30

ACTA DE MEDICIÓN Nº 3

C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 45/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204.
LOTE 11: REPARACION DE 6 AULAS - ESCUELA BASICA N° 3743 SAN ANTONIO

HOJA: 3/3

ÍTEM Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	MEDICIONES CERT. N° 1	MEDICIONES CERT. N° 2	RUBROS NO EJECUTADOS A COMPENSAR	MEDICIONES CERT. N° 3	SALDO
38	Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido	Un.	4,000	0,000	0,000		4,000	0,000
39	Artefactos Fluorescentes de 3x40w Incluye Soporte Caño Rígido y de adosar según plano	un	20,000	0,000	0,000		20,000	0,000
40	Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en Galería	un	12,000	0,000	0,000		12,000	0,000
41	Limpieza gral	gl	1,000	0,000	0,000		1,000	0,000

RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACIÓN S/ ACTA DE ACUERDO

ÍTEM Nº	DESCRIPCION	UM	CANT. ADJUDICADA	MEDICIONES CERT. N° 4	SALDO
14	Muros de elevacion de 0,15 para revocar	m2	0,600	0,600	0,000
17	Carpeta nueva	m2	7,000	7,000	0,000
21	Guarda Obra de Baldozon. Incluye borde con terminacion	m2	10,300	10,300	0,000
26	Pintura de paredes con base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - Incluye aberturas	m2	107,800	107,800	0,000
29	Pintura de canaletas y bajadas en sintetico	ml	14,830	14,830	0,000
30	Pintura de losa con base enduido al latex acrilico.	m2	22,030	22,030	0,000
33	Provision y colocacion de Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	14,800	14,800	0,000
42	Provision e instalacion de ventiladores	un	12,000	12,000	0,000
43	Instalacion electrica, Acometida	un	1,000	1,000	0,000
44	Instalacion Sanitaria, incluye cañerias	un	1,000	1,000	0,000
45	Envarillado en Z en mamposteria	un	7,000	7,000	0,000
46	Provision y colocacion de artefactos sanitarios	un	1,000	1,000	0,000
47	Pintura de paredes sin base enduido al latex acrilico , con zocalo sintetico - EN BLOQUE DE AULAS, SOLO EXTERIOR	m2	312,100	312,100	0,000

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
01 JUN 2022
TESORERIA
PAGADO

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. ----------

000203

Giovanni Fabrizio Elizaur Nicolicchia
Ingeniero Civil

Marlene Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

GEEN CONSTRUCCIONES R.U.C. 3.182.269 - 0 Aclaración de Firma Contratista	Inmaculada Rios Fiscal de Obras M.C.D.E. Aclaración de Firma Fiscalización

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

En Ciudad del Este, República del Paraguay, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil veinte y uno, en vista de la conclusión parcial los trabajos de la **C.E. Nº 02/21 CONTRATO Nº 45/2021 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID Nº 398204,** correspondiente al **LOTE 11: REPARACION DE 6 AULAS - ESCUELA BASICA N° 3743 SAN ANTONIO,** realizado por la Empresa **GFEN CONSTRUCCIONES.** La Señora Inmaculada Ríos y la Arq. Marlene Aguilera, Fiscales de Obra en representación de la Municipalidad de Ciudad del Este y el Ing. Giovanni Fabrizio Elizaur Nicolicchia, en representación de la Empresa contratista, procedieron a la **RECEPCIÓN PROVISORIA,** de los trabajos del **LOTE 11: REPARACION DE 6 AULAS - ESCUELA BASICA N° 3743 SAN ANTONIO**, por hallarse los mismos ejecutados conforme a las especificaciones técnicas exigidas por la Municipalidad de Ciudad del Este.----------

Se deja constancia a los efectos emergentes de vicios ocultos de la referida construcción, será de exclusiva responsabilidad del contratista de acuerdo a las leyes, normas y disposiciones vigentes que rigen para estos casos. ----------

En prueba de lo actuado, se labra la presente acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. ----------

Por la Municipalidad de Ciudad del Este

01 JUN 2022

ARQ. INMACULADA RIOS
Fiscal de Obra
M.C.D.E.

ARQ. MARLENE AGUILERA
Directora
Dirección Área Urbana

GFEN CONSTRUCCIONES
Giovanni Elizaur.
Oferente
GFEN CONSTRUCCIONES
R.U.C.: 3.182.269 - 0