Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

INFORME TECNICO

DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN – DIRECCION DE VIALIDAD

OBRA : Llamado MOPC Nº 104/2012. Contrato S.G. Ministro Nº 349/2012.
PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO: SAN SOLANO – FLEITAS CUÉ – **ID 240877**.

TEMA : Aprobación del Monto en concepto de Intereses Moratorios.
Expediente MEU Nº 7.175/2019.

FECHA: 21 / octubre / 2019

La empresa EDB CONSTRUCCIONES, contratista de la Obra de la referencia, según expediente MEU Nº 7.175/2019 presenta los antecedentes correspondientes a la solicitud del pago de los intereses moratorios por atrasos en los pagos conforme a la cláusula 11.6

De acuerdo al procedimiento requerido por la DNCP para la emisión del Código de Contratación por intereses moratorios según resolución ministerial Nº 918 se informa lo siguiente:

a) Cada Unidad Administradora del Contrato realizará un informe técnico donde demuestre y explique acabadamente la procedencia de la aplicación de las condiciones y desarrolle la fórmula de intereses moratorios contenida en las bases de la contratación respectiva, indicando expresamente el motivo por el cual se ha incurrido en el atraso de los pagos. La Unidad Administradora de Contrato considerará en su informe los casos en que la mora en el pago se haya producido exclusivamente por causas imputables a la firma solicitante.

De acuerdo a las Condiciones Generales del Contrato donde dice:

11.6 Intereses por mora

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrá derecho a percibir intereses por mora equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional. Si la Contratante, en virtud de causas establecidas en el Contrato, está facultado para suspender la tramitación de un pago, las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.

La mora se computará a partir del vencimiento del plazo que tiene el Contratante para efectuar el pago de la factura correspondiente al certificado aprobado, conforme a lo establecido en la cláusula 13.2.3 de las CGC.

La aplicación de la fórmula del interés moratorio se puede visualizar en la planilla de intereses donde se establecen los pasos que contemplan los cálculos que incluyen:

a) Nº de certificado
b) Mes correspondiente al certificado
c) Nº de Mesa de Entrada al MOPC
d) Año de la Mesa de Entrada Única Inicial y la Mesa de Entrada Única Final.
e) Fecha de Ingreso al MOPC
f) Días establecidos contractualmente para cumplir la obligación de pago al contratista/consultor, que conforme a la cláusula 13.2.3 de las CGC dice "La factura deberá ser presentada conjuntamente con el certificado Mensual de obra en la Mesa de Entrada Única del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones."
13.2.3. A partir de la presentación del acta de medición y del certificado de obra, la Contratante tiene un plazo de quince (15) días para su aprobación o rechazo. En caso de falta de respuesta, se tendrá por aprobado el certificado. En caso de rechazo del certificado, los plazos para su aprobación se reiniciarán una vez que el Contratista vuelva a presentar el certificado de obra con las correcciones pertinentes.

El pago de las facturas correspondientes a los certificados aprobados deberá efectuarse, a más tardar, dentro de los treinta (30) días de la aprobación de dichos certificados. La presentación de la factura será un requisito ineludible para el cómputo de dicho plazo.

g) Fecha de la obligación que tiene el contratante para efectuar el pago, que es igual a la suma de la fecha de presentación del expediente más 60 días establecidos para efectuar el pago.
h) Nº de factura, que es el número de la factura con la cual fue pagado el certificado.
i) Montos de las facturas de los certificados con atrasos en los pagos.
j) Monto correspondiente al IVA de la Factura.
k) Monto de la Factura sin IVA.

ING. RENE PERALBO
Jefe Dpto. Ejecución
MOPC

191 (CIENTO NOVENTA Y UNO)

l) Monto de las retenciones correspondientes a fondos de reparos realizadas al certificado y detallados en las facturas.

m) Monto final a ser utilizado para el cálculo de los intereses moratorios donde se realizan los descuentos del IVA y de las retenciones.

n) La fecha de acreditación, que es la fecha determinada por la Dirección de Finanzas, y la que se considera para determinar los días de mora por atrasos en los pagos.

ñ) Los días de mora imputables al Contratante corresponden a los días que resulta de la diferencia entre la fecha en la cual se acredito el pago del certificado y la fecha de la obligación.

o) Días imputables al contratista debido a problemas de correcciones de facturas o certificados.

p) Se realiza el descuento de los días imputables al contratista del total de días de mora para cada factura del contratista.

q) Se realiza la ubicación del mes que corresponde al mes anterior a la Fecha Prevista de Pago que es la diferencia entre el (g) Fecha para Pago de Factura y 30 días.

r) La tasa de interés utilizada corresponde a las "Tasas de Interés Promedio Ponderado". Activas, para Bancos, Nominales, en Moneda Local, para Préstamo personal-consumo<= 1 año.

s) Finalmente se determinan los intereses moratorios según el producto que resulta de multiplicar el porcentaje de la tasa de interés del mes anterior a la obligación, por los días de mora descontado lo imputable al contratista, por el monto de la factura sin el IVA ni la Retención y este producto dividido entre 365, que corresponde a los días calendarios.

ING. RENE PERALBO
Jefe Dpto. Ejecución
MOPC

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO: SAN SOLANO - FLEITAS CUÉ - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 10/2012 - CONTRATO S.G MINISTRO Nº 349/2012

EDB CONSTRUCCIONES

(a) Nº	(b) CERTIFICADO	(c) MEU Nº	(d)	(e) FECHA INGRESO MOPC	(f) PLAZO DE PAGO SCONTR.	(g) FECHA PI PAGO DE FACTURA	(h) FACTURA Nº	(i) FACTURA MONTO	(j) MONTO DEL IVA	(k) MONTO FACT. S/IVA	(l) RET. CUACIONAL (5%)	(m) MONTO TOTAL SIN IVA Y RETENCIÓN	(n) FECHA DE ACREDIT.	(ñ) DIAS DE MORA IMPUTABLES AL CONTRATANTE	(o) DIAS DE MORA IMPUTABLES AL CONTRATISTA	(p) DIAS PARA EL PAGO DE INTERESES	(q) MES ANTERIOR OBLIGACION	(r) INTERES MORATORIO TASA BCP	(s) INTERES MORATORIO TOTAL A PAGAR
						=(e)+(f)			=(j)/11	=(i)-(j)		=(k)-(l)		=(n)-(g)		=(ñ)-(o)	=mes ant. (g)-30		=(m)*(p)*(r)/100/365
1	ene-13	5652	13	08/02/2013	30	10/03/2013	854	766.898.582	69.718.053	697.180.529	47.931.161	649.249.368	13/05/2013	64	0	64	feb-13	20,85%	23.735.845
2	feb-13	11.305	13	14/03/2013	30	13/04/2013	865	328.579.774	29.870.889	298.708.885	20.536.236	278.172.649	13/05/2013	30	0	30	mar-2013	20,02%	4.577.274
3	mar-13	16.910	13	16/04/2013	30	16/05/2013	873	249.625.069	22.693.188	226.931.881	15.601.567	211.330.314	21/10/2013	158	0	158	abr-2013	16,78%	15.350.339
4	abr-13	21.297	13	16/05/2013	30	15/06/2013	887	267.291.529	24.299.230	242.992.299	16.765.721	226.286.578	16/10/2013	123	0	123	may-2013	17,85%	13.611.603
5	may-13	25.406	13	13/06/2013	30	13/07/2013	904	767.426.541	69.766.049	697.660.492	47.964.159	649.696.333	21/10/2013	100	0	100	jun-2013	18,00%	32.039.819
6	jun-13	29.036	13	09/07/2013	30	08/08/2013	917	322.038.415	29.276.220	292.762.195	20.127.401	272.634.794	13/11/2013	97	0	97	jul-2013	19,11%	13.845.889
7	jul-13	32.726	13	12/08/2013	30	11/09/2013	937	771.405.893	70.127.808	701.278.085	48.212.868	653.065.217	03/12/2013	83	0	83	ago-2013	18,21%	27.042.804
8	ago-13	35.477	13	11/09/2013	30	11/10/2013	949	1.022.268.526	92.933.502	929.335.024	63.891.783	865.443.241	18/12/2013	68	0	68	sep-2013	18,75%	30.231.237
9	sep-13	39.114	13	14/10/2013	30	13/11/2013	965	687.633.342	62.512.122	625.121.220	42.977.084	582.144.136	27/12/2013	44	0	44	oct-2013	18,69%	13.115.947
10	oct-13	42.524	13	12/11/2013	30	12/12/2013	975	627.928.962	57.084.451	570.844.511	39.245.560	531.598.951	30/12/2013	18	0	18	nov-2013	24,98%	6.548.717
11	nov-13	46.302	13	05/12/2013	30	04/01/2014	985	137.123.910	12.465.810	124.658.100	8.570.244	116.087.856	17/01/2014	13	0	13	dic-2013	20,54%	849.254
12	dic-13				30					-		-		0	0	0			0
13	ene-14	4.583	14	12/02/2014	30	14/03/2014	5	395.332.392	35.939.308	359.393.084	24.708.275	334.684.809	11/04/2014	28	0	28	feb-2014	20,45%	5.250.425
14	feb-14				30					-		-		0	0	0			0
15	mar-14	13.281	14	25/04/2014	30	25/05/2014	28	394.315.729	35.846.884	358.468.845	24.644.733	333.824.112	25/06/2014	31	0	31	abr-2014	24,16%	6.849.888
16	abr-14	16.254	14	22/05/2014	30	21/06/2014	36	162.594.969	14.781.361	147.813.608	10.162.186	137.651.422	04/08/2014	44	0	44	may-2014	22,92%	3.803.252
17	may-14	20.564	14	24/06/2014	30	24/07/2014	55	196.915.554	17.901.414	179.014.140	12.307.222	166.706.918	04/08/2014	11	0	11	jun-2014	22,88%	1.149.501
18	jun-14	23.366	14	14/07/2014	30	13/08/2014	61	177.861.778	16.169.253	161.692.525	11.116.361	150.576.164	22/09/2014	40	0	40	jul-2014	21,41%	3.532.971
19	jul-14	26.818	14	13/08/2014	30	12/09/2014	80	220.098.505	20.008.955	200.089.550	13.756.157	186.333.393	22/09/2014	10	0	10	ago-2014	13,17%	672.332
20	ago-14	30.515	14	12/09/2014	30	12/10/2014	91	392.202.710	35.654.792	356.547.918	24.512.669	332.035.249	20/10/2014	8	0	8	sep-2014	23,39%	1.702.204
21	sep-14	35.281	14	21/09/2014	30	21/10/2014	100	319.110.738	29.010.067	290.100.671	19.944.421	270.156.250	06/11/2014	16	0	16	oct-2014	26,70%	3.161.938
22	oct-14	38.819	14	14/11/2014	30	14/12/2014	116	418.930.413	38.084.583	380.845.830	26.183.151	354.662.679	09/12/2014	15	0	15	nov-2014	26,43%	0
23	nov-14	44.005	14	16/12/2014	30	15/01/2015	129	277.111.133	25.191.921	251.919.212	17.319.446	234.599.766	12/01/2015	30	0	30	dic-2014	26,09%	0
24	dic-14	45.993	14	26/12/2014	30	25/01/2015	142	334.637.518	30.421.593	304.215.925	20.914.845	283.301.080	24/02/2015	30	0	30	dic-2014	26,09%	6.075.062
25	ene-15	7.309	15	06/03/2015	30	05/04/2015	159	159.662.687	14.514.790	145.147.897	9.978.918	135.168.979	07/05/2015	32	0	32	mar-2015	22,87%	2.710.194
26	feb-15	8.408	15	16/03/2015	30	15/04/2015	167	667.906.466	60.718.770	607.187.696	41.744.154	565.443.542	07/04/2015	8	0	8	mar-2015	25,20%	0
27	mar-15	12.687	15	20/04/2015	30	20/05/2015	172	405.767.827	36.887.984	368.879.843	25.360.489	343.519.354	20/06/2015	31	0	31	abr-2015	26,25%	7.658.599
28	abr-15	16.958	15	22/05/2015	30	21/06/2015	178	279.974.256	25.452.205	254.522.051	17.498.391	237.023.660	09/06/2015	12	0	12	may-2015	26,44%	0
29	may-15	19.560	15	11/06/2015	30	11/07/2015	185	180.388.298	16.398.936	163.989.362	11.274.269	152.715.093	15/07/2015	4	0	4	jun-2015	23,73%	397.143
30	jun-15		15		30	30/01/1900			-	-		-		0	0	0			0
31	jul-15	27.622	15	17/08/2015	30	16/09/2015	207	114.236.218	10.385.111	103.851.107	7.139.764	96.711.343	11/09/2015	15	0	15	ago-2015	25,98%	1.032.559
32	ago-15		15		30	30/01/1900			-	-		-		0	0	0			0
33	sep-15	36.546	15	20/10/2015	30	19/11/2015	226	133.909.254	12.173.569	121.735.685	7.950.508	113.785.177	15/12/2015	26	0	26	oct-2015	27,20%	2.204.627
34	oct-15	40.069	15	13/11/2015	30	13/12/2015	233	154.796.016	14.072.365	140.723.651	9.560.932	131.162.719	17/12/2015	4	0	4	nov-2015	21,46%	308.466
35	nov-15	45945 (1.599/16)	15	21/12/2015	30	20/01/2016	250	65.980.658	5.998.242	59.982.416	3.722.149	56.260.267	12/02/2016	23	0	23	dic-2015	24,54%	869.984
36	dic-15	2.430	15	22/01/2016	30	21/02/2016	241	28.215.675	2.565.061	25.650.614	1.737.354	23.913.260	12/04/2016	51	0	51	ene-2016	26,11%	872.415
37	ene-16	5.869	16	17/02/2016	30	18/03/2016	257	95.100.237	8.645.476	86.454.761	5.313.505	81.141.256	12/04/2016	25	0	25	feb-2016	27,24%	1.513.896
38	feb-16		16		30	30/01/1900			-	-		-		0	0	0			0
39	mar-16	14.558	16	21/04/2016	30	21/05/2016	315	2.061.400.018	187.400.002	1.874.000.016	100.499.215	1.773.500.801	10/06/2016	20	0	20	abr-2016	27,31%	26.539.346
40	abr-16	18.530	16	19/05/2016	30	18/06/2016	323	874.671.635	79.515.603	795.156.032	46.721.654	748.434.378	28/06/2016	10	0	10	may-2016	26,75%	5.485.101
41	may-16	21.860	16	13/06/2016	30	13/07/2016	330	635.214.481	57.746.771	577.467.710	41.734.996	535.732.714	22/07/2016	9	0	9	jun-2016	29,56%	3.904.831
42	jun-16	27.713	16	25/07/2016	30	24/08/2016	339	619.774.863	56.343.169	563.431.694	40.092.816	523.338.878	23/09/2016	30	0	30	jul-2016	29,03%	12.487.009
43	jul-16	31.312	16	22/08/2016	30	21/09/2016	343	693.940.258	63.085.478	630.854.780	44.863.169	585.991.611	03/11/2016	43	0	43	ago-2016	29,48%	20.351.408
44	ago-16	35.005	16	15/09/2016	30	15/10/2016	349	357.633.893	32.512.172	325.121.721	22.459.477	302.662.244	11/11/2016	27	0	27	sep-2016	29,70%	6.649.448
45	sep-16	39.501	16	18/10/2016	30	17/11/2016	357	1.382.079.037	125.643.549	1.256.435.488	77.323.200	1.179.112.288	07/12/2016	20	0	20	oct-2016	28,59%	18.471.682
46	oct-16	43.546	16	15/11/2016	30	15/12/2016	368	577.368.056	52.488.005	524.880.051	35.965.501	488.914.550	10/01/2017	26	0	26	nov-2016	29,39%	10.235.594
47	nov-16	48.703	16	14/12/2016	30	13/01/2017	374	335.526.134	30.502.376	305.023.758	20.999.852	284.023.906	15/01/2017	2	0	2	dic-2016	29,08%	452.571
48	dic-16	49.180	16	15/12/2016	30	14/01/2017	378	333.939.757	30.358.160	303.581.597	20.902.070	282.679.527	15/01/2017	1	0	1	dic-2016	29,08%	225.214
49	ene-17	8.460	17	22/02/2017	30	24/03/2017	397	477.633.809	43.421.255	434.212.554	29.926.070	404.286.484	07/04/2017	14	0	14	feb-2017	28,98%	4.493.893
50	feb-17	11.752	17	17/03/2017	30	16/04/2017	454	258.700.125	23.518.193	235.181.932	16.140.967	219.040.965	23/05/2017	37	0	37	mar-2017	28,19%	6.259.351
51	mar-17	16.121	17	20/02/2017	30	22/03/2017	466	423.824.363	38.529.488	385.294.875	26.380.235	358.914.640	15/05/2017	54	0	54	feb-2017	28,98%	15.388.293
52	abr-17	19.111	17	11/05/2017	30	10/06/2017	475	191.153.303	17.377.573	173.775.730	11.951.033	161.824.697	10/07/2017	30	0	30	may-2017	27,47%	3.653.691
53	may-17	23.401	17	13/06/2017	30	13/07/2017	483	105.844.004	9.622.182	96.221.822	5.828.014	90.393.808	07/08/2017	26	0	26	jun-2017	26,63%	1.648.758
54	jun-17	27.778	17	13/07/2017	30	12/08/2017	486	812.212.280	73.837.480	738.374.800	35.373.984	703.000.816	07/09/2017	25	0	25	jul-2017	27,54%	13.791.143
55	jul-17	32.748	17	21/08/2017	30	20/09/2017	499	744.136.146	67.648.741	676.487.405	37.206.807	639.280.598	20/10/2017	30	0	30	ago-2017	26,85%	14.107.960
56	ago-17	36.892	17	18/09/2017	30	18/10/2017	513	851.598.778	77.418.071	774.180.707	42.579.939	731.600.768	07/03/2018	140	0	140	sep-2017	26,99%	75.737.717
56	ago-17	1.746	18	04/10/2017	30	03/11/2017	554	140.622.067	12.783.824	127.838.243	-	127.838.243	09/08/2018	279	0	279	oct-2017	26,93%	26.315.310
57	sep-17	43096 (1.740/18)	17	30/10/2017	30	29/11/2017	549	450.787.326	40.980.666	409.806.660	22.539.366	387.267.294	12/07/2018	225	0	225	oct-2019	26,93%	64.289.023
58	oct-17	47583 (1.748/18)	17	23/11/2017	30	23/12/2017	551	376.826.247	34.256.932	342.569.315	18.841.312	323.728.003	12/07/2018	201	0	201	nov-2018	26,99%	48.115.649
59	nov-17	56557 (1737/18)	17	07/12/2017	30	06/01/2018	552	593.970.958	53.997.360	539.973.598	29.698.548	510.275.050	12/07/2018	187	0	187	dic-2017	25,40%	66.402.861
60	dic-17	53978 (1.502)	17	20/12/2017	30	19/01/2018	553	347.220.493	31.565.499	315.654.994	17.361.025	298.293.969	12/07/2018	174	0	174	dic-2017	25,40%	36.118.905
61	ene-18	9.922	18	06/03/2018	30	05/04/2018	562	41.806.312	3.800.574	38.005.738	2.090.316	35.915.422	12/07/2018	98	0	98	mar-2018	24,61%	2.373.153
62	feb-18	15520	18	12/04/2018	30	12/05/2018	565	359.391.713	32.671.974	326.719.739	17.969.586	308.750.153	12/07/2018	61	0	61	abr-2018	26,26%	13.549.987
63	Ajustes Indices Parametricos	46.864 /18 (7.176/19)	19	02/11/2018	30	02/12/2018	658	38.758.518	3.523.502	35.235.016	1.937.926	33.297.090	23/04/2019	142	0	142	nov-2018	22,67%	2.936.657

TOTAL SIN IVA	730.698.738
IVA 10 %	73.069.874
TOTAL	803.768.612

ING. RENE PERALBO
Jefe Dpto. Ejecución
MOPC

(ochocientos millones novecientos)

Cabe apuntar que el atraso en los pagos se produjo exclusivamente debido a la falta de recursos del MOPC y no se produjo atrasos en el pago de los certificados imputables al contratista que sean motivos de pagos de intereses moratorios.

b) **La Unidad Administradora de Contrato preparará y pondrá a consideración de la Unidad Operativa de Contratación el informe técnico y el borrador de resolución ministerial donde se demuestre y explique acabadamente la procedencia de la aplicación de las condiciones y desarrolle la fórmula de los intereses moratorios, con indicación precisa del monto a abonar. El borrador deberá estar firmado y sellado por el funcionario responsable de la dependencia.**

La Dirección de Vialidad, a través de sus dependencias técnicas ha verificado que los respectivos montos indicados en carácter de "Intereses Moratorios", cuya suma asciende a Gs. 803.768.612 (Guaraníes, ochocientos tres millones setecientos sesenta y ocho mil seiscientos doce) IVA incluido, y que representa un 3,3 % del monto del Contrato origina, correspondiente a lo presentado en cada Certificado Mensual de los trabajos ejecutados.

Se adjunta borrador de la resolución ministerial a través del cual se autoriza la ampliación del código de contrato debido a los intereses moratorios por atrasos en los pagos.

c) **La Unidad Administradora del Contrato remitirá la línea programática para honrar el compromiso derivado del pago de los intereses moratorios por la totalidad del monto a ser pagado.**

Se remite al Departamento de Administración Vial para adjuntar el informe de Disponibilidad Presupuestaria.

d) **Conforme al informe técnico, la Unidad Operativa de Contratación realizará el dictamen fundado requerido.**

El dictamen fundado requerido está a cargo de la U.O.C.

e) **En todos los casos se adjuntará la nota de la empresa o consorcio que solicite el pago de intereses moratorios, cuyo monto deberá coincidir con el monto aprobado por resolución ministerial en dicho concepto.**

Se adjunta nota de conformidad de la empresa.

ING. RENE PERALBO
Jefe Dpto. Ejecución
MOPC

188(CIENTO OCHENTA Y OCHO