SECRETARIA DE OBRAS

GOBERNACIÓN
XIII° DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

MEMORÁNDUM

CI/DP/ N° 53/2023

A:

Lic. Claudia R. Gaona Espínola, *Directora U.O.C.*

De:

Arq. Ángel Ovelar, Secretario de Obras.

FECHA: *30 de marzo de 2023*

OBJETO: *Pedido de prórroga.*

Me dirijo respetuosamente a Usted con relación al CONTRATO N° 13/2022 - ID N° 415.444 de la Empresa Ing. Luis A. González, Construcción y Reforma en Instituciones Educativas en el Departamento de Amambay. Plurianual N° 02/2022, para informarle cuanto sigue:

Visto la nota de fecha 21/03/2023, donde el Contratista solicita la ampliación del plazo de ejecución (Prorroga) del contrato debido a las persistentes precipitaciones climáticas que afectaron al Departamento de Amambay.

Que teniendo en cuenta las copiosas lluvias caídas sobre la ciudad en estos últimos meses, el Departamento de Obras ha procedido a realizar un análisis y una revaluación del cronograma de avance de la obra, teniendo lo realmente ejecutado hasta la fecha, dentro del marco del contrato de referencia.

Por lo tanto, desde el punto de vista técnico, el proyecto originalmente licitado requiere la actualización de dicho cronograma, considerando lo expuesto más arriba, esta Secretaria recomienda el ajuste de dicho cronograma de ejecución, de acuerdo con lo contemplado en el PBC, con una prórroga de 30 días corridos a más.

Conclusión

A modo de conclusión, esta Secretaria deja expresado, con el alcance de un dictamen técnico, cuanto sigue:

Recomendar el ajuste de plazo de ejecución de obra en 30 días corridos.

Atentamente.

Arq. Ángel Ovelar
Secretario de Obras
Gobernación XIII. Dpto. de Amambay

Telefax: (0336) 273 713
E-mail: ingluisgon@hotmail.com
14 de Mayo N° 720
Pedro J. Caballero - Paraguay

LUIS A. GONZALEZ SANCHEZ
Ingeniero Civil

Pedro Juan Caballero, 21 de marzo de 2.023

Señor
Abog. Roberto Daniel Abbate
Gobernador de Amambay.
Presente:

Gobernación XIII Dpto. de Amambay
MESA DE ENTRADA
Exp. N° 924
Fecha: 21-03-2023
Hora: 12:32
Recibe:

El que suscribe, El Ing Luis A. Gonzalez, se dirige a Usted y por su intermedio donde corresponda, con el propósito de solicitar la ampliación de plazos de ejecución de los trabajos a 30 dias, referente a la Licitación Pública Nacional N° 02/2022 **ID N° 415.444 "Construccion y reforma en instituciones educativas en el departamento de Amambay" Plurianual** debido a las persistentes precipitaciones climáticas que afectan al departamento de Amambay que además producto de estos fenómenos las vías de accesos a los locales escolares se ven intransitables.

Adjunto registro de precipitaciones diarias del departamento de Amambay.

Esperando una acogida favorable a lo solicitado aprovecho para saludarle atentamente

Atentamente.

ING. LUIS A. GONZALEZ
Contratista

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2022

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERODROMO DE PEDRO JUAN CABALLERO	22° 38' 25.00"	55° 49' 57.81"	563 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1										0,0	0,0	7,8
2										0,0	0,0	14,5
3										0,0	0,0	0,0
4										0,0	0,0	0,0
5										27,6	0,0	0,0
6										45,5	0,0	0,0
7										0,0	0,0	0,0
8										7,4	0,0	0,0
9										6,3	0,0	2,8
10										1,0	28,0	1,5
11										26,3	0,0	3,4
12										0,2	98,6	0,2
13										2,7	32,0	1,2
14										0,0	0,0	0,0
15										0,0	0,0	0,0
16										0,0	0,0	0,0
17										1,9	0,0	2,2
18										0,0	0,0	0,0
19										0,0	0,0	0,0
20										12,9	26,0	0,0
21										0,0	19,4	0,0
22										0,0	0,0	0,0
23										0,0	0,0	0,0
24										0,0	0,0	20,0
25										0,0	0,0	0,0
26										19,5	0,0	0,0
27										0,1	0,0	15,2
28										0,0	0,0	0,0
29										3,2	0,0	0,0
30										39,0	0,0	0,0
31										0,8		0,0
Total										194	204	69
Máx. 24h										45,5	98,6	20
Día Máx.										6	12	24

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AERODROMO DE PEDRO JUAN CABALLERO	22° 38' 25,00"	55° 49' 57,81"	563 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	0,9	1,5										
2	21,6	31,0										
3	46,7	5,7										
4	0,0	0,0										
5	0,0	0,0										
6	0,0	0,0										
7	0,0	0,1										
8	0,0	0,0										
9	0,0	0,2										
10	21,4	21,2										
11	0,0	14,9										
12	0,0	2,1										
13	44,7	2,6										
14	15,7	57,0										
15	0,0	125,0										
16	0,0	166,0										
17	39,4	2,0										
18	10,8	0,0										
19	18,8	0,2										
20	18,0	0,6										
21	0,0	2,3										
22	2,8	0,0										
23	0,7	5,2										
24	0,0	0,0										
25	4,7	33,5										
26	0,0	1,0										
27	0,0	0,5										
28	25,7	-										
29	23,6											
30	0,0											
31	3,9											
Total	299	473										
Máx. 24h	46,7	166										
Día Máx.	3	16										

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación