Asunción, 2 de mayo de 2023.-

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE N.º 003473 / 2023

En relación al presente expediente, se informa lo siguiente:

ADENDA POR DIAS DE LLUVIA

Conforme a lo estipulado por el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES (PBC) del llamado ID 406927 en el apartado PLAZO DE EJECUCIÓN, PRORROGA DE LOS PLAZOS DE EJECUCION, cuya copia se adjunta, se establece dicha prorroga por dias de lluvias, conforme a los registros de la Dirección de Meteorologia e Hidrologia.

ARROYOS Y ESTEROS, DPTO. DE CORDILLERAS.

De acuerdo a los registros presentados, y lo establecido por el presente PBC, entre los meses de diciembre de 2022 y abril de 2023, se verifica una cantidad total de 17 días habiles con lluvias. De acuerdo al informe realizado por la Arq. Susana Villar, que se adjunta.

Consecuentemente se solicita a la superioridad, una adenda para extensión del plazo de ejecución en **17 días hábiles** por lluvia, para la Obra **ARROYOS Y ESTEROS.**

CAMBY RETA, DPTO. DE ITAPUA

De acuerdo a los registros presentados, y lo establecido por el presente PBC, entre los meses de diciembre de 2022 y abril de 2023, se verifica una cantidad total de 22 días habiles con lluvias. De acuerdo al computo realizado por el Fiscal de Obras.

Consecuentemente se solicita a la superioridad, una adenda para extensión del plazo de ejecución en **22 días hábiles** por lluvia, para la Obra **CAMBY RETA.**

Se adjuntan calendario con marcaciones y hoja del PBC donde se establece las extensiones por lluvias.

A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
UNIDAD DE OBRAS Y PROYECTOS
Asunción

FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Ing. Civil **César Cantero**
Jefe Unidad de Obras

VoBo.
CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
Gerencia Administrativa
Asunción

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

Asunción, 2 de Mayo de 2023

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE 003473
REFERENCIA: ID 406.927 CONTRATO Nº 044/2022
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2022 "CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION"
Lote: Arroyos y Esteros

En relación al presente expediente sobre lluvias, correspondiente desde el inicio de los trabajos en fecha 5 de Diciembre hasta el 18 de Abril del presente año, de la Construcción del Centro de Atención al Cliente de Arroyos y Esteros se informa cuanto sigue:
Conforme al Pliego de Bases y Condiciones del llamado, ID 406.927, CONTRATO Nº 044/2022 - LPN N° 01/2022 "CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION", Prorroga de los Plazos de Ejecución, precipitaciones, días.
Analizando las planillas de precipitaciones emitida por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DINAC) , que se cuenta a partir de la Orden de inicio de trabajos (5 de Diciembre 2022) y plazo 120 días hábiles, corresponde lo siguiente.

REGISTRO DE PRECIPITACION DE ARROYOS Y ESTEROS			
MES	**DIA/ FECHA**	**CANTIDAD**	**DIAS**
Diciembre 2022	Lunes 12	13	1
Enero 2023	Lunes 3	34.8	2
Enero 2023	Viernes 13	38.8	1
Febrero 2023	Martes 14	20.4	2
Febrero 2023	Jueves 16	9.4	1
Febrero 2023	Jueves 23	15.1	1
Marzo 2023	Miércoles 1	69	2
Marzo 2023	Miércoles 15	22.4	2
Marzo 2023	Jueves 30	38	2
Abril 2023	Miércoles 5	6.1	1
Abril 2023	Miércoles 12	16.6	1
Abril 2023	Jueves 13	17.6	1
Total de días de lluvias			**17**

En consecuencia, corresponde adicionar 17 días hábiles, al plazo original de 120 días hábiles, para Arroyos y Esteros. Se adjunta calendario.

Arq. Gloria Susana Villar Aguilera
Asesoría de Presidencia
Crédito Agrícola de Habilitación

A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

04-V-23

GERENCIA ADMINISTRATIVA - GA

	Gerencia General		DGDP
	Gerencia de Finanzas		Serv. Generales
	Asesoría Jurídica	✓	Contrataciones

Otros:.....

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION Gerencia Administrativa Asunción

Lic. Oscar Ernesto Núñez Ayala, Gerente
Gerente Administrativo
Crédito Agrícola de Habilitación

Diciembre 2022

	Dom.	Lun.	Mar.	Mié.	Jue.	Vie.	Sáb.
					1	2	3
48	4	5	6	7	8 Virgen de Caacupé	9	10
49	11	12	13	14	15	16	17
50	18	19	20	21 Inicio del Verano	22	23	24
52	25 Navidad	26	27	28	29	30	31 Último día de Año

Enero 2023

◀Dic. 2022 Feb. 2023▶

	Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
1	1 Año Nuevo	2	3	4	5	6	7
2	8	9	10	11	12	13	14
3	15	16	17	18	19	20	21
4	22	23	24	25	26	27	28
5	29	30	31				

WinCalendar

Febrero 2023

◀Ene. 2023 Mar. 2023▶

	Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
				1	2	3	4
6	5	6	7	8	9	10	11
7	12	13	14	15	16	17	18
8	19	20	21	22	23	24	25
9	26	27	28				

WinCalendar

Marzo 2023

◀Feb. 2023 Abr. 2023▶

	Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
				1 Día de los Héroes	2	3	4
10	5	6	7	8	9	10	11
11	12	13	14	15	16	17	18
12	19	20 Equinoccio de Otoño (Hemisferio Sur)	21	22	23	24	25
13	26	27	28	29	30	31	

Abril 2023

◀Mar. 2023 May. 2023▶

	Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
							1
14	2	3	4	5	6 Jueves Santo	7 Viernes Santo	8
15	9	10	11	12	13	14	15
16	16	17	18	19	20	21	22
17	23 Día Mundial del Libro	24	25	26	27	28	29
18	30 Día del Maestro						

WinCalendar

Arq. Gloria Susana Villar Aguilera.
Asesoría de Presidencia

camby retz.

(5)

Diciembre 4

2 6 4 6

2023

Enero	Febrero	Marzo	Abril
1 ✗	1 (2) 3 4 5	1 2 (3) ✗ 5	1 2
2 3 4 5 6 7 8	6 7 8 9 (10) 11 12	6 7 8 9 10 11 12	3 (4) (5) 6 7 8 9
9 10 11 (12) (13) 14 15	13 (14) (15) 16 17 18 19	13 14 (15) 16 17 ✗ 19	10 11 (12) (13) (14) 15 16
16 17 18 19 20 ✗ 22	20 21 (22) (23) 24 25 26	20 21 22 23 24 25 26	(17) 18 19 20 21 22 23
23 24 25 26 27 28 29	27 28	27 28 (29) (30) 31	24 25 26 27 28 29 30
30 31			

Mayo	Junio	Julio	Agosto
1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4	1 2	1 2 3 4 5 6
8 9 10 11 12 13 14	5 6 7 8 9 10 11	3 4 5 6 7 8 9	7 8 9 10 11 12 13
15 16 17 18 19 20 21	12 13 14 15 16 17 18	10 11 12 13 14 15 16	14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28	19 20 21 22 23 24 25	17 18 19 20 21 22 23	21 22 23 24 25 26 27
29 30 31	26 27 28 29 30	24 25 26 27 28 29 30	28 29 30 31
		31	

Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1 2 3	1	1 2 3 4 5	1 2 3
4 5 6 7 8 9 10	2 3 4 5 6 7 8	6 7 8 9 10 11 12	4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17	9 10 11 12 13 14 15	13 14 15 16 17 18 19	11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24	16 17 18 19 20 21 22	20 21 22 23 24 25 26	18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30	23 24 25 26 27 28 29	27 28 29 30	25 26 27 28 29 30 31
	30 31		

Michel Zbinden · Calendario Paraguay (LD)

Total 22