RESOLUCIÓN N° 362/2024

POR LA CUAL SE DISPONE LA PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 51/2023, OBRA: READECUACIÓN DE UN BLOQUE PARA COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 2.340 TTE. ANICETO LÓPEZ PIRAPEY KM 45 - PLURIANUAL – CONTRATISTA: DANIEL QUINTANA FARIÑA – I.D. Nº 435.626.-

Encarnación, 19 de marzo de 2024.-

V I S T O:

El expediente N° 1872/2024, por el cual se ha solicitado una prórroga en el plazo de ejecución de la obra, y, ----------

CONDIDERANDO:

Que, en fecha 15 de marzo del 2024, al contratista ha presentado un escrito de solicitud de prórroga del plazo de ejecución del Contrato N° 51/2023, de la obra: **"READECUACIÓN DE UN BLOQUE PARA COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 2.340 TTE. ANICETO LÓPEZ PIRAPEY KM 45 - PLURIANUAL - I.D. Nº 435.626"**, por las afectaciones producidas por los días de lluvia.-

Que, mediante el Dictamen U.F.C. N° 137/2024, de fecha 19 de marzo de 2024 el Fiscalizador de Contratos eleva su parecer jurídico en los términos siguientes: ----------

En Primer lugar, se debe señalar que el artículo 97 del Decreto N° 2992/2019 por el cual se reglamenta la Ley N° 2051/2003 "De contrataciones públicas" y su modificatoria la Ley N° 3439/2007, establece que cuando por caso fortuito o fuerza mayor debidamente documentado, se haya producido la imposibilidad temporal de ejecutar las obras, los días no trabajados no se computarán dentro del plazo de ejecución y serán considerados prórrogas. Vale decir que, el contratista se encuentra amparado por la norma para solicitar prórroga del plazo de ejecución del contrato cuando un obstáculo imprevisible le imposibilita continuar con la normal ejecución de la obra.----------

Así también, la Resolución DNCP N° 1807/2022 POR LA CUAL SE MODIFICA Y AMPLÍA EL ARTÍCULO 71 DE LA RESOLUCIÓN DNCP N° 5695/2019 Y SE REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO Y LA COMUNICACIÓN DE LAS PRÓRROGAS Y

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay
Carmina N. Benítez
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay
Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

SUSPENSIONES DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE CONTRATOS SUSCRIPTOS EN EL MARCO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 2051/2003., en el su art. 2 establece: ***Prórroga del plazo de ejecución contractual****. Desplazamiento del cómputo del cronograma o plazo de ejecución contractual, reconocido por la contratante, cuando existieren motivos debidamente justificados que demuestren la imposibilidad de ejecutar el contrato durante el periodo de tiempo indicado. El desplazamiento de la ejecución contractual debe ser equivalente al periodo durante el cual el contratista, proveedor o consultor no pudo ejecutar el contrato por motivos que no le resultan imputables.".*----------

Conforme al informe del Fiscal de Obras, "*la fiscalización reconoce y hace constar que los días de lluvias han producido afectaciones en la ejecución de los trabajos en obras…"* sugiere que se otorguen 33 (treinta y tres) días de prórroga por las inclemencias climáticas de los meses de diciembre del 2023, enero y febrero del 2024, considerando la intensidad de las lluvias de 1mm a 5mm: 1 día de afectación y las cantidades superiores a estas, 2 días de afectación. En este sentido no podemos separarnos del parecer técnico del Fiscal, dada su experticia en el tema y en vista de que se ajusta a las previsiones legales y se condicen con las documentales adjuntas al expediente (Copia del libro de obras, Registro de lluvias de la DINAC). Además, **por Memorándum N° 292/2024 el Administrador del Contrato**, reconoce la procedencia de la prórroga solicitada y recomienda el otorgamiento de 33 (treinta y tres) días por inclemencias climáticas.----------

Por otro lado, en cuanto a las cuestiones formales, la solicitud de prórroga fue presentada por el recurrente dentro del plazo de ejecución de la obra y de vigencia del contrato.----------

En resumen, del análisis de la solicitud formulada por el contratista, la normativa vigente y las circunstancias de hecho esbozadas, es ***parecer de esta Unidad de Fiscalización de contratos dar curso favorable al pedido realizado y otorgar una prórroga de 33 (treinta y tres) días por motivo de inclemencias climáticas "lluvias" caídas en los meses de diciembre 2023, enero y febrero 2024 que afectó la ejecución de la obra y, por tanto, del contrato.*** ----------

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

Carmina N. Benítez
Secretaria General
Gobernación de Itapúa.

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Francisco Javier Pereira Rieve
GOBERNADOR
Departamento de Itapúa

Que, La Ley Nº 426/1994, *"Que establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental"* dispone: Artículo 17 Son deberes y atribuciones del Gobernador, Inc. *a) "...cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico..."*; como así también ejercer los deberes y atribuciones que la Constitución Nacional y las que las leyes establezcan. ---------

POR TANTO, Y EN EJERCICIO DE SUS LEGÍTIMAS ATRIBUCIONES, EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: **HACER LUGAR** a la solicitud de prórroga de plazo presentada por el contratista **DANIEL QUINTANA FARIÑA**, con RUC Nº 3224237-9 en consecuencia, PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato N° 51/2023 de la obra **READECUACIÓN DE UN BLOQUE PARA COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 2.340 TTE. ANICETO LÓPEZ PIRAPEY KM 45 - PLURIANUAL - I.D. Nº 435.626**, por el plazo de 33 (treinta y tres) días corridos.----------

ARTÍCULO 2: **NOTIFICAR** al señor Daniel Quintana Fariña, del contenido de la presente resolución a través de la Unidad de Fiscalización de Contratos.----------

ARTÍCULO 3°: INTIMAR a la contratista para que en un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas, presente la documentación que acredite la ampliación de las garantías relacionadas al contrato N° 51/2023 de referencia.----------

ARTÍCULO 4: REMITIR copia de la presente resolución a las secretarías y dependencias competentes en la presente cuestión, para su toma de razón a los efectos pertinentes.----------

ARTÍCULO 5: COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.----------

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

Abg. Carmina Natalia Benítez B.
Secretaria General

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Don Francisco Javier Pereira Rieve
Gobernador del Departamento de Itapúa

362
19/03/2024

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA

Expediente N°: **1872** Fecha: **15/03/2024** Hora: **07:45**

Recurrente: **ARTES EN METALES**

RUC: **3224237-9** C.I. Nº: ----------

Domicilio: **ITAPUA POTY**

Barrio: ---------- Distrito: **ITAPUA POTY**

Teléfono: **0985 516961**

Correo Electrónico: ----------

Presentado por: **SECRETARIA DE OBRAS**

Objeto/Asunto: **PRORROGA**

Observación: ----------

Recibido por: **ANALIA ROJAS ORTIGOZA**

Folio: **34**

AÑO: 2024

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA ITAPÚA

ARTES EN METALES RUC: 3.224.237-9
artes.metales@gmail.com

Itapúa Poty, 06 de marzo de 2024
Nota/Solicitud Nº 07 /2024.-

Señor
Francisco Javier Pereira Rieve
Gobernador.
Gobierno Departamental de Itapúa – Paraguay-
PRESENTE.-

Ref: Readecuación de un Bloque para Cocina Comedor en la Escuela Básica N° 2.340 Tte. Aniceto López Pirapey Km 45 - Plurianual ID: 435626. Contrato Nº 51/2023. Lugar de ejecución: Pirapey km 45 – Edelira- Itapúa.

Quién suscribe, ARTES EN METALES RUC: 3.224.237-9 representado legalmente por Daniel Quintana Fariña, se dirige a Usted y por su digno a donde corresponda a fin de SOLICITAR CONSIDERACIÓN DE PRPRROGA DE PLAZO CONTRACTUAL EN REFERENCIA AL CONTRATO Nº 51/2023 CUYO DETALLE SE HALLA EN LA REFERENCIA DE LA PRESENTE. Lo solicitado se encuadra dentro de lo que establece CGC (condiciones generales del contrato).

Se adscribe tabla de valores que expresa en forma mensual la inclemencia climática y su afectación en el desarrollo de la ejecución.

Meses	Días de lluvias	Días de afectación
Diciembre (2023)	12	15
Enero (2024)	5	8
Febrero (2024)	6	9
Total	23	32

Por el argumento esgrimido SE SOLICITA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EN 50 DÍAS HÁBILES.

Se adjunta registro de precipitaciones diarias proveída por la Dirección de Meteorología e Hidrológica de la DINAC.

Sin otro motivo atentamente.-

Daniel Quintana Fariña
ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9

Itapúa Poty Centro Barrio San José. Itapúa Poty - Itapúa
Contacto: 0985 516960

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Mesa de Entrada

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
MESA DE ENTRADA
Expte Nº: 1872
Fecha: 15 MAR 2024 Hora: 01:55
Firma: Fojas: 34

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ENCARNACIÓN DPTO DE " ITAPUA "	27° 18' 14,70"	55° 53' 46,80"	90 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	1,3											
2	0,0											
3	0,0											
4	0,0											
5	0,0											
6	0,0											
7	8,6											
8	0,0											
9	0,0											
10	50,0											
11	0,0											
12	0,0											
13	0,0											
14	0,2											
15	0,0											
16	82,5											
17	0,0											
18	0,0											
19	0,0											
20	0,0											
21	0,0											
22	0,0											
23	0,0											
24	0,0											
25	0,0											
26	0,0											
27	0,0											
28	0,0											
29	0,0											
30	0,0											
31	0,0											
Total	143											
Máx. 24h	82,5											
Día Máx.	16											

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ENCARNACIÓN	27° 18' 14,70"	55° 53' 46,80"	90 m s,n,m,m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1												0,0
2												34,2
3												15,8
4												0,0
5												6,9
6												77,2
7												10,8
8												0,0
9												0,5
10												0,0
11												0,0
12												0,0
13												0,0
14												0,0
15												0,0
16												0,0
17												0,0
18												0,0
19												0,8
20												0,0
21												0,0
22												22,4
23												0,0
24												31,4
25												22,0
26												0,0
27												0,0
28												25,0
29												16,5
30												0,0
31												0,0
Total												264
Máx. 24h												77,2
Día Máx.												6

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

GOBIERNO del PARAGUAY — PARAGUÁI REKUÁI

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2024

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
ENCARNACIÓN DPTO DE " ITAPUA "	27° 18' 14,70"	55° 53' 46,80"	90 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1		0.0										
2		0.0										
3		0.0										
4		0.5										
5		0,0										
6		T										
7		0.0										
8		2.2										
9		0,0										
10		0.0										
11		0.0										
12		2.8										
13		20,0										
14		5,0										
15		0.0										
16		0.0										
17		0.0										
18		0.0										
19		15.1										
20		0.0										
21		0.0										
22		-										
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
Total		45,6										
Máx. 24h		20										
Día Máx.		13										

Referencias: 0,0 sin precipitación: T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

DIRECCION DE METEOROLOGIA - DINAC Dpto. Serv. Meteo. e Hidr. para el Público

Lic. Diana Rocio Valdez
Dpto. Serv. Meteo. e Hidr. para el Público
DINAC - DINAC

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

lugar de: OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000101

REFERENCIA: ID 435626. CD Nº 22/2023. CONTRATO Nº 51/2023

OBRA: READECUACIÓN DE UN BLOQUE DE COCINA COMEDOR

UBICACIÓN: PIRAPEY KM 45 – EDELIRA.

CONTRATISTA: ARTES EN METALES RUC 3224237-9

FISCALIZACIÓN:

ESTADO DE TIEMPO: SOLEADO

FECHA: 20-21-22-23 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Limpieza y preparación de la zona de obra. Replanteo y marcación	
Vallado de zona de trabajo	
colocación de cartel de obra.	

OBSERVACIONES:

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9

CONTRATISTA | FISCAL DE OBRA

Original: Contratante - Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de: OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000102

REFERENCIA: ID 435 626. CD 22/2023. CONTRATO Nº 51/2023

OBRA: READECUACIÓN DE UN BLOQUE PARA COCINA

UBICACIÓN: PIRAPEY RN 45 - EDELIRA

CONTRATISTA: ARTES EN METALES RUC 3224237-9

FISCALIZACIÓN:

ESTADO DE TIEMPO: REGULAR - SEMANA LLUVIOSA

FECHA: 26, 27, 28, 29, 30 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Se realiza acopio de materiales e instalaciones de equipos de trabajo.	

OBSERVACIONES:

Días 28, 29, 30 de diciembre lluvia. Se asienta dos (2) días trabajado.

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9

CONTRATISTA | FISCAL DE OBRA

Original: Contratante - Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de: OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000103

REFERENCIA: ID 435 626. CD Nº 22/2023. CONTRATO Nº 51/2023

OBRA: READECUACIÓN DE UN BLOQUE DE COCINA COMEDOR.

UBICACIÓN: PIRAPEY KM 45 - EDELIRA.

CONTRATISTA: ARTES EN METALES RUC 3224 237-9

FISCALIZACIÓN:

ESTADO DE TIEMPO: SOLEADO

FECHA: 2, 3, 4, 5, 6 DE ~~DIS~~ ENERO DE 2024.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Se procede al desmonte de las instalaciones eléctricas por ambiente. Trabajo de demoliciones	

OBSERVACIONES:

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9

CONTRATISTA	FISCAL DE OBRA

Original: Contratante - Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

LIBRO DE OBRA

0000104

REFERENCIA: ID 435.626. CD 22/2023. CONTRATO Nº 51/2023
OBRA: READECUACIÓN DE UN BLOQUE PARA COCINA COMEDOR
UBICACIÓN: PIRAPEY KM 45 - EDELIRA.
CONTRATISTA: ARTES EN METALES RUC 3224237-9
FISCALIZACIÓN:
ESTADO DE TIEMPO: REGULAR - EXTREMADAMENTE CALUROSO
FECHA: 8, 9, 10, 11, 12, 13 de ENERO DE 2024

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
DEMOLICIONES VARIAS	
DESMONTE Y RECUPE-	
-RACIÓN DE TECHO.	

OBSERVACIONES:

Llovió el día nueve (9) de enero
Llovió el día diez (10) de enero

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9

CONTRATISTA	FISCAL DE OBRA

Original: Contratante - Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

LIBRO DE OBRA

0000105

REFERENCIA: ID 435.626 - CD Nº 22/2023 - CONTRATO Nº 51/2023
OBRA: Readecuación de un bloque p/ cocina comedor
UBICACIÓN: Pirapey Km 45 - Edelina
CONTRATISTA: Artes en Metales Ruc. Nº 3224237 - 9
FISCALIZACIÓN:
ESTADO DE TIEMPO: Soleado.
FECHA: 15 de ENERO de 2024

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Se paraliza trabajos a fin de realizar replanteo de ejecución en desmonte de techo. Permite arquitecta María Lidia Plano de Egea nuevo plano referido a estructura techo. Se procede a lo manifestado de acuerdo al plano del techo. Se verifica por parte de la contratista la falta de encadenado superior en la parte referente al techo. El encadenado no se visualiza en el plano ni planilla de cotizaciones del ítem.	

OBSERVACIONES:

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9

CONTRATISTA	FISCAL DE OBRA

Original: Contratante • Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de: OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000106

REFERENCIA: ID 435.626. CD Nº 22/2023 - CONTRATO Nº 51/2023

OBRA: Readecuación de un bloque p/cocina comedor

UBICACIÓN: Pirapey Km 45 - Edelira

CONTRATISTA: Artes en Metales Ruc 3224237-9

FISCALIZACIÓN:

ESTADO DE TIEMPO: SOLEADO

FECHA: 16 de enero de 2024

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
La controlista Arte en Metales remueve realizar encadenado de hormigón armado para asiento de estructura metalica techo. La realización de encadenado es ante la inminente posibilidad estructural que presenta los paredes sin el mencionado encadenado. Queda a cargo de la Convocante el reconocimiento y adenda del mencionado ítem.	

OBSERVACIONES:

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9

CONTRATISTA	FISCAL DE OBRA

Original: Contratante - Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA
GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de: OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000107

REFERENCIA: ID 435-626. CDN° 22/2023 - CONTRATO N° 51/2023
OBRA: Readecuación de un bloque de cocina comedor
UBICACIÓN: Pirapey Km 45 - Edelina
CONTRATISTA: Artes en Metales Ruc 3224237-9.
FISCALIZACIÓN:
ESTADO DE TIEMPO: Inestable. Lluvia.
FECHA: 17 de enero de 2024

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
No se registra Movimiento por inclemencia climatica. Se registro 48 mm de lluvia	

OBSERVACIONES:

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9

CONTRATISTA | FISCAL DE OBRA

Original: Contratante - Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

11

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de: OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000108

REFERENCIA: ID 435626 . CD Nº 22/2023. CONTRATO Nº 51/2023

OBRA: Readecuación de un bloque de cocina comedor

UBICACIÓN: Pirapey Km 45 – Edelina

CONTRATISTA: Artes en Metales Ruc 3224237-9

FISCALIZACIÓN:

ESTADO DE TIEMPO: Nublado Bomo.

FECHA: 18 de enero de 2024

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
NO se registro actividad laboral por la acumulación de agua en el espacio a trabajar.	
En salvaguarda a la seguridad e integridad de los obreros se aguarda mejoria en la condicion del tiempo.	

OBSERVACIONES:

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9

CONTRATISTA	FISCAL DE OBRA

Original: Contratante - Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de: OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000109

REFERENCIA: ID 435.626. CD Nº 22/2023 . CONTRATO 51/2023
OBRA: Readecuación de un bloque de cocina comedor
UBICACIÓN: Pirapey Km 45 - Edelira
CONTRATISTA: Artes en Metales Ruc. 3224237-9.
FISCALIZACIÓN:
ESTADO DE TIEMPO: Regular -
FECHA: 19 de enero de 2024

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Realiza acopio de materiales para proceder a la carga de hormigón armado.	

OBSERVACIONES:

No se registro día trabajado

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9

CONTRATISTA | FISCAL DE OBRA

Original: Contratante - Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de: OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000110

REFERENCIA: ID 435-626 . CD Nº 22/2023 – CONTRATO Nº 51/2023
OBRA: Reacondicionamiento de un bloque de cocina comedor
UBICACIÓN: Pirapey Km 45 – TE delina
CONTRATISTA: Artes en Metales Ruc 3224237-9
FISCALIZACIÓN:
ESTADO DE TIEMPO: Soleado.
FECHA: 20 de enero de 2024

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Trabajo de carpintería.	
Elaboración y armado	
de encofrado de madera.	
Retiro de escombros.	
Limpieza.	

OBSERVACIONES:

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9

CONTRATISTA	FISCAL DE OBRA

Original: Contratante - Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

14

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de: OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000111

REFERENCIA: ID 435.626 – CD Nº 22/2023 CONTRATO Nº 51/2023
OBRA: Readecuación de un Bloque de Cocina Comedor
UBICACIÓN: Pirapey Km 45 – Edelira
CONTRATISTA: Artes en Metales Ruc 3224237-9
FISCALIZACIÓN:
ESTADO DE TIEMPO: Parcialmente nublado
FECHA: 22 de enero de 2024

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Se procede a la carga de encadenado superior lo cual no está previsto en plano ni planilla de cotizaciones. Se opera de acuerdo a lo dispuesto en las especificaciones técnicas del presente llamado.	

OBSERVACIONES:

Se culmina la carga sin inconveniente.

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9

CONTRATISTA	FISCAL DE OBRA

Original: Contratante - Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

15

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de: OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000112

REFERENCIA: ID Nº 435626. CD 22/2023 - CONTRATO 51/2023
OBRA: Readecuación de un bloque de cocina comedor
UBICACIÓN: Pirapey Km 45 - Edelina
CONTRATISTA: Artesen Metales Ruc 3224237-9
FISCALIZACIÓN:
ESTADO DE TIEMPO: NUBOSO - AGUACERO
FECHA: 23 de enero de 2024

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Se desarrolla medio jornada laboral. Se registra precipitación aguacero.	

OBSERVACIONES:

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9

CONTRATISTA | FISCAL DE OBRA

Original: Contratante - Duplicado: Fiscalizacion de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de: OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000113

REFERENCIA: ID 435.[illegible]6. CD 22/2023 - CONTRATO Nº 51/2023
OBRA: Readecuación de un bloque de cocina Comedor
UBICACIÓN: Piropey Km 45 - Edelira
CONTRATISTA: Artes en Metales Ruc - 3224237-9
FISCALIZACIÓN:
ESTADO DE TIEMPO: NUBOSO AGUACERO.
FECHA: 24 enero de 2024

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Se desarrolla medio jornada laboral.	

OBSERVACIONES:

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9
CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

Original: Contratante - Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de: OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000114

REFERENCIA: ID 435 626. CONº 22/2023. CONTRATO 51/2023
OBRA: Reacondicionamiento de un bloque de cocina comedor
UBICACIÓN: Pirapey Km 45 - Edelira
CONTRATISTA: Artes en Metales Ruc 3224237-9
FISCALIZACIÓN:
ESTADO DE TIEMPO: Despejado. Soleado.
FECHA: 25-26-27 de enero de 2024

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Se realizan los trabajos previstos.	

OBSERVACIONES:

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9

CONTRATISTA	FISCAL DE OBRA

Original: Contratante - Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

LIBRO DE OBRA

0000115

REFERENCIA: ID Nº 435626. CD Nº 22/2023. CONTRATO Nº 51/2023
OBRA: Reacondicionamiento de un bloque de cocina comedor
UBICACIÓN: Piropey Km 45 - Edelina
CONTRATISTA: Artes en Metales Ruc 3224237-9
FISCALIZACIÓN:
ESTADO DE TIEMPO: SOLEADO
FECHA: 29-30-31 de enero de 2024

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Se prosigue con las labores establecidas. Se cumple con horarios establecidos en el acta de mediciones del certificado de avance de obra.	

OBSERVACIONES:

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9

CONTRATISTA	FISCAL DE OBRA

Original: Contratante - Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

LIBRO DE OBRA

0000116

REFERENCIA: ID 435626. CD Nº 22/2023. CONTRATO Nº 51/2023
OBRA: Rehabilitación de un bloque de cocina comedor
UBICACIÓN: Pirapey Km 45 - Edelira
CONTRATISTA: Artes en Metales Ruc 3224237-9
FISCALIZACIÓN:
ESTADO DE TIEMPO: NUBOSO
FECHA: 1 de febrero de 2024

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Actividad planificada	

OBSERVACIONES:

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9

CONTRATISTA | *FISCAL DE OBRA*

Original: Contratante - Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de: OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000117

REFERENCIA: ID 435626. CD Nº 22/2023. CONTRATO Nº 51/2023
OBRA: Reacondicionamiento de un Bloque de Cocina Comedor
UBICACIÓN: Pirapey Km 45 - Edelira
CONTRATISTA: Artes en Metales Ruc 3224237-9
FISCALIZACIÓN:
ESTADO DE TIEMPO: NUBLADO - AGUACERO.
FECHA: 02-03 de febrero de 2024.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
No se registro actividad laboral	

OBSERVACIONES:

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237-9

CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

Original: Contratante - Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000118

REFERENCIA: ID 435.626. OD Nº 22/2023. CONTRATO Nº 51/2023
OBRA: Readecuación de un bloque de aceras comedor
UBICACIÓN: Pirapey Km 45 – E. Molina
CONTRATISTA: Artes en Metales Ruc 3224237-9
FISCALIZACIÓN:
ESTADO DE TIEMPO: SOLEADO
FECHA: 5-6-7-8-9 de febrero de 2024

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Trabajo de revoques.	
Limpieza y aplique de	
material de limpieza a	
aberturas metálicas.	
Lijado, enduido aplique	
a pincelada c/ revoque.	

OBSERVACIONES:

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9

CONTRATISTA | FISCAL DE OBRA

Original: Contratante - Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000119

REFERENCIA: ID 435626. CD Nº 22/2023. CONTRATO Nº 51/2023

OBRA: Reacondicionamiento de un bloque de cocina comedor

UBICACIÓN: Piro pey Km 45 – Edelira

CONTRATISTA: Artes en Metales Ruc 3224237-9

FISCALIZACIÓN:

ESTADO DE TIEMPO: LLUVIA

FECHA: 10 de febrero de 2024.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN

OBSERVACIONES:

ARTES EN METALES DE DANIEL QUINTANA RUC: 3224237 - 9	
CONTRATISTA	FISCAL DE OBRA

Original: Contratante - Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de: OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000120

REFERENCIA: ID 435 626. CD Nº 22/2023. CONTRATO Nº 51/2023
OBRA: Readecuación de un bloque de cocina comedor
UBICACIÓN: Pirapey Km 45 - Edelira
CONTRATISTA: Artes en Metales Ruc 3224237-9
FISCALIZACIÓN:
ESTADO DE TIEMPO: SOLEADO
FECHA: 12 - 13 de febrero de 2024

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Prosiguen trabajos. Montaje de acuerdo al plano de estructura metálica p/ Techado.	

OBSERVACIONES:

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9

CONTRATISTA | FISCAL DE OBRA

Original: Contratante - Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de: OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000121

REFERENCIA: ID 435.626. CD Nº 22/2023. CONTRATO Nº 51/2023
OBRA: Reodecuación de un bloque de cocina comedor
UBICACIÓN: Pirapey Km 45 - Edelira
CONTRATISTA: Arts en Metales Ruc 3224237-9
FISCALIZACIÓN:
ESTADO DE TIEMPO: LLUVIA — 33 mm.
FECHA: 14 de febrero de 2024

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
14/02/24 No se registra actividad por lluvia	

OBSERVACIONES:

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237-9

CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

Original: Contratante - Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000122

REFERENCIA: ID 435 626. CD Nº 22/2023. CONTRATO Nº 51/2023
OBRA: Remodelación de un bloque de cocina Comedor
UBICACIÓN: Pirapey Km 45 – Edelina
CONTRATISTA: Artes en Metales Ruc 3224237-9
FISCALIZACIÓN:
ESTADO DE TIEMPO: REGULAR.
FECHA: 15-16-17 de febrero de 2024

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Trabajos de mampostería. Revoque de mampostería. Contrapisto p/ guarda obra. Instalaciones de circuitos eléctricos	

OBSERVACIONES:

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9

CONTRATISTA | FISCAL DE OBRA

Original: Contratante - Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

0000123

LIBRO DE OBRA

REFERENCIA: ID 435 626. CD Nº 22/2023. CONTRATO Nº 51/2023
OBRA: Reparación de un bloque de cocina comedor
UBICACIÓN: Piraspey Km 45. Edelina
CONTRATISTA: Artes en Metales Ruc 3224237 - 9
FISCALIZACIÓN:
ESTADO DE TIEMPO: LLUVIA. 73 mm
FECHA: 19 - 20 de febrero de 2024

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
19/02/24 No se registra actividad por lluvia	

OBSERVACIONES:

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9
CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

Original: Contratante - Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de: OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000124

REFERENCIA: ID 435 626, CD Nº 22/2023. CONTRATO Nº 82/2023
OBRA: Reacondicionamiento de un bloque de cocina comedor
UBICACIÓN: Pirapey Km 45 – Edelira
CONTRATISTA: Arts en Metales Ruc 3224237-9
FISCALIZACIÓN:
ESTADO DE TIEMPO: SOLEADO
FECHA: 21 de febrero de 2024

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Desarrollo normal de las actividades establecidas en el acta de medición de certificaciones por avance de obra!	

OBSERVACIONES:

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9

CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

Original: Contratante - Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de: OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000125

REFERENCIA: ID 435626. CD Nº 22/2023. CONTRATO Nº 51/2023
OBRA: Readecuación de un bloque de cocina comedor
UBICACIÓN: Pirapey Km 45 - Edelira
CONTRATISTA: Artes en Metales Ruc 3224237-9
FISCALIZACIÓN:
ESTADO DE TIEMPO: SOLEADO
FECHA: 22 de febrero de 2024

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Se asiento la visita a lugar de obra del fiscalizador Arq. Diego Saldivar.	

OBSERVACIONES:

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9

CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

Original: Contratante - Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

lugar de: OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000126

REFERENCIA: ID 435626 · CD Nº 22/2023. CONTRATO Nº 51/2023
OBRA: Reodecuación de un bloque de cocina comedor
UBICACIÓN: Dinopey Km 45 - Edelira
CONTRATISTA: Artes en Metales Ruc 3224237-9
FISCALIZACIÓN:
ESTADO DE TIEMPO: SOLEADO - AGUACERO
FECHA: 22-23 de febrero

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
NORMALIDAD EN ZONA DE TRABAJO.	

OBSERVACIONES:

EL DÍA 23 DE FEBRERO SE REGISTRA COPIOSO AGUACERO; SE REALIZA MEDIA JORNADA LABORAL.

ARTES EN METALES DE DANIEL QUINTANA RUC: 3224237 - 9	Arq. Diego Armando Galdiver Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 3441
CONTRATISTA	FISCAL DE OBRA

Original: Contratante - Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

lugar de: OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000127

REFERENCIA: ID 435 626. OD Nº 22/2023. CONTRATO Nº 51/2023
OBRA: Reacondicionamiento de un bloque de cocina comedor
UBICACIÓN: Pirapey Km 45 - Edelina
CONTRATISTA: Artes en Metales Ruc 3224237-9
FISCALIZACIÓN:
ESTADO DE TIEMPO: NUBOSO - AGUACERO
FECHA: 24 de febrero de 2024.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Se realiza carga de columnas de acuerdo al acta de medición.	

OBSERVACIONES:

Se desarrolla media jornada laboral.
Aguacero.

ARTES EN METALES
DE DANIEL QUINTANA
RUC: 3224237 - 9

CONTRATISTA

Arq. Diego Amarilla Saldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 3441

FISCAL DE OBRA

Original: Contratante - Duplicado: Fiscalizacion de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000128

REFERENCIA: ID 435 626. CD Nº 22/2023. CONTRATO Nº 51/2023

OBRA: Readecuación de un bloque de cocina comedor

UBICACIÓN: Pirapey Km 45 – Edelina

CONTRATISTA: Artesen Metales Ruc 3224237-9

FISCALIZACIÓN:

ESTADO DE TIEMPO: LLUVIA – TORMENTA – AGUACERO

FECHA: 26-27-28-29

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
26/02/24 No se registra actividad por lluvia	
27/02/24 No se registra actividad por lluvia.	
28/02/24 No se registra actividad por afectación de lluvia	
29/02/24 No hubo actividad por afectación de camino	

OBSERVACIONES:

ARTES EN METALES DE DANIEL QUINTANA RUC: 3224237 - 9

CONTRATISTA

Arq. Diego Armando Salinas Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 3441

FISCAL DE OBRA

Original: Contratante - Duplicado: Fiscalización de Obra Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de: OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000129

REFERENCIA: 435626 CD Nº 22/2023. CONTRATO Nº 51/2023
OBRA: Readecuación de un bloque de cocina comedor
UBICACIÓN: Piropey Km 45 - Edelina
CONTRATISTA: Arts en Metales Ruc 3224237-9
FISCALIZACIÓN:
ESTADO DE TIEMPO: Soleado
FECHA: 02 de marzo de 2024.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Guarda obra Terminación limpieza.	

OBSERVACIONES:

ARTES EN METALES DE DANIEL QUINTANA RUC: 3224237 - 9 CONTRATISTA	Arq. Diego Armando Saldivar Reg. Prof. N° 3048 FISCAL DE OBRA

Original: Contratante - Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

lugar de: OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000130

REFERENCIA: ID 435 626. CD Nº 22/2023. CONTRATO Nº 51/2023
OBRA: Reconstrucción de un Bloque de Cocina Comedor
UBICACIÓN: Pirapey Km 45. Edelina
CONTRATISTA: Artes en Metales Ruc 3224237-9
FISCALIZACIÓN:
ESTADO DE TIEMPO: LLUVIA
FECHA: 04 - 05 de marzo de 2024

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
04/03/24 No se registra actividad por lluvia	
05/03/24 No hubo actividad por afectación de la lluvia	

OBSERVACIONES:

ARTES EN METALES DE DANIEL QUINTANA RUC: 3224237 - 9 CONTRATISTA	Arq. Diego Armando Saldivar Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 3441 FISCAL DE OBRA

Original: Contratante - Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 22/23

OBRA: "Readecuación de un bloque para cocina comedor en la Escuela Básica Nº 2.340 Tte. Aniceto López Pirapey km 45 – Plurianual - ID Nº 436.626

BENEFICIARIO: Escuela Básica Nº 2.340 Tte. Aniceto López Pirapey km 45

FISCAL DE OBRAS: Arq. Diego Saldivar

FECHA DE VISITA: 05 de marzo de 2024

UBICACIÓN	DISTRITO	MONTO DE OBRA
Escuela Básica Nº 2.340 Tte. Aniceto López Pirapey km 45	Edelira	170.237.738
CONTRATISTA	**Nº DE TELEFONO**	**Nº DE CONTRATO**
ARTES EN METALES - Daniel Quintana Fariña	0985 169615	51/23
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACION**
120 dias	19/12/2023	17/04/2024

INFORME TÉCNICO:

La empresa contratista ha presentado una solicitud de prórroga de plazo por motivos de inclemencias climáticas, días de lluvia.

La Fiscalización reconoce y hace constar que los días de lluvia han producido afectaciones en la ejecución de los trabajos en obra y, por la cual ocasionan atrasos en el avance de la construcción, ya que la humedad afecta a las paredes y dificulta el avance, por el motivo de que la zona de trabajo se encuentra en la intemperie ya que la construcción aún no cuenta con techo. Además, se ha modificado el proyecto (estructura de techo).

Visto y considerando los registros de lluvia emitidos por la Dirección de Meteorología e Hidrología de la DINAC, de la cual se consideran las cantidades citadas de lluvia en mm para contabilizar los días de afectación por lluvia en la zona de afectación por lluvia en la zona de obra, se da lo siguiente:

Referencia:

- Intensidad de lluvia de 2 a 5mm: 1 día de afectación
- Intensidad de lluvia mayor a 5mm: 2 día de afectación

Arq. Diego Amando Saldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 3441

Por lo cual se considera lo siguiente:

- Diciembre: 3 días de afectación
- Enero: 9 días de afectación
- Febrero: 21 días de afectación

Por lo tanto, la fiscalización sugiere otorgar ***33 días*** de prórroga de plazo por afectación de lluvias en zona de obra y modificación de proyecto, siempre que las condiciones climáticas permitan la ejecución de los trabajos, por la cual se deja a consideración a quién corresponda dar tramites a dicho pedido.

Se adjuntan fotografías y copias del libro de obra donde se mencionan los eventos.

Arq. Diego Armando Saldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 3441

.....

Arq. Diego Saldivar
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

MEMORANDUM S.O.P.T. Nº 292/2024

Secretaría de Obras Publicas y Transporte

Gobernación de Itapúa

Fecha: Viernes, 15 de Marzo de 2024

A: ***Abg. Eligio Méndez***	***Cargo:*** *Jefe UFC*	***Secretaria y/o Dependencia:*** *Unidad de Fiscalización de Contratos*
DE: ***Ing. Fernando Oreggioni***	***Cargo:*** *Secretario Departamental*	***Secretaria y/o Dependencia:*** *Secretaría de Obras Públicas*
Asunto: *L.C.D. N° 22/2023: "Readecuación de un bloque para Cocina Comedor en la Escuela Básica N° 2340 – Tte. Aniceto López – Pirapey Km 45"– Plurianual – I.D. N° 435.626 – Contrato N° 51/2023 – DANIEL QUINTANA – ARTES EN METALES*		

*Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de remitir el Expediente N° 1872/2024, presentado por el **Sr. Daniel Quintana Fariña,** representante de la Empresa contratista **ARTES EN METALES,** en relación a su obra adjudicada denominada L.C.D. N° 22/2023: "Readecuación de un bloque para Cocina Comedor en la Escuela Básica N° 2340 – Tte. Aniceto López – Pirapey Km 45"– Plurianual – I.D. N° 435.626 – Contrato N° 51/2023, respecto a su solicitud de prórroga de plazo.*

En relación a la misma se adjunta el Informe Técnico del Fiscal de Obras asignado, Arq. Diego Saldivar, que durante los meses diciembre/2023, enero y febrero del 2024, se han registrado precipitaciones, verificables en Planillas de la DINAC, así también es importante mencionar que la humedad afecta el avance y debido a esta dificulta el avance de la construcción ya que la misma aun no cuenta con techo, registrados en su respectivo Libro de Obra.

Según lo expresado se discriminan los días tenidos en cuenta la zona de afectación:

- ***Mes de Diciembre/2023:*** *3 días*
- ***Mes de Enero/2024:*** *9 días*
- ***Mes de Febrero/2024:*** *21 días*

*En conclusión, en mi carácter de Administrador de Contratos se sugiere dar curso al pedido de **prórroga de plazo por un total de 33 días por inclemencias climáticas.***

Sin otro particular, me despido, deseándole éxitos en sus funciones.

Atentamente.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

DICTAMEN U.F.C. N° 137/2024 de fecha 19/03/2024

- ✓ **EXPEDIENTE N°**: 1872/2024
- ✓ **CONTRATO N°:** 51/2023
- ✓ **ID N°:** 435.626
- ✓ **FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 19/12/2023**
- ✓ **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 120** días
- ✓ **Prórrogas/Suspensiones otorgadas:**

OBRA: "Readecuación de un Bloque para Cocina Comedor en la Escuela Básica N° 2.340 Tte. Aniceto López Pirapey Km 45 - Plurianual"
EMPRESA/CONTRATISTA: DANIEL QUINTANA FARIÑA

A: Don Francisco Javier Pereira Rieve
Gobernador del Departamento de Itapúa
E. S. D.

Atento a la solicitud de prórroga de plazo presentada por el contratista, y considerando que:

En fecha 15 de marzo del 2024 (Exp. N° 1872/2024), **DANIEL QUINTANA FARIÑA** a través de su representante ha presentado un escrito de solicitud de prórroga de plazo de ejecución del contrato N° 51/2023, ID N° 435.626 Obra: "**Readecuación de un Bloque para Cocina Comedor en la Escuela Básica N° 2.340 Tte. Aniceto López Pirapey Km 45 - Plurianual**".

El motivo de la solicitud, invocado por el contratista, refiere a afectaciones producidas por los días de lluvias en los meses de diciembre del 2023, enero y febrero del 2024, por lo que el contratista solicita una prórroga por los días que se imposibilitaron los trabajos en obra, en los meses mencionados. En el expediente se encuentra agregado el informe de registro de lluvias emitido por la DINAC, copia del libro de obras informe técnico del fiscal de obras asignado y el MEMO Nº 292/2024 en el que el Administrador del Contrato sugiere reconocer los días prórrogas solicitados.----------

Consideraciones:

En Premier lugar, se debe señalar que el artículo 97 del Decreto N° 2992/2019 por el cual se reglamenta la Ley N° 2051/2003 "De contrataciones públicas" y su modificatoria la Ley N° 3439/2007, establece que *cuando por caso fortuito o fuerza mayor debidamente documentado, se haya producido la imposibilidad temporal de ejecutar las obras, los días no trabajados no se computarán dentro del plazo de ejecución y serán considerados prórrogas*. Vale decir que, el contratista se encuentra amparado por la norma para solicitar prórroga del plazo de ejecución del contrato cuando un obstáculo imprevisible le imposibilita continuar con la normal ejecución de la obra.

Así también, la Resolución DNCP N° 1807/2022 POR LA CUAL SE MODIFICA Y AMPLÍA EL ARTÍCULO 71 DE LA RESOLUCIÓN DNCP N° 5695/2019 Y SE REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO Y LA COMUNICACIÓN DE LAS PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE CONTRATOS SUSCRIPTOS EN EL MARCO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 2051/2003., en el su art. 2 establece: ***Prórroga del plazo de ejecución contractual****. Desplazamiento del cómputo del cronograma o plazo de ejecución contractual, reconocido por la contratante, cuando existieren motivos debidamente justificados que demuestren la imposibilidad de ejecutar el contrato durante el periodo de tiempo indicado. El desplazamiento de la ejecución contractual debe ser equivalente al periodo durante el cual el contratista, proveedor o consultor no pudo ejecutar el contrato por motivos que no le resultan imputables."*

Abg. Miguel Eligio Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

Conforme al informe del Fiscal de Obras, *"la fiscalización reconoce y hace constar que los días de lluvias han producido afectaciones en la ejecución de los trabajos en obras..."* sugiere que se otorguen 33 (treinta y tres) días de prórroga por las inclemencias climáticas de los meses de diciembre 2023, enero y febrero del 2024, considerando la intensidad de las lluvias de 1mm a 5mm: 1 día de afectación y las cantidades superiores a estas, 2 días de afectación. En este sentido no podemos separarnos del parecer técnico del Fiscal, dada su experticia en el tema y en vista de que se ajusta a las previsiones legales y se condicen con las documentales adjuntas al expediente (Copia del libro de obras, Registro de lluvias de la DINAC). Además, viene acompañado del dictamen del Administrador del Contrato, quien reconoce la procedencia de la prórroga solicitada y recomienda el otorgamiento de 33 (treinta y tres) días.

Por otro lado, en cuanto a las cuestiones formales, la solicitud de prórroga fue presentada por el recurrente dentro del plazo de ejecución de la obra y de vigencia del contrato.

En resumen, del análisis de la solicitud formulada por el contratista, la normativa vigente y las circunstancias de hecho esbozadas, es **parecer de esta Unidad de Fiscalización de contratos dar curso favorable al pedido realizado y otorgar una prórroga de 33 (treinta y tres) días por motivo de inclemencias climáticas "lluvias" caídas en los meses de diciembre 2023, enero y febrero 2024 que afectó la ejecución de la obra y, por tanto, del contrato.**

Igualmente, la resolución recaída deberá ser comunicada a la Secretaría de Obras Públicas y Transporte, a la Unidad Operativa de Contrataciones y al Fiscalizador de Contratos para su toma de razón a los efectos pertinentes. –

Obs 1: Póliza Caución/Ejecución de Contrato: vigente

Obs. 2: Se devuelve el expediente original N° 1872/2024

Salvo mejor parecer, es mi dictamen.

Abg. Mgter. Diego Emmanuel Mendez
Jefe
Unidad de Fiscalización de Contratos

RECIBIDO
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
Secretaría General
Fecha: 19/3/24
Hora: 9:56
Firma:
Adriana Cáceres
Auxiliar de Secretaría General
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA