GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES
CARIOS 362 ESQ. WILLIAM RICHARDSON
TEL. 021 5690 264/3 FAX 021 5690 263
E-mail: uoc@cah.gov.py

RECTIFICACION DEL ARTICULO Nº 1º) DE LA RESOLUCION DEL CONSEJO DIRECTIVO Nº 17, ACTA Nº 08, SUSCRITA ENTRE LA EMPRESA DIBEC CONSTRUCCIONES Y EL CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

N° 003 /2023

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 19 días del mes de Junio del año dos mil veintitrés, entre el CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN, en adelante denominado EL COMPRADOR, con domicilio en Carios 362 y William Richardson, representado en este acto por el Lic. Mario M. Román, con C.I. Nº 1.246.336 en su carácter de Gerente General, designado por Resolución de Consejo Directivo Nº 08, Acta Nº 01 de fecha 01 de febrero de 2023 y por la otra la empresa unipersonal DIBEC CONSTRUCCIONES, con RUC Nº 454036-0, representado para este acto por el Ingeniero Diego Rafael Beconi, con C.I. N° 2.464.976 en adelante denominada EL PROVEEDOR, convienen en celebrar la presente Adenda de rectificación.

Artículo 1. OBJETO

La presente adenda tiene como finalidad la rectificación de la resolución Nº 17, Acta Nº 08, ampliación del monto del contrato y del plazo de entrega de obras del contrato N° 046/2022, "Construcción de Centro de Atención", del LOTE Nº 5 Centro de Atención de Quiindy, en sus cláusulas 6 y 8, quedando las mismas con las siguientes modificaciones:

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

El monto de la presente ampliación es de Guaraníes Ciento veintiséis millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil ochenta y tres (Gs. 126.455.083)) IVA INCLUIDO, según el siguiente cuadro de precios:

LOTES	MONTO CONTRATO	MONTO AMPLIACION
LOTE 5 Centro de Atención Quiindy	700.750.123	126.455.083
MONTO TOTAL luego de la ampliación (IVA INCLUIDO)		**827.205.206**

El monto total del contrato del Lote 5 con ampliación asciende a la suma de Guaraníes Ochocientos veintisiete millones doscientos cinco mil doscientos seis (Gs. 827.205.206) IVA incluido.
El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es *Banco GNB Cuenta Corriente Nº 009.026188.001.*

OBS: Los cálculos métricos y los montos unitarios, de esta ampliación se encuentran insertos en la planilla adjunta a esta adenda y forma parte de esta.

DIBEC CONSTRUCCIONES

C.P. Mario M. Román Jara
Gerente General

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES
CARIOS 362 ESQ. WILLIAM RICHARDSON
TEL. 021 5690 264/3 FAX 021 5690 263
E-mail: uoc@cah.gov.py

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Lote	Inicio de Obra	Plazo de entrega de obra	Prorroga por lluvia	Ampliación de plazos	Fecha final de entrega de obra con prorroga de lluvia y ampliación
LOTE 5 CENTRO DE ATENCION DE QUIINDY	05/12/2022	120 días hábiles	19 días hábiles	22 días hábiles	17/07/2023

.

Articulo 2. POLIZA

Todas la Pólizas referente a esta adjudicación deberán ser ampliadas en la proporción que corresponde, en un plazo máximo de 10 días calendario de la firma de la adenda

Artículo 3 PROCEDIMIENTO DE RECTIFICACION

Esta rectificación fue autorizada por Resolución del Consejo Directivo N° 24, Acta Nº 10 de fecha 09 de junio de 2023.

Artículo 4. DISPOSICIONES FINALES

Las demás cláusulas del contrato N° 046/2022, permanecerán invariables en todos sus términos.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

ING. DIEGO RAFAEL BECONI
DIBEC CONSTRUCCIONES

DIBEC CONSTRUCCIONES

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION GERENCIA GENERAL Asunción

LIC. MARIO M. ROMAN
GERENTE GENERAL CAH

ADENDA N° 1					
	LOTE Nº 5 - QUIINDY.		CONTRATO: 046/2022		
ITEM	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total ADENDA**
4	PILARES DE H°A	Unidad	1		
4.1.2	Tronco de pilares sobre zapatas. Hormig. Armado 0,18 x 0,22 x 1,0 . Proporcion 1:2:4. Misma armadura de pilares.	Metros cúbicos	1,8	2.424.000	4.363.200
6	MAMPOSTERIA DE NIVELACION	Unidad	1		
6.1.1	Ladrillo comun de 0.30 m.de buena calidad, mezcla 1:2:8	Metros cuadrados	22	161.734	3.558.139
7	RELLENOS Y APISONADOS	Unidad	1		
7.1.1	Relleno y apisonado de interiores, tierra gorda, incluye apisonado por capas humedecidas.	Metros cúbicos	100	79.226	7.922.640
9	MUROS DE ELEVACION	Unidad	1		
9.1.1	De elevacion ladrillo comun de 0.15 de buena calidad. Mezcla 1:2:8	Metros cuadrados	3	73.040	219.120
9.1.2	De elevacion ladrillo comun de 0.30 de buena calidad. Mezcla 1:2:8	Metros cuadrados	87,26	146.080	12.746.941
9.1.3	Envarillado en mamposteria 0,30 2 varillas de 8 mm. Por hiladas. En 2 niveles	Metro lineal	123	21.066	2.591.167
10	REVOQUES	Unidad	1		
10.1.1	Revoque de pared interior y exterior a una capa esp 1,5 cm c/ hidrofugo. Incluye azotada previa, muchetas y terminaciones especiales.	Metros cuadrados	162	42.480	6.881.760
11	TECHOS	Unidad	1		
11.1.2	Babeta desarrollo 60cm chapa Num. 24	Metro lineal	7,5	84.986	637.398
11.1.3	Membrana de asfalto aluminio en cumbrera bajo caballete (17,75 m x 0,60 m)	Metros cuadrados	11,2	54.520	610.624
16	MAMPARA DIVISORIA Y CIELORRAZO DE YESO ACARTONADO	Unidad	1		
16.1.1	Mamparas divisorias con yeso acartonado (tipo durloc) 8 cm, h=1.20 m(asesores) y 2,50 m largo. Incluye colocacion, materiales de fijacion y terminacion	Metros cuadrados	3	194.362	583.087
23	PINTURAS	Unidad	1		
23.1.1	Pintura latex interior c/enduido, Incluye Muchetas, cantos, terminaciones, recortes	Metros cuadrados	10	31.854	318.536
23.1.2	Pintura latex exterior con enduido, Incluye Muchetas, cantos, terminaciones, recortes, etc.	Metros cuadrados	62	33.720	2.090.640
24	OBRAS EXTERIORES	Unidad	1		
24.1.1	Relleno y compactacion de tierra gorda para patio, Incluye provision esparcido y nivelado de tierra.	Metros cúbicos	100	79.226	7.922.640
24.1.3	Muro de Ladrillo laminado de 0.30 m. de buena calidad, mezcla 1:2:8. Bajo Verjas, altura promedio 50 cm.	Metros cuadrados	67,6	177.600	12.005.760
24.1.4	Nivelaci?n 0,30 ladrillo cumun para muralla ciega (h 0,3). 3 hiladas x 96 m	Metros cuadrados	57,8	143.814	8.312.426
24.1.5	Aislacion de paredes 0,15. Incluye revoque a 3 caras con hidrofugo inorganico (45cm.), pintura con asfalto l?quido y una capa superior de asfalto solido diluido.	Metro lineal	17	40.428	687.276
24.1.7	Mamposter?a 0,15 ladrillo com?n para muralla ciega (h1,8)	Metros cuadrados	48	73.040	3.505.920
24.1.8	Postes de Hormig?n Armado para muralla ciega 15 cm x 30 cm x 2,80 m. 6 hierros de 10 mm y estrivos de 8mm cada 25 cm. Fuste enterrado 0,80 m.	Metros cúbicos	4,7	2.552.666	11.997.532
24.1.9	Envarillado de muralla ciega de 15 cm, 2 varillas de 8 mm por cadaor hiladas. Total 2 hiladas.	Metro lineal	87	17.138	1.490.971
24.1.10	Revoque a 1 capa de muralla ciega ambos lados y postes de hormig?n a 1 capa Cal y Cemento 1:2:8. Terminaci?n superior con pendiente.	Metros cuadrados	143,35	39.767	5.700.628
24.1.11	Revoque a una capa de Muro bajo Verjas. Con hidr?fugo.	Metros cuadrados	5,02	39.767	199.631
24.1.12	Verjas y Portones con pilares de ca?os cuadrados 10 cm x 10 cm cada 2,50 metros	Metros cuadrados	70	310.362	21.725.368
24.1.14	Pintura latex exterior sin enduido de muralla ciega y pilares de Hormig?n	Metros cuadrados	148,37	33.186	4.923.866
24.1.15	Pintura al barniz transparente previo tratamiento con silicona de revestimiento ladrillos laminados de muro bajo verjas	Metros cuadrados	12,65	31.254	395.358
24.1.16	Pintura de rejas y portones con sintetica, incluye tratamiendo antioxido, lijado, limpieza. Para presupuestar, computar 1 sola cara como si fueran ciegas.	Metros cuadrados	70	31.615	2.213.064
24.1.17	Losas de Hormigon Armado 10 cm, hierros 10 mm c/ 30 cm. Entrada de veh?culos	Metros cúbicos	0,6	2.057.426	1.234.456
24.1.26	Corte Arbol grande en base, destronque, corte de ramas, desmonte de raices, relleno de hueco con tierra y apisonado, disposici?n final de material vejetal fuera del predio en vertederos.	Unidad	1	1.616.934	1.616.934
				TOTAL:	**126.455.083**

Contrato Original	700.750.123
adicional	18,05 %

CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION
UNIDAD DE OBRAS Y PROYECTOS
Asunción

Ing. Civil **César Cantero**
Jefe Unidad de Obras